Поставщик: ТОО "АқНұр-Астана 2005"

ИИН/БИН и адрес поставщика: **ИИН/БИН 050740019916 Адрес: РК,Акмолинская область,Целиноградский район,Косшынский с.о.,с.Косшы,улица Азаттык,строение 2**

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 03001 № 0006786 от 02.10.15 года

ИИК поставщика: **KZ698560000009523181 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX**

Договор (контракт) № 04/03-18 от 02.04.2018г

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 050740019916, ТОО "АқНұр-Астана 2005", Адрес: РК,Акмолинская область,Целиноградский район,Косшынский с.о.,с.Косшы,улица Азаттык,строение 2

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель: ИИН/БИН 040840003535, ТОО Компания-НурайСтрой, Адрес: РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: **ТОО Компания-НурайСтрой**

ИИН/БИН и адрес получателя: **ИИН/БИН 040840003535 Адрес: РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340**

ИИК получателя: **KZ128210439812180247 в АО "Bank RBK" БИК KINCKZKA**

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а.Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства	усл	1	28727540.18	28727540.18	12 %	3447304.82	32174845.00		
Всего по счету:					**28727540.18**		**3447304.82**	**32174845.00**		**0.00**

Руководитель:
Молдыбаев Ержан Ерликович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Заханова Гульназ Жанатовна
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)

(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

М.П.

АқНұр-Астана 2005 БИН 050740019916

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 36 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО Компания-НурайСтрой, РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	ТОО "АкНұр-Астана 2005", РК,Акмолинская область,Целиноградский район,Косшынский с.о.,с.Косшы,улица Азаттык строение 2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740019916

Договор (контракт) 04/03-18 от 02.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
28	28 Августа 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а.Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства			усл	1	32174845.00	32 74845.00
				Итого	1	x	32 74845.00
						в т. ч. НДС	3 47304.82

К оплате по акту : Тридцать два миллиона сто семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок пять тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Три миллиона четыреста сорок семь тысяч триста четыре тенге 82 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы (услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28 Августа 2018 г.

М.П.

*применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ

**заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		04/03-18	**02.04.2018г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**253 436 607**									
	в т.ч. за отчетный месяц		28 727 540,18							3 447 304,82	32 174 845

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНұр-Астана 2005»
_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Реестр актов приемки выполненных работ за август 2018г.

№	№ акта	Наименование	Сумма	Примечание
1	10	Локальная смета 1-1-1. Снятие и хра нение плодородного грунта	3 323	
2	11	Локальная смета № 2-3. Водовод	13 173 996	
3	12	Локальная смета 7-1. Покрытие	3 069 668	
4	13	Локальная смета №4-2-2. КЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ,с. Оразак	10 742 240	
5	14	Локальная смета №2-5-1. Бактерицидная станция. Общестроительные работы	1 720 278	
6	15	Локальная смета №3-1-1. Контрольно-пропускной пункт с. Оразак. Общестроительные работы	1 736 885	
7	16	Локальная смета №3-2-1. Контрольно-пропускной пункт а. Акмол. Общестроительные работы	1 728 455	
		Итого	**32 174 845**	

Форма

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №10 приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Локальная смета 1-1-1. Снятие и хранение плодородного грунта

РАЗДЕЛ 1. а.Акмол

1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	115	7,91	7,91	910	910	286	--			
		м3		--	2,57	--	295	97	0,01			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			910	910					
			Тенге			--	295					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			910						
		Всего заработная плата -	Тенге				295					
		Накладные расходы -	Тенге			286						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1268						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге				338					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1268						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге				338					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			910	910					
			Тенге			--	295					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			910						
		Всего заработная плата -	Тенге				295					
		Накладные расходы -	Тенге			286						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1268						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				338			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	Тенге			1268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				338			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**1 268**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				31				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				5				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**1 299**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				45				
		Затраты за выслугу лет 1%				13				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				5				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**63**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**1 363**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 363**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**3 729**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*13*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				75				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**3 804**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**456**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**4 260**				
		Скидка подрядчика 22%				**937**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**3 323**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №11 приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-3. Водовод								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД								
1	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,041	78245,00	36133,62	3208	1481	2743	247,00	1
		км		41850,00	9612,90	1716	394	130	37,30	
2	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	41,41	982,00	--	40665	--	--	--	-
		м		--	--	--	--	--	--	-
3	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	
4	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая ОТВОДЫ для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	982,00	--	3928	--	--	--	-
		м		--	--	--	--	--	--	-
5	С130804-2814 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2430,00	--	2430	--	--	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
6	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	24	378,84	17,71	9092	425	8705	1,62	39
		шт		272,25	6,75	6534	162	130	0,03	1
7	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	24	13000,00	--	312000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
9	С130902-743 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	2	25230,00	--	50460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
11	С130902-744 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002	2	38299,00	--	76598	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	4	2707,16	1459,53	10829	5838	7558	5,29	21
		шт		902,25	551,25	3609	2205	130	2,69	11
13	С130902-746 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002	4	99111,00	--	396444	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,34	247994,13	49389,75	84318	16793	35993	312,70	106
		т		62775,00	18657,00	21344	6343	130	91,12	31
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 315 ММ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ								
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
16	С130804-3418 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	6143,00	--	18429	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-17 Изм. и	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	3	1877,00	--	5631	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 160 ММ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ								
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	1013,00	--	2026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80								
		шт.	2	671,00	--	1342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-1019 Изм. и доп.вып.19	Труба ГИЛЬЗА полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560x50,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	0,6	17831,00	--	10699	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба ГИЛЬЗА полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	1	4839,00	--	4839	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Переход стальной фланцевый д-200 4 шт								
23	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ частей диам. 100-250 мм								
		т	0,022	247994,13	49389,75	5456	1087	2329	312,70	7
				62775,00	18657,00	1381	410	130	91,12	2
24	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
		фланец	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
				126,00	--	504	--	130	--	--
25	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм								
		фланец	4	391,37	57,24	1565	229	1579	1,43	6
				301,50	2,25	1206	9	130	0,01	--
27	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	904,00	--	3616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный прямоугольных 4,5x2,5 (1 ШТ)								
28	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков								
		м3	16,06	5933,45	789,92	95291	12686	37649	8,27	133
				1401,75	272,75	22512	4380	140	1,04	17
29	С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	4,06	8030,00	--	32602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143003-13 Изм. и	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из	6,81	9097,00	--	61951	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1,2	6260,00	--	7512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-23 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	3,99	21800,00	--	86982	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм								
			0,4	2809,49	1856,11	1124	742	790	4,93	2
		м3		812,93	597,97	325	239	140	2,37	1
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,2	28000,00	--	5600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	2	693,00	--	1386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-3	0,58	5850,00	--	3393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,0067	133700,00	--	896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1350313	43533			342
			Тенге			61765	15347			69
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			418775				
		Материалы -	Тенге			114006				
		Всего заработная плата -	Тенге				77112			
		Местные материалы -	Тенге			199471				
		Накладные расходы -	Тенге			102991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15449			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			553073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата -	Тенге				92560			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			896				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			896				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			950				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			930642				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			930642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			986481				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1540503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата -	Тенге				92560			
		РАЗДЕЛ 2. РАБОТЫ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ВОДОВОДУ								
38	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,041	78245,00	36133,62	3208	1481	2743	247,00	10
		км		41850,00	9612,90	1716	394	130	37,30	2
39	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	41,41	982,00	--	40665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	10	2707,16	1459,53	27072	14595	18896	5,29	53
		шт		902,25	551,25	9023	5513	130	2,69	27
41	С130902-746 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002	10	99111,00	--	991110	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
43	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	1	8868,00	--	8868	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
		шт		317,25	13,50	1586	67	130	0,07	--
45	С130902-743 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	5	25230,00	--	126150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,755	247994,13	49389,75	187236	37289	79926	312,70	236
		т		62775,00	18657,00	47395	14086	130	91,12	69
47	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	--
48	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	1	13000,00	--	13000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 315 ММ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ								
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
50	С130804-3418 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	6143,00	--	92145	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	15	1877,00	--	28155	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 160 ММ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ								
52	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
53	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1013,00	--	5065	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150ГОСТ 12816-80	5	671,00	--	3355	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба ГИЛЬЗА полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,6	4839,00	--	7742	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130804-1019 Изм. и доп.вып.19	Труба ГИЛЬЗА полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 560х50,8 питьевая СТРК ИСО 4427-2004	3	17831,00	--	53493	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ОТВОД Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	982,00	--	3928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-2814 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° НЭ 100 SDR 17, DN 160х160х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2430,00	--	2430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный прямоугольных 4,5х2,5 (1 ШТ), 4,0х2,5 (3								
59	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	74,575	5933,45	789,92	442487	58908	174826	8,27	617
		м3		1401,75	272,75	104536	20340	140	1,04	78
60	С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	19,082	8030,00	--	153228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	31,353	9097,00	--	285218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	6,5	6260,00	--	40690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	17,64	21800,00	--	384552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1	28000,00	--	28000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	2	2809,49	1856,11	5619	3712	3951	4,93	10
		м3		812,93	597,97	1626	1196	140	2,37	5
66	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	10	693,00	--	6930	--	--	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	СЦ 43018-36 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 КС10-3**								
			2,9	5850,00	--	16965	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**								
			0,2674	133700,00	--	35751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3002624**	**120709**			**946**
			Тенге			**167688**	**42785**			**184**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1590767**				
	Материалы -		Тенге			**386598**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**210473**			
	Местные материалы -		Тенге			**915773**				
		Накладные расходы -	Тенге			**286385**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**143**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**42958**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**112629**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1989781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1274**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253431**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**35751**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**35751**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2145**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**37896**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1376106**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1376106**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**82566**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1458672**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3486349**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1274**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253431**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4352938**	**164242**			**1288**
			Тенге			**229453**	**58132**			**253**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2009542**				
	Материалы -		Тенге			**500604**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**287585**			
	Местные материалы -		Тенге			**1115244**				
		Накладные расходы -	Тенге			**389376**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**195**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**58406**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**143935**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2542853**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1736**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				345991			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36647				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36647				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2199				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38846				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2306748				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2306748				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138405				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2445153				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5026852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				345991			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**5 026 852**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				124 666				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				18 700				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**5 151 518**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				178 500				
		Затраты за выслугу лет 1%				51 515				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				20 606				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**250 621**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**5 402 139**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**5 402 139**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**14 784 435**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*51 177*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				295 689				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**15 080 124**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**1 809 615**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**16 889 739**				
		Скидка подрядчика 22%				**3 715 743**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**13 173 996**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №12 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1. Покрытие								
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ а. Акмол								
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (вне участка)								
1	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м**	1416	19,95	15,58	28249	22061	12298	0,01	13
		м2		1,03	5,50	1458	7788	133	0,03	38
2	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	990	217,98	17,83	215796	17647	15112	0,04	41
		м2		6,41	5,07	6346	5017	133	0,02	18
3	Е0127-14-2прим	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (ЩПС), толщ. 10см**	99	95,48	73,75	9453	7302	4352	0,14	14
		м3		21,38	11,67	2117	1155	133	0,04	4
4	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	138,6	196,00	--	27166	--	5433	0,82	114
		т		39,20	--	5433	--	100	--	--
5	СПрайс	**Стоимость щебеночно-песчаная смесь с коэф. уплотнения 1,1**	152,46	374,06	--	57029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	614	456,00	6,63	279981	4071	90185	0,70	429
		м		108,68	1,76	66730	1079	133	0,01	4
7	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	**Камни бетонные бортовые М-300 БР300.30.15**	26,402	11210,00	--	295966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		2 демонтажные работы								
8	Е0127-19-1	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см**	662	8,57	--	5673	--	7546	0,06	39
		м2		8,57	--	5673	--	133	--	--
9	Е0127-20-2	**Разборка бортовых камней на щебеночном основании**	270	79,88	--	21568	--	28685	0,57	153
		м		79,88	--	21568	--	133	--	--
		Засыпка арыка								
10	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	12	6,48	6,48	78	78	24	--	--
		м3		--	2,10	--	25	97	0,01	--
11	Е0101-131-1	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см**	12	25,61	25,61	307	307	104	--	--
		м3		--	8,90	--	107	97	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**941267**	**51466**			**803**
			Тенге			**109325**	**15171**			**64**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**941267**				
	Материалы -		Тенге			**16211**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**124495**			
	Местные материалы -		Тенге			**742532**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**27166**				
		Накладные расходы -	Тенге			**163738**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24561**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**66300**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1171305**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**950**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149056**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1171305**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							950
		Сметная заработная плата -	Тенге				149056			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**941267**	**51466**			**803**
			Тенге			**109325**	**15171**			**64**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**941267**				
Материалы -			Тенге			**16211**				
Всего заработная плата -			Тенге				**124495**			
Местные материалы -			Тенге			**742532**				
Транспортные расходы -			Тенге			**27166**				
		Накладные расходы -	Тенге			**163738**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24561**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**66300**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1171305**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**950**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149056**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1171305**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**950**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149056**			
		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**1 171 305**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				29 048				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				4 357				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**1 200 353**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				41 592				
		Затраты за выслугу лет 1%				12 004				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				4 801				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**58 397**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**1 258 751**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 258 751**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**3 444 916**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*11 925*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				68 898				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**3 513 814**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**421 658**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**3 935 472**				
		Скидка подрядчика 22%				**865 804**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**3 069 668**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
Е. Молдабаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №13 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №4-2-2. КЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ,с. Оразак								
		Электроснабжение Подстанция 35-10 кВ "Красный флаг"								
1	Ц0108-86-1	Ячейка КРН комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	1	7410,00	2137,00	7410	2137	5055	28,00	28
		шт		4860,00	460,99	4860	461	95	2,67	3
2	75-5-8	Ячейка КРН-1V-10кВ У1 с вакуумным выключателем BB/TEL с РЗА "MIKOM", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, мм	1	1574800,00	--	1574800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
4	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчики МАТРИЦА NP73E 3-6-2	1	29035,79	--	29036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВЛ-10 кВ								
		ОПОРА А10-2(1 ШТ)								
5	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
6	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 11-3,5	2	19000,00	--	38000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
		шт		157,50	83,25	315	167	105	0,30	1
8	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и	0,1	18800,00	--	1880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ,г.Алматы	Траверса ТМ 6	1	4273,81	--	4274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	НАКЛАДКА ОГ 2	2	440,43	--	881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	Хомут Х42	1	277,31	--	277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0005	149300,00	--	75	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	Кронштейн У 4	1	1050,51	--	1051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	стяжка Г1	2	1122,28	--	2245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	Заземляющий проводник ЗП 1	2	244,68	--	489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм Крепления провода КГКП	0,0006	32300,00	--	19	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20 ПРИМЕН	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	2	154,00	--	308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	3	132,00	--	396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор подвесной ПС 70Е	6	628,00	--	3768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151804-1379 Изм. и доп. вып. 20	ушко У1-7-16	3	246,00	--	738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	423,00	--	1269	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА П10-3/15ШТ/								
22	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10-1	15	1534,11	878,23	23012	13173	11855	3,06	46
		опора		506,25	246,42	7594	3696	105	1,03	15
23	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 11-3,5	15	19000,00	--	285000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ г.Алматы	Траверса ТМ 9	15	1758,46	--	26377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	НАКЛАДКА ОГ 9	15	456,74	--	6851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	Хомут Х42	30	277,31	--	8319	--	--	--	--