1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ,г.Алматы	Заземляющий проводник ЗП 1	30	244,68	--	7341	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
28	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	45	363,00	--	16335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	45	13,00	--	585	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм Крепления провода КГКП	0,009	32300,00	--	291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20 примен	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	15	154,00	--	2310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПУА10-1/5 ШТ/								
32	Е0133-103-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	5	5510,24	3385,11	27551	16926	147[illegible]0	11,70	59
		опора		1881,00	936,18	9405	4681	1[illegible]5	3,89	19
33	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 13 м, марка СНВ 7-13	15	61800,00	--	927000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	15	459,29	301,79	6889	4527	37[illegible]2	0,91	14
		шт		157,50	83,25	2363	1249	1[illegible]5	0,30	5
35	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и	0,75	18800,00	--	14100	--	--	--	--
		м3		Страниц - 11 --	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ, г.Алматы	Траверса ТМ 14	5	4887,15	--	24436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	ОГ11	10	161,49	--	1615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	ОГОЛОВОК ОГ13	5	1598,60	--	7993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	Хомут Х4	10	244,68	--	2447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	Хомут Х5	10	244,68	--	2447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	Кронштейн У 2	10	3295,07	--	32951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	стяжка Г1	15	1122,28	--	16834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ,г.Алматы	Заземляющий проводник ЗП 1	5,5	244,68	--	1346	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
44	С151804-291 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	15	471,00	--	7065	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	15	13,00	--	195	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм Крепления провода КГКП	0,003	32300,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20ПРИМЕН	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
			15	154,00	--	2310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98								
			15	132,00	--	1980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор подвесной ПС 70Е								
			60	628,00	--	37680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	ушко У1-7-16								
			30	265,00	--	7950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ клиновые коушные НКК-1-1Б								
			30	423,00	--	12690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПП10-4/5ШТ/								
52	Е0133-103-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ								
			5	5510,24	3385,11	27551	16926	14790	11,70	59
		опора		1881,00	936,18	9405	4681	105	3,89	19
53	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 13 м, марка СНВ 7-13								
			5	61800,00	--	309000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	НАДСТАВКА ТС 4								
			5	4662,04	--	23310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	Хомут Х4								
			5	244,68	--	1223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93								
			30	363,00	--	10890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
			30	13,00	--	390	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм Крепления провода КГКП								
			0,006	32300,00	--	194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20 примен	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
			5	154,00	--	770	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98								
			30	132,00	--	3960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА УА10-2(2ШТ)								
61	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
62	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 11-3,5								
			6	19000,00	--	114000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3								
			6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
		шт		157,50	83,25	945	500	105	0,30	2
64	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и								
			0,3	18800,00	--	5640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ, г.Алматы	Траверса ТМ 6								
			2	4273,81	--	8548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ,г.Алматы	НАКЛАДКА ОГ 2	4	440,43	--	1762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ,г.Алматы	НАКЛАДКА ОГ 5	2	212,06	--	424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ,г.Алматы	Хомут Х42	2	277,31	--	555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300,00	--	149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ,г.Алматы	Кронштейн У 4	4	1050,51	--	4202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ,г.Алматы	стяжка Г1	6	1122,28	--	6734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ,г.Алматы	Заземляющий проводник ЗП 1	5	244,68	--	1223	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С151804-291 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	4	471,00	--	1884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	13,00	--	52	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-I. d 4 мм Крепления провода КГКП	0,0008	32300,00	--	26	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20 ПРИМЕН	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	154,00	--	924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	6	132,00	--	792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор подвесной ПС 70Е	24	628,00	--	15072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151804-1379 Изм. и доп. вып. 20	ушко У1-7-16	12	246,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ клиновые коушные НКК-1-1Б	12	423,00	--	5076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км-/ 28 опор - 1,4 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,4	25922,88	17030,88	36292	23843	17272	43,70	61
		1км		7650,00	4099,68	10710	5740	105	15,13	21
82	Е0133-111-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опорна 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	14	1438,79	953,91	20143	13355	6445	1,53	21
		опора		274,50	163,94	3843	2295	105	0,56	8
83	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,8354	199540,00	--	166696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление опор (27 шт)								
84	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншееиз круглой стали, диаметр 10 мм	135	51,70	2,80	6980	378	3565	0,16	22
		м		27,50	0,30	3713	40	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3972994**	**102049**			**341**
			Тенге			**57247**	**25818**			**103**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1574800**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1574800**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**601217**				
		Материалы -	Тенге			**7990**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**31822**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**530226**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32490**				**16**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4873**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38022**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**671729**				**181**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36695**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1796977**				
		Материалы -	Тенге			**5212**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**51243**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**851**				
		Местные материалы -	Тенге			**1694620**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53805**				**27**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8071**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**111047**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1961830**				**306**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59314**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4208359**				**487**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96010**			

		Оборудование				1 574 800				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**2 633 559**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				65 312				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				9 797				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**2 698 871**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				93 516				
		Затраты за выслугу лет 1%				26 989				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				10 795				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**131 300**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**2 830 171**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**4 404 971**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**12 055 412**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*26 812*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				241 108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**12 296 520**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**1 475 582**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**13 772 103**				
		Скидка подрядчика 22%				**3 029 863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**10 742 240**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНұр-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форм

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №14 приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-ш машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-5-1. Бактерицидная станция. Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-1 4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	54,815	27,84	26,18	1526	1435	471	0,01	
		м3		1,66	7,20	91	395	97	0,03	
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,8	315,26	--	883	--	997	2,22	
		м3		315,26	--	883	--	113	--	
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17,575	6,48	6,48	114	114	36	--	
		м3		--	2,10	--	37	97	0,01	
4	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	17,575	3,20	3,20	56	56	18	--	
		м3		--	1,04	--	18	97	--	
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,925	134,10	--	124	--	140	0,97	
		м3		134,10	--	124	--	113	--	
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,2	21,55	4,52	155	33	119	0,11	
		м3		17,03	--	123	--	97	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0 101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	36,4	20,27	--	738	--	834	0,13	
		м2		20,27	--	738	--	113	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3596	1637			
			Тенге			1958	450			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3596				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408			
		Накладные расходы -	Тенге			2615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				392			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			373				
	ВСЕГО по Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2800			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

8	Е0 106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	1,472	6159,25	66,01	9066	97	341	1,35	
		м3		195,75	24,93	288	37	105	0,12	
9	Е01 06-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В15	11,88	8143,71	353,46	96747	4199	8963	3,60	4
		м3		585,00	133,52	6950	1586	105	0,65	
10	С1204 -72 Изм. и доп.вы п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0503	67700,00	--	3405	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
11	С1204 -55 Изм. и доп.вы п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0346	60500,00	--	2093	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
12	Е01 06-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0026	93997,62	304,24	244	1	91	198,00	
		1т		33075,00	114,75	86	--	105	0,56	
13	Е01 08-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0063	8679,65	422,15	55	3	63	56,40	
		т		8257,50	157,50	52	1	118	0,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0063	61200,00	--	386	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
15	Е0108-4—1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	8,16	190,87	4,19	1557	34	574	0,38	
		м2		58,05	1,58	474	13	118	0,01	
16	Е0108-4—5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	56,46	665,48	8,23	37573	465	5647	0,47	
		м2		81,68	3,08	4612	174	118	0,02	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			151127	4799			
			Тенге			12461	1811			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151127				
	Материалы -		Тенге			41291				
	Всего заработная плата -		Тенге				14272			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5884				
	Местные материалы -		Тенге			86693				
		Накладные расходы -	Тенге			15678				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				16624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			176814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				16624			

РАЗДЕЛ 3. Стены

17	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	19,1396	8259,12	335,84	158076	6428	18649	4,54	
		м3		699,75	126,00	13393	2412	118	0,61	
18	Е0108-11-	Расшивка швов кладки из кирпича	65,16	-38,93	--	-2537	--	-2993	-0,22	
		м2		-38,93	--	-2537	--	118	--	
19	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,28	14038,37	367,51	3931	103	688	13,10	
		м3		2202,75	138,83	617	39	105	0,68	
20	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0078	49502,00	--	386	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,013	49134,00	--	639	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0077	55620,00	--	428	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			160923	6531			
			Тенге			11473	2450			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160923				
	Материалы -		Тенге			2125				
	Всего заработная плата -		Тенге				13923			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1453				
	Местные материалы -		Тенге			139342				
		Накладные расходы -	Тенге			16344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				16375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			187904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				16375			

РАЗДЕЛ 4.Покрытие

23	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1670,94	403,26	3342	807	1663	2,74	
		шт		447,75	146,29	896	293	140	0,66	
24	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14	2970,00	--	41580	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
25	С143017-7006	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	14	185,00	--	2590	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
26	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	1	1193,49	475,71	1193	476	949	2,63	
		шт		515,25	162,92	515	163	140	0,64	
27	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,6	14800,00	--	8880	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,32	9707,34	269,20	3106	86	482	8,21	3
		м3		1332,00	101,70	426	33	105	0,50	--
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0226	65900,00	--	1489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	65000,00	--	234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 25-30мм	15,84	141,73	15,94	2245	252	765	0,24	4
		м2		34,65	5,96	549	94	119	0,03	--
32	Е0112-17-2 К=12,5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	15,84	66,56	1,75	1054	28	38	0,01	--
		м2		1,38	0,63	22	10	119	--	--
33	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0084	5239,08	327,33	44	3	18	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	16	1	105	0,60	--
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0084	65900,00	--	554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	5,7	55,43	0,07	316	--	424	0,30	2
		м		53,10	0,02	303	--	140	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**66628**	**1652**			**17**
			Тенге			**2726**	**594**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66628				
	Материалы -		Тенге			1212				
	Всего заработная плата -		Тенге				3320			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2277				
	Местные материалы -		Тенге			58761				
		Накладные расходы -	Тенге			4339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				651			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			75225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3971			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
36	**Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в 3 слоя**								
			22,54	62,49	27,39	1409	617	1217	0,20	
		м2		35,10	10,26	791	231	119	0,05	
37	**С11011-1453 Изм. и доп. вып. 21**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97**								
			25,921	278,00	--	7206	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
38	**С11011-1456 Изм. и доп. вып. 21**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**								
			25,4702	239,00	--	6087	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
39	**С11011-1453 Изм. и доп. вып. 21**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97**								
			25,4702	278,00	--	7081	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /25 мм								
		м2	22,53	141,73	15,94	3193	359	1089	0,24	5
				34,65	5,96	781	134	119	0,03	1
41	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
		м2	22,53	53,25	1,40	1200	32	43	0,01	--
				1,10	0,50	25	11	119	--	--
42	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	4,233	4748,22	245,72	20099	1040	2391	2,71	11
				382,50	92,25	1619	390	119	0,45	2
43	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	4,08	575,05	1,24	2346	5	746	0,97	4
				153,23	0,47	625	2	119	--	--
44	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,0056	5239,08	327,33	29	2	12	11,60	--
				1890,00	123,75	11	1	105	0,60	--
45	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
		т	0,0056	64100,00	--	359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	9,32	575,05	1,24	5359	12	1705	0,97	9
				153,23	0,47	1428	4	119	--	--
47	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления								
		т	0,0117	97387,94	1216,94	1139	14	66	22,10	--
				3600,00	459,00	42	5	140	2,25	--
48	Е0108-6-4	Кладка стен наружных КАРНИЗА И ПАРАПЕТА средней сложности при высоте этажа свыше 4 м								
		м3	1,58	8370,16	282,71	13225	447	1598	4,64	7
				751,50	105,75	1187	167	118	0,52	1
49	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков								
		м	6,2	588,98	3,73	3652	23	299	0,23	1
				39,15	1,40	243	9	119	0,01	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			72385	2551			44
			Тенге			6752	955			5
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			72385				
Материалы -			Тенге			10090				
Всего заработная плата -			Тенге				7707			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20733				
		Местные материалы -	Тенге			32259				
		Накладные расходы -	Тенге			9166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4893				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			86444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9082			

РАЗДЕЛ 6. Полы

Полы АС-7

50	Е0111-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	14,39	161,60	2,62	2325	38	204	0,07	
		м2		10,51	0,99	151	14	123	--	
51	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон В7,5**	1,1512	6753,92	--	7775	--	803	3,66	
		м3		567,00	--	653	--	123	--	
52	Е0111-17-2	**Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	14,39	511,65	23,26	7363	335	4774	1,57	
		м2		261,00	8,71	3756	125	123	0,04	
53	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	15,63	27,95	0,22	437	3	357	0,10	
		м		18,50	0,09	289	1	123	--	
54	Е0115-165-8	**Окраска плинтусов**	1,563	173,10	1,88	271	3	130	0,47	
		м2		78,30	0,72	122	1	105	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			18171	379			
			Тенге			4971	142			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18171				
		Материалы -	Тенге			257				
		Всего заработная плата -	Тенге				5113			
		Местные материалы -	Тенге			12564				
		Накладные расходы -	Тенге			6267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1466				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			25904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6054			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка								
55	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	46,77	221,68	3,39	10368	158	5781	0,65	30
		м2		117,00	0,72	5472	34	105	0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			10368	158			30
			Тенге			5472	34			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10368				
		Материалы -	Тенге			658				
		Всего заработная плата -	Тенге				5506			
		Местные материалы -	Тенге			4080				
		Накладные расходы -	Тенге			5781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			969				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				6373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			17118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				6373			
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка								
56	Е0115-60-1	**Штукатурка простая ЦОКОЛЯ поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	2,79	192,20	2,00	536	6	275	0,57	2
		м2		93,60	0,27	261	1	105	0,04	--
57	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	55,878	400,93	4,92	22403	275	11436	1,15	64
		м2		193,05	1,87	10787	104	105	0,01	1
58	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	55,878	132,99	1,02	7431	57	2232	0,24	13
		м2		37,89	0,16	2117	9	105	--	--
59	С11031-6143 Изм. и доп. вып. 22	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 сдобавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	3,9115	8067,00	--	31554	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			61924	337			79
			Тенге			13166	114			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61924				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			6628				
	Всего заработная плата -		Тенге				13280			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31554				
	Местные материалы -		Тенге			10239				
		Накладные расходы -	Тенге			13944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				15371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			80420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				15371			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			545122	18044			
			Тенге			58980	6550			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			545122				
	Материалы -		Тенге			62261				
	Всего заработная плата -		Тенге				65530			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61901				
	Местные материалы -		Тенге			343937				
		Накладные расходы -	Тенге			74136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11120			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			656413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				76650			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			656413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				76650			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтажные работы				**656 413**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				16 279				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2 442				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**672 692**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				23 309				
		Затраты за выслугу лет 1%				6 727				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				2 691				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**32 726**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**705 419**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**705 419**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**1 930 571**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*6 683*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				38 611				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**1 969 183**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**236 302**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**2 205 485**				
		Скидка подрядчика 22%				**485 207**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**1 720 278**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНұр-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №15 приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №3-1-1. Контрольно-пропускной пункт с. Оразак. Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	75,6525	27,84	26,18	2106	1980	650	0,01	1
		м3		1,66	7,20	126	545	97	0,03	2
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную**	1,3475	262,72	--	354	--	400	1,85	2
		м3		262,72	--	354	--	113	--	-
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м с**	5,4	6,48	6,48	35	35	11	--	-
		м3		--	2,10	--	11	97	0,01	-
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	5,4	21,55	4,52	116	24	89	0,11	1
		м3		17,03	--	92	--	97	--	-
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	1
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3952	2040			1
			Тенге			1913	556			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3952				
		Всего заработная плата -	Тенге				2469			
		Накладные расходы -	Тенге			2666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				2868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				2868			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

6	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,472	6398,95	66,01	9419	97	341	1,35	2
		м3		195,75	24,93	288	37	105	0,12	--
7	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,5014	133,00	--	200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,5014	379,00	--	569	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-20	**Устройство бетонных ленточных фундаментов, бетон В12,5**	11,88	7726,99	311,32	91797	3698	6968	2,82	34
		м3		441,00	117,61	5239	1397	105	0,57	7
10	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	12,1176	133,00	--	1612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	12,1176	379,00	--	4593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-1-20	**Устройство бетонных ленточных фундаментов, бетон В7,5 под перегородки**	0,4158	7350,42	311,32	3056	129	244	2,82	1
		1м3		441,00	117,61	183	49	105	0,57	--
13	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,4241	133,00	--	56	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,4241	379,00	--	161	--	--	--	--