1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм								
			5	1487,06	318,13	7435	1591	4431	2,81	1
		врезка		562,50	119,25	2813	596	130	0,59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			182134	3725			2
			Тенге			5053	1366			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12925				
	Материалы -		Тенге			4147				
	Всего заработная плата -		Тенге				6420			
		Накладные расходы -	Тенге			8345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1252			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				7671			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			169209				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			169209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10153				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			179362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			201908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				7671			

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ В9 (ПРОЕКТИРУЕМЫЙ)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

9	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами 1:1	373,391	28,03	26,50	10467	9893	2972	0,01
		м3		1,54	6,67	574	2491	97	0,02
10	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	11,5482	200,88	--	2320	--	2621	1,42
		м3		200,88	--	2320	--	113	--
11	Е0101-164-1	Разработка грунта вручную В МЕСТАХ ВРЕЗКИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ	36,6609	167,40	--	6137	--	6935	1,18
		м3		167,40	--	6137	--	113	--
12	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	342,478	5,55	5,55	1902	1902	599	--
		м3		--	1,80	--	618	97	0,01
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	38,0531	122,18	--	4649	--	5254	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	--	4649	--	113	--	
14	Е0101-[illegible]5-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	3,4783	9,49	9,49	33	33	9	--	
		м3		--	2,69	--	9	97	0,01	
15	Е0122-[illegible]1-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,04	47611,09	17877,09	1904	715	1789	173,00	
		км		29700,00	4698,68	1188	188	130	18,10	
16	С130804-10[illegible]25 Изм. и доп.вып[illegible]14 СН РК 8.02-0[illegible]4-2002, СН РК 8.02[illegible]03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,4	27,00	--	1091	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
17	Е0122-[illegible]31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,04	8097,13	--	324	--	418	51,50	
		км		8032,50	--	321	--	130	--	
18	С130804-8[illegible]4 Изм. и доп.вып.1[illegible]4 СН РК 8.02-04-2[illegible]02, СН РК 8.02-[illegible]3-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,02	1269,00	--	25	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
19	С1309[illegible]1-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
20	Е0122-[illegible]33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИК,	0,002	247994,13	49389,75	496	99	212	312,70	
		т		62775,00	18657,00	126	37	130	91,12	
21	Е0122-[illegible]38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	478,53	80,05	479	80	371	1,30	
		врезка		254,25	31,50	254	32	130	0,15	
22	Е0116[illegible]26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	5	1062,77	100,89	5314	504	3182	2,65	
		1счетчик		459,00	38,25	2295	191	128	0,18	
23	С1311[illegible]02-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-150	5	21700,00	--	108500	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
24	Е011[illegible]-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С131102-15 п___римен	Счетчики /водомеры/ холодной воды СВХ-15	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--			--
26	Е0122-3___1-1	Установка полиэтиленовых отводов,	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
27	С130804___35	Муфта, d 20 мм	0,1	80,00	--	8	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804___-52	Тройник прямой, d 20 мм	0,1	112,00	--	11	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С13080[redacted]-62	Угольник прямой, d 20 мм	0,5	226,00	--	113	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-15___69 Изм. и доп.вып___16 СН РК 8.02-0___1-2002	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	45,00	--	45	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			154959	15033			125
			Тенге			18488	4037			15
		Стоимость с___бщестроительных работ -	Тенге			31116				
		Материалы -	Тенге			460				
		Всего зараб___отная плата -	Тенге				19971			
		Местные ма___териалы -	Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			22516				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3377			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3218				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56850				
		ВСЕГО, Ст___оимость общестроительных работ -	Тенге							13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23349			
		Сметная заработная плата -	Тенге			123843				
		Стоимость ___сантехнических работ -	Тенге			2521				
		Материалы___ -	Тенге				2554			
		Всего зара___отная плата -	Тенге			118453				
		Стоимость ___материалов и конструкций -	Тенге			3269				
		Накладные расходы -	чел.-ч				490			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			7627				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			134739				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, С___тоимость сантехнических работ -	чел.-ч				3044			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			191588				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				26595			
		Нормативная трудоемкость	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СЕТИ К1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:0,75	91,4128	26,45	24,88	2418	2274	746	0,01	1
		м3		1,57	6,84	144	626	97	0,02	2
32	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,8272	200,88	--	568	--	642	1,42	4
		м3		200,88	--	568	--	113	--	--
33	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	81,7066	5,55	5,55	454	454	143	--	--
		м3		--	1,80	--	147	97	0,01	1
34	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах1 группы	9,0785	122,18	--	1109	--	1253	0,89	8
		м3		122,18	--	1109	--	113	--	--
35	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0095	47611,09	17877,09	452	170	425	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	282	45	130	18,10	--
36	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,5	76,00	--	722	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Канализационный колодец диам 1,5 м-1 штук, выгребдиам 1,5 м-1 штук								
37	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборныхжелезобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,955	7789,53	1538,85	38597	7625	14121	9,66	48
		м3		1615,95	576,23	8007	2855	130	2,81	14
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,955	133,00	--	659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	2	6912,00	--	13824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С14[redacted]3018-346 Изм. и [redacted]доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	2	4857,00	--	9714	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	
41	С14[redacted]3018-37 Изм. и [redacted]доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КЦ-15-6								
		м	0,59	8294,00	--	4893	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
42	С14[redacted]3018-331 Изм. и [redacted]доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	6	7549,00	--	45294	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
43	С14[redacted]3018-340 Изм. и [redacted]доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	693,00	--	1386	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
44	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	10,7	193,50	12,52	2070	134	604	0,24	
		м2		38,03	4,39	407	47	133	0,02	
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	1,07	6777,37	66,01	7252	71	248	1,35	
		м3		195,75	24,93	209	27	105	0,12	
46	С11011-774	Скоба	16,32	129,00	--	2105	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
47	С1[redacted]3104-36 Изм. и до[redacted]. вып. 20 прим	Люк полимерно-песчанный тип Л	2	7569,00	--	15138	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
48	Е0113-55-2	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на КЛЬМАТРОН ЭКОНОМ	6,094	1419,52	121,37	8651	740	1030	0,77	
		м2		142,43	45,45	868	277	90	0,22	
49	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	7	1447,97	274,19	10136	1919	9069	6,93	
		м3		994,50	103,50	6962	724	118	0,50	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			165443	13386			
			Тенге			18556	4748			
		Ст[redacted]оимость общестроительных работ -	Тенге			149583				
		Ма[redacted]териалы -	Тенге			13699				
		Вс[redacted]его заработная плата -	Тенге				23304			
		Ст[redacted]оимость материалов и конструкций -	Тенге			2105				
		М[redacted]стные материалы -	Тенге			101836				
		Накладные расходы -	Тенге			28282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188536				156
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				27546			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15860				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			952				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			205348				156
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				27546			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**502535**	**32145**			273
			Тенге			**42097**	**10152**			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193623				
	Материалы -		Тенге			18306				
	Всего заработная плата -		Тенге				49694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2105				
	Местные материалы -		Тенге			101839				
		Накладные расходы -	Тенге			59143				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8872			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267933				33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				58566			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			308912				
	Материалы -		Тенге			2521				
	Всего заработная плата -		Тенге				2554			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			303522				
		Накладные расходы -	Тенге			3269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18731				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			330912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3044			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			598845				3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				61610			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**598 845**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				14 851				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2 228				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**613 696**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				21 265				
		Затраты за выслугу лет 1%				6 137				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				2 455				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**29 856**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**643 553**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**643 553**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**1 761 258**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*6 097*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				35 225				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**1 796 484**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**215 578**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**2 012 062**				
		Скидка подрядчика 22%				**442 654**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**1 569 408**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Подрядчик: ТОО «АкНур-Астана 2005»
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.

Акт №36 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строите	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужива машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	все
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Локальная смета №2-2-3. Реконструкция сущ. водозаборных скважин								
		Демонтажные работы								
1	Ц0107-2-47-14 прим	Демонтаж погружных насосов	4	14208,00	9510,00	56832	38040	24471	27,00	
		шт		4698,00	2099,43	18792	8398	90	12,18	
2	Ц0112-1-3 прим	Демонтаж водоподъемной трубы	100	125,73	8,13	12573	813	10768	0,60	
		м		117,60	2,04	11760	204	90	0,01	
		Монтажные работы								
3	Е010-4-60-12	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя	15	59954,54	48682,04	899318	730231	456940	57,30	
		сутки		11272,50	18018,54	169088	270278	104	48,14	
4	Ц0107-2-47-14 прим	Монтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем марки ЭЦВ	5	54613,00	31700,00	273065	158500	101961	90,00	
		шт		15660,00	6998,09	78300	34990	90	40,59	
5	Прайс	Насосы артезианские погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-90нрк	5	131598,62	--	657993	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
6	Ц0112-1-3 прим	Монтаж водоподъемной трубы диам. 76мм	125	426,20	27,10	53275	3388	44865	2,00	
		м		392,00	6,80	49000	850	90	0,04	
7	С130806-198 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	125	493,00	--	61625	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2014681**	**930971**			
			Тенге			**326940**	**314720**			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**395745**				
		Материалы -	Тенге			**37153**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**202294**			
		Накладные расходы -	Тенге			**182065**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27310**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34669**				
		ВСЕГО Стоимость монтажных работ -	Тенге			**612478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**229604**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**899318**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**439366**			
		Накладные расходы -	Тенге			**456940**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**68541**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**81375**				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1437634**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**507907**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**719618**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**719618**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43177**				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**762795**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2812907**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**737511**			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**2 812 907**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				69 760				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				10 464				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**2 882 667**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				99 884				
		Затраты за выслугу лет 1%				28 827				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				11 531				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**140 242**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**3 022 909**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**3 022 909**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**8 273 019**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*28 638*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				165 460				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**8 438 479**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**1 012 618**			
		Итого в текущих ценах с НДС				**9 451 097**			
		Скидка подрядчика 22%				**2 079 241**			
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**7 371 856**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №37 приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета №2-5-1. Бактерицидная станция. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Покрытие

1	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	1	-1193,49	-475,71	-1193	-476	-949	-2,63	
		шт		-515,25	-162,92	-515	-163	140	-0,64	
2	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,6	-14800,00	--	-8880	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Козырек металлический								
3	Е0109-31-1прим	Монтаж козырька из листовой стали	0,069	9588,67	2833,17	662	195	266	19,80	
		т		3712,50	571,22	256	39	90	2,09	
4	С11011-3593 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	2,64	492,00	--	1299	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
5	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,049	57972,00	--	2841	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,80	0,05	57	--	14	0,03	
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	

7	E0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/**								
			2,6	**40,72**	**0,04**	**106**	**--**	**19**	**0,04**	
		м2		**8,32**	**--**	**22**	**--**	**90**	**--**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-5110**	**-280**			
			Тенге			**-222**	**-123**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-5771**				
		Материалы -	Тенге			**30**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**-641**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4140**				
		Местные материалы -	Тенге			**-8987**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-916**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-137**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-401**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-7089**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-779**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**662**				
		Материалы -	Тенге			**210**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**296**			
		Накладные расходы -	Тенге			**266**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**40**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**983**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**335**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**-6106**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-443**			

РАЗДЕЛ 2. Полы

Полы АС-7

8	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон В7,5**								
			0,2878	**6753,92**	**--**	**1944**	**--**	**201**	**3,66**	
		м3		**567,00**	**--**	**163**	**--**	**123**	**--**	
9	E0111-17-2	**Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**								
			14,39	**-511,65**	**-23,26**	**-7363**	**-335**	**-4774**	**-1,57**	
		м2		**-261,00**	**-8,71**	**-3756**	**-125**	**123**	**-0,04**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-5419**	**-335**			
			Тенге			**-3593**	**-125**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-5419**				
		Материалы -	Тенге			**-28**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**-3718**			
		Местные материалы -	Тенге			**-1463**				

		Накладные расходы -	Тенге			-4573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				-686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-600				
	ВСЕГО, Стоимость [redacted] общестроительных работ -		Тенге			-10591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-10591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4404			

РАЗДЕЛ 3. Проемы

Окна

10	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. [redacted]2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02[redacted]-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН[redacted] РК 8.02-06-2002,[redacted] СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.0[redacted]2-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	0,804	346,04	18,87	278	15	138	0,82	
		м2		136,44	6,39	110	5	120	0,03	
11	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН Р[redacted]К 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	0,804	5206,00	--	4186	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
12	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	0,308	230,13	5,58	71	2	36	0,59	
		м2		94,05	2,12	29	1	120	0,01	
13	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН Р[redacted]К 8.02-04-2002, С[redacted]I РК 8.02-04С-200[redacted]4	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм**	1,4	2860,00	--	4004	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
14	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	0,308	575,05	1,24	177	--	56	0,97	
		м2		153,23	0,47	47	--	119	--	

Двери

15	Е011 0-23-1 Изм. и доп. - вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			1,84	400,18	102,53	736	189	414	0,90	2
		м2		151,65	35,67	279	66	120	0,14	--
16	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2								
			1,84	104,40	0,09	192	--	125	0,36	1
		м2		56,48	0,05	104	--	120	--	--
17	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П								
			1,84	5610,00	--	10322	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
			1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами								
			1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22510	206			3
			Тенге			569	72			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22510				
		Материалы -	Тенге			674				
		Всего заработная плата -	Тенге				640			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21055				
		Местные материалы -	Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			768				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1397				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24674				4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24674				4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				756			

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка

20	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных Шпаклевка "Алинекс"								
			14,89	56,88	0,35	847	5	815	0,30	4
		м2		51,98	0,14	774	2	105	--	--

21	Е0115-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	14,89	200,36	1,65	2983	25	393	0,15
		м2		24,53	0,63	365	9	105	--
22	Е0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	48,318	197,34	1,19	9535	57	1153	0,14
		м2		22,28	0,45	1077	22	105	--
23	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных идверных откосов по бетону и камню**	1,548	573,27	6,33	887	10	512	1,79
		м2		312,75	2,39	484	4	105	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			14253	97		
			Тенге			2700	37		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14253			
		Материалы -	Тенге			11011			
		Всего заработная плата -	Тенге				2737		
		Местные материалы -	Тенге			445			
		Накладные расходы -	Тенге			2874			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				431		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1028			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18154			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				3168		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18154			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				3168		

РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка

24	Е0113-13-7прим	**Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	2,79	22,96	0,16	64	--	15	0,03
		м2		5,90	0,07	16	--	90	--
25	Е0113-13-8прим	**Последующий слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	2,79	17,94	0,12	50	--	15	0,03
		м2		5,87	0,05	16	--	90	--
26	Прайс	**Грунтовка глубокого проникновения**	0,6696	51,21	--	34	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--
27	Е0113-24-2	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями**	2,79	8,64	0,09	24	--	10	0,02