Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МАНСАРД"

Наименование строительства и его адрес: Строительство трех одноквартирных жилых домов (арендно-коммунальное жилье) в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№27	**от 19.04.2017г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1				НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	7 363 169,64		2 776 300	7 218 793,76		144 375,88	883 580,36	8 246 750,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		7 363 169,64	2 776 300	7 218 793,76		144 375,88	883 580,36	**8 246 750,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Ергалиев Н.С.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Умаров А.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансард"
Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных жилых домов (арендно-коммунальное жилье) в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области
Договор №27 от 19.04.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Дом №14

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п по лок. смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,76	23,36	22,08	976	922	276	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	53	232	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,64	218,93	–	1016	–	1148	1,54	7
		м3 грунта		218,93	–	1016	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	9,3	3,35	3,35	31	31	11	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	11	97	0,0038	–

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,2	134,1	–	563	–	636	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	563	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,5	21,55	4,52	291	61	223	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	230	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**2 877**	**1 014**	**2 294**		**12**
						1 862	**243**			**1**
		Раздел 2 Фундаменты								
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4	2518,77	100,89	10075	404	765	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
7	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	35,6	8368,43	100,65	297916	3583	6889	0,97	35
		м3		146,25	38,03	5207	1354	105	0,1857	7
8	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	36,312	353		12818				
		м3								
9	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	34,96	713,66	11,21	24950	392	1473	0,201	7
		м2 поверхности		31,5	4,21	1101	147	118	0,0205	1
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	117,52	245,44	3,82	28844	449	5378	0,212	25
		м2 поверхности		37,35	1,44	4389	169	118	0,007	1
		Итого по разделу 2				**374 603**	**4 828**	**14 505**		**70**
						11 192	**1 823**			**10**
		Раздел 3 Стены и перегородки								
11	Е8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	46,38	5488,13	372,83	254539	17292	40144	3,72	173

	м3 кладки		594	139,5	27550	6470	118	0,68	32
12 Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	117,96	1024,36	34,37	120834	4054	28098	1,21	143
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	22294	1518	118	0,0629	7
13 Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,63	5488,13	372,83	30898	2099	4872	3,72	21
	м3 кладки		594	139,5	3344	785	118	0,68	4
14 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	22,77	1024,36	34,37	23325	783	5424	1,21	28
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4304	293	118	0,0629	1
15 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	30	104,78	66,43	3143	1993	2005	0,148	4
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	716	716	140	0,1051	3
16 30-15-142	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	10	1262		12620				
	шт								
17 30-15-140	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	6	1029		6174				
	шт								
18 30-15-125	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	5	833		4165				
	шт								
19 30-15-121	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	9	694		6246				
	шт								
20 Е9-25-1	Монтаж перемычек металлических	0,1441	5030,5	2020,02	725	291	359	14,1	2
	т конструкций		2272,5	502,43	327	72	90	1,79	–
21 1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,1441	62300		8977				
	т								
	Итого по разделу 3				**471 646**	**26 512**	**80 902**		**371**
					58 535	**9 854**			**47**
Раздел 4 Покрытие и кровля									
24 Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	118,2	896,3	30,89	105943	3651	25753	1,09	129

	м2 перекрытий		169,88	11,68	20080	1381	120	0,057	7
25	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	1,735	18300		31751			
		м3							
26	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P	9,4	4518		42469			
		м3							
29	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, подкосов, мауэрлатов и т.д.	3,963	22840,34	334,28	90516	1325	16756	22,1	88
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	13464	499	120	0,62	2
		Итого по разделу 4				**270 679**	**4 976**	**42 509**		**217**
						33 544	**1 880**			**9**
		Всего прямые затраты				**1 119 805**	**37 330**	**140 210**		**670**
						105 133	**13 800**			**67**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				977 342				
		Накладные расходы, тенге				140 210				
		- заработная плата, тенге				21 032				
		- трудоемкость, чел-ч				70				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75 601				
		Всего				**1 335 616**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				14 692				
		- сметная заработная плата, тенге				2 072				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				14 583				
		- сметная заработная плата, тенге				6 708				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				41				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13 503				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 401				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 383 796**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3 787 448,40**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом k договорной стоимости k=0,95	**3 598 075,98**
Налог (2 %)	71 961,52
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 670 037,50**
НДС (12 %)	440 404,50
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 110 442,00**

Заказчик
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик
ТОО "МАНСАРД"

Технадзор Батталов С.

фунд

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансард"
Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных жилых домов (арендно-коммунальное жилье) в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области
Договор №27 от 19.04.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Дом №18

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п по лок. смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,76	23,36	22,08	976	922	276	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	53	232	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,64	218,93	–	1016	–	1148	1,54	7
		м3 грунта		218,93	–	1016	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	9,3	3,35	3,35	31	31	11	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	11	97	0,0038	–

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,2	134,1	–	563	–	636	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	563	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,5	21,55	4,52	291	61	223	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	230	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**2 877**	**1 014**	**2 294**		**12**
						1 862	**243**			**1**
		Раздел 2 Фундаменты								
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4	2518,77	100,89	10075	404	765	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
7	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	35,6	8368,43	100,65	297916	3583	6889	0,97	35
		м3		146,25	38,03	5207	1354	105	0,1857	7
8	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	36,312	353		12818				
		м3								
9	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	34,96	713,66	11,21	24950	392	1473	0,201	7
		м2 поверхности		31,5	4,21	1101	147	118	0,0205	1
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	117,52	245,44	3,82	28844	449	5378	0,212	25
		м2 поверхности		37,35	1,44	4389	169	118	0,007	1
		Итого по разделу 2				**374 603**	**4 828**	**14 505**		**70**
						11 192	**1 823**			**10**
		Раздел 3 Стены и перегородки								
11	Е8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	23,19	5488,13	372,83	127270	8646	20072	3,72	86

	м3 кладки		594	139,5	13775	3235	118	0,68	16
12 Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	58,98	1024,36	34,37	60417	2027	14049	1,21	71
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	11147	759	118	0,0629	4
13 Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,815	5488,13	372,83	15449	1050	2436	3,72	10
	м3 кладки		594	139,5	1672	393	118	0,68	2
	Итого по разделу 3				**203 136**	**11 723**	**36 558**		**168**
					26 594	**4 387**			**21**
	Всего прямые затраты				**580 616**	**17 565**	**53 357**		**250**
					39 648	**6 453**			**32**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				523 403				
	Накладные расходы, тенге				53 357				
	- заработная плата, тенге				8 003				
	- трудоемкость, чел-ч				27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38 038				
	Всего				**672 010**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				7 392				
	- сметная заработная плата, тенге				1 042				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				7 338				
	- сметная заработная плата, тенге				3 375				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 794				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 718				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**696 252**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1 905 640,94**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом k договорной стоимости k=0,95	**1 810 358,89**
Налог (2 %)	36 207,18
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 846 566,07**
НДС (12 %)	221 587,93
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 068 154,00**

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик:
Директор ТОО "Мансард"
Умаров А.

Технадзор:
ТОО "Батталов С.Т."

Прораб ТОО "Мансард"
Тургумбаев Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансард"
Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных жилых домов (арендно-коммунальное жилье) в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области
Договор №27 от 19.04.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Дом №12

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п по лок. смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,76	23,36	22,08	976	922	276	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	53	232	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,64	218,93	–	1016	–	1148	1,54	7
		м3 грунта		218,93	–	1016	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	9,3	3,35	3,35	31	31	11	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	11	97	0,0038	–

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,2	134,1	–	563	–	636	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	563	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,5	21,55	4,52	291	61	223	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	230	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**2 877**	**1 014**	**2 294**		**12**
						1 862	**243**			**1**
		Раздел 2 Фундаменты								
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4	2518,77	100,89	10075	404	765	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
7	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	35,6	8368,43	100,65	297916	3583	6889	0,97	35
		м3		146,25	38,03	5207	1354	105	0,1857	7
8	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	36,312	353		12818				
		м3								
9	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	34,96	713,66	11,21	24950	392	1473	0,201	7
		м2 поверхности		31,5	4,21	1101	147	118	0,0205	1
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	117,52	245,44	3,82	28844	449	5378	0,212	25
		м2 поверхности		37,35	1,44	4389	169	118	0,007	1
		Итого по разделу 2				**374 603**	**4 828**	**14 505**		**70**
						11 192	**1 823**			**10**
		Раздел 3 Стены и перегородки								
11	Е8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	23,19	5488,13	372,83	127270	8646	20072	3,72	86

	м3 кладки								
			594	139,5	13775	3235	118	0,68	16
12 Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	58,98	1024,36	34,37	60417	2027	14049	1,21	71
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	11147	759	118	0,0629	4
13 Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,815	5488,13	372,83	15449	1050	2436	3,72	10
	м3 кладки								
			594	139,5	1672	393	118	0,68	2
	Итого по разделу 3				**203 136**	**11 723**	**36 558**		**168**
					26 594	**4 387**			**21**
	Всего прямые затраты				**580 616**	**17 565**	**53 357**		**250**
					39 648	**6 453**			**32**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				523 403				
	Накладные расходы, тенге				53 357				
	- заработная плата, тенге				8 003				
	- трудоемкость, чел-ч				27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38 038				
	Всего				**672 010**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				7 392				
	- сметная заработная плата, тенге				1 042				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				7 338				
	- сметная заработная плата, тенге				3 375				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 794				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 718				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**696 252**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1 905 640,94**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом k договорной стоимости k=0,95	**1 810 358,89**
Налог (2 %)	36 207,18
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 846 566,07**
НДС (12 %)	221 587,93
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 068 154,00**

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор:
ТОО "Батталов С.Т."

Подрядчик:
Директор ТОО "Мансард"
Умаров А.

Прораб ТОО "Мансард"
Тургумбаев Т.