Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Мансард"

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство трех одноквартирных жилых домов (арендно-коммунальное жилье) в с.Бадамша Каргалинского района, Актюбинской области"

АКТ №2.2

выполненных работ за август 2017 года (локальная смета №2-1-2, Отопление и вентиляция. Дом № 18)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслужи-вающих машины	
				всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Отопление										
1	Е18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе	1	9273,2	1528,92	9273	1529	9275	38,625	39
		котел		6674,4	572,42	6674	572	128	2,8016	3
2	80-1-1	Котел водогрейный газовый Ariston BS II(24 FF NG	1	61655	-	61655	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,84	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,2266	0
4	10-5-2	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой	1	5629	-	5629	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков до 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
		бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	0
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных вгп д=32 мм	39	424,17	4,08	16543	159	2761	0,30591	12
		м трубопровода		53,77	1,53	2097	60	128	0,00752	0
7	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	6,16	4331,43	35,77	26682	220	987	0,70246	4
		кВт		111,7	13,4	688	83	128	0,06541	0
8	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, д=20 мм	8	106	-	848	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	5	62,81	0	314	0	148	0,1236	1
		комплект		23,18	0	116	0	128	0	0

10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубах из стальных труб д= до 25 мм	9	482,28	40,42	4341	364	3204	1,5141	14
		шт		261,88	16,22	2357	146	128	0,0721	1
11	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые д=20 мм	8	377	-	3016	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	9-1-32	Вентили проходные муфтовые д=20 мм	1	395	-	395	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-
13	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубах из стальных труб д= до 50 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
		шт		261,88	16,22	524	32	128	0,0721	0
14	9-1-34	Вентили проходные муфтовые д=32 мм	2	623	-	1246	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	11,5	21,8	0,05	251	1	60	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	67	0	90	0,0001	0
16	Е15-172-4	Двуслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	11,5	148,39	0,07	1706	1	1304	0,646	7
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1242	0	105	0,0001	0
Раздел 2 Вентиляция										
17	Е16-10-5	Устройство дымохода из труб диаметром 100 мм	5	1245,29	21,42	6226	107	911	0,74675	4
		м трубопровода		134,42	8,02	672	40	128	0,03914	0
18	Е20-15-2	Установка жалюзийных решеток	3	286,39	16,96	859	51	744	1,1235	3
		решетка		186,64	7,09	560	21	128	0,0315	0
19	Е20-16-6	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1	798,85	16,96	799	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	0
		ВСЕГО:				**148 478**	**2 725**	**24 189**		**105**
						18 109	**1 032**			**4**
	Стоимость общестроительных работ					**148 478**				
	Всего заработная плата						19 141			
	Накладные расходы					24 189				12
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									
	Сметная заработная плата в Н.Р.						3 628			
	Социальный налог 20%									
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					6 661				

ВСЕГО общестроительных работ:					179 328					121
	Нормативная трудоемкость					22 769				
	Сметная зар.плата				1 973					
	Врем.здания сооруж.1,1%				181 301					
	Итого:				1 958					
	Зимнее удорожание 1,08%				1 813					
	За выслугу лет 1%				725					
	Дополнит.отпуска 0,4%				185 796,86					
	Итого				508 526,01					
	Переход уровня цен К=2,737, (МРП2016=2121тг)				452 588,15					
	Итого по акту с учетом k договорной стоимости k=0,95				9 051,76					
	Налоги, сборы, обязат.платежи 2%				**461 639,92**					
Сметная стоимость в текущем уровне цен					55 396,79					
	НДС 12%				**517 036,71**					
	Всего к оплате									

Заказчик: Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

М.П.

Технический надзор:

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Мансард"

М.П.