Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Мансард"

Наименование стройки: "Строительство трех одноквартирных жилых домов (арендно-коммунальное жилье) в с.Бадамша Каргалинского района, Актюбинской области"

АКТ №2.3

выполненных работ за август 2017 года (локальная смета №2-1-3, Водопровод и канализация. Дом № 18)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины	
				всего	экспл.маш.	всего	экспл.маш.			
				з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Холодное водоснабжение										
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводовводоснабжения из п/э труб д=20 мм	6	439,78	12,19	2639	73	2281	1,64	10
		м трубопровода		292,5	4,57	1755	27	128	0,0223	0
2	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые д=20 мм	6	32	-	192	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводовводоснабжения из п/э труб д=25 мм	4	336,95	7,9	1348	32	1202	1,29	5
		м		231,75	2,95	927	12	128	0,0144	0
4	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые д=25 мм	4	53	-	212	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
5	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек д= до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
6	9-1-4	Вентили проходные д=15 мм	5	328	-	1640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	9-1-25	Вентили проходные д=20 мм	2	371	-	742	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	9-3-11	Клапаны обратные д=20 мм	1	225	-	225	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) д= до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	0
		счетчик (водомер)		67,5	0	68	0	128	0	0
10	99-2-1	Счетчик холодной воды	1	1390	-	1390	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводых д= до 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	0

Раздел 2. Горячее водоснабжение										
12	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/э труб д=20 мм	4	439,78	12,19	1759	49	1521	1,64	7
		м трубопровода		292,5	4,57	1170	18	128	0,0223	0
13	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые д=20 мм	4	67	-	268	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
14	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек д= до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
15	9-1-12	Вентили проходные д=15 мм	4	280	-	1120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е17-2-3	Установка смесителей	3	143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
		шт		126	0	378	0	128	0	0
17	11-1-96	Смесители для умывальников	2	1750	-	3500	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
18	11-1-91	Смесители для душевых	1	1650	-	1650	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3. Канализация										
19	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб д= до 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	410	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	319	1	128	0,0012	0
20	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб д= до 100 мм	13	748,88	1,43	9735	19	1713	0,56	7
		м трубопровода		102,38	0,54	1331	7	128	0,0026	0
21	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	0
22	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	0
23	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	7826,62	39,24	7827	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	0
24	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	0
		ВСЕГО:				**60 379**	**873**	**13 842**		**60**
						10 474	**338**			**1**
	Стоимость общестроительных работ					**60 379**				
	Всего заработная плата						10 812			
	Накладные расходы					13 842				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									7

Сметная заработная плата в Н.Р.					2 076				
Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				4 453					
ВСЕГО общестроительных работ:				78 674					
	Нормативная трудоемкость								68
	Сметная зар.плата				12 888				
	Врем.здания сооруж.1,1%			865					
	Итого:			79 540					
	Зимнее удорожание 1,08%			859					
	За выслугу лет 1%			795					
	Дополнит.отпуска 0,4%			318					
	Итого			81 512,26					
	Переход уровня цен К=2,737, (МРП2016=2121тг)			223 099,06					
	Итого по акту с учетом k договорной стоимости k=0,95			198 558,16					
	Налоги, сборы, обязат.платежи 2%			3 971,16					
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**202 529,32**					
	НДС 12%			24 303,52					
	Всего к оплате			**226 832,84**					

Заказчик: Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

М.П

Технический надзор:

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Мансард"

М.П.