Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Мансард"

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство трех одноквартирных жилых домов (арендно-коммунальное жилье) в с.Бадамша Каргалинского района, Актюбинской области"

АКТ №3.1

выполненных работ за август 2017 года (локальная смета №2-1-1, общестроительные работы. Дом № 12)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины	
				всего	экспл.маш.	всего	экспл.маш.			
				з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Стены и перегородки										
22	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	21,8	0,05	55	0	14	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	15	0	90	0,0001	0
23	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,35	0,02	51	0	9	0,0213	0
		м2		4,16	0	10	0	90	0	0
Раздел 5. Двери										
39	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,29	400,18	102,53	4118	1055	2312	0,899	9
		м2 проемов		151,65	35,67	1560	367	120	0,1393	1
40	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9П; ДГ21-10П, внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
41	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П; ДГ21-8П, внутренние	8,4	4250	-	35700	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
42	1-1-791	Скобаные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380	-	8280	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
43	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844	-	5064	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	30,1	95,32	0,32	2869	10	430	0,0782	2
		м коробок		11,79	0,11	355	3	120	0,0006	0
45	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	646	1,49	3
		м2 проемов		272,25	12,13	515	23	120	0,0592	0

46	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
Раздел 6. Окна											
47	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	9	427,5	19,32	3848	174	2076	1,1121	10
		м2 проемов		185,83	6,39	1672	58	120	0,0312	0
48	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей двустворчатые	9	5618	-	50562	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
49	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен	9	210,48	5,58	1894	50	1038	0,586	5
		м2 проемов		94,05	2,12	846	19	120	0,0103	0
50	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	6,6	2860	-	18876	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
51	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали	6,6	330,12	2,02	2179	13	445	0,3925	3
		м		64,13	0,17	423	1	105	0,0013	0
Раздел 7. Полы Тип 1											
57	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	67,4	354,75	4,9	23910	330	5004	0,382	26
		м2 покрытия		58,5	1,85	3943	125	123	0,009	1
58	Е11-40-1	Устройство плинтусов пвх на мастике	71,08	123,31	0,16	8765	11	1421	0,0899	6
		м плинтуса		16,18	0,07	1150	5	123	0,0003	0
Раздел 8. Внутренняя отделка											
71	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цем.раствором	111,8	275,28	4,07	30776	455	16041	0,74	83
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	15169	108	105	0,0517	6
72	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	6,2	470,7	6,33	2918	39	2052	1,79	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1939	15	105	0,0117	0
73	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	91,2	185,78	3,43	16943	313	7185	0,4552	42
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	6724	119	105	0,0063	1
74	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов из сухих растворных смесей на гипсовой основе	6,2	287,22	6,12	1781	38	936	0,8056	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	877	14	105	0,01132	0
75	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными в/э составами по штукатурке	192	108,44	1,19	20820	228	4582	0,138	26
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	4278	86	105	0,0022	0

76	Е15-71-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	11,9	1028,3	4,62	12237	55	3225	1,52	18
		м2 облицовки		254,97	3,14	3034	37	105	0,0162	0
77	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	78,8	848,32	2,86	66848	225	23414	1,63	128
		м2		282,04	0,94	22225	74	105	0,0046	0
78	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков их сухих смесей на гипсовой основе	78,8	183,7	3,94	14476	310	8571	0,5535	44
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8046	117	105	0,00729	1
79	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными в/э составами по штукатурке	78,8	68,77	1,65	5419	130	2082	0,154	12
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	1933	50	105	0,003	0
Раздел 10. Цоколь и отмостка										
95	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камнюцоколя цементно-известковым или цем.раствором	12,5	247,32	1,96	3092	25	1435	0,611	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	1361	6	105	0,0262	0
96	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,7	3002,9	0	5105	0	1111	3,24	6
		м3 подстилающего слоя		531	0	903	0	123	0	0
97	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,8	8610,38	0	32719	0	2651	3,66	14
		м3 подстилающего слоя		567	0	2155	0	123	0	0
		ВСЕГО:				**412 452**	**3 523**	**86 680**		**461**
						79 133	**1 228**			**9**
	Стоимость общестроительных работ					**412 452**				
	Всего заработная плата						80 362			
	Накладные расходы					86 680				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									43
	Сметная заработная плата в Н.Р.						13 002			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						29 948				
	ВСЕГО общестроительных работ:					529 079				
		Нормативная трудоемкость								513
		Сметная зар.плата					93 364			
		Врем.здания сооруж.1,1%				5 820				
		Итого:				534 899				
		Зимнее удорожание 1,08%				5 777				
		За выслугу лет 1%				5 349				
		Дополнит.отпуска 0,4%				2 140				
		Итого				548 164,70				

	Переход уровня цен К=2,737, (МРП2016=2121тг)			1 500 326,78					
	Итого по акту с учетом k договорной стоимости k=0,95			1 335 290,83					
	Налоги, сборы, обязат.платежи 2%			26 705,82					
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**1 361 996,65**					
	НДС 12%			163 439,60					
	Всего к оплате			**1 525 436,25**					

Заказчик: Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **М.П.**

Технический надзор:

_____

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Мансард"

_____ **М.П.**