Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Мансард"

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство трех одноквартирных жилых домов (арендно-коммунальное жилье) в с.Бадамша Каргалинского района, Актюбинской области"

АКТ №3.5

выполненных работ за август 2017 года (локальная смета №2-1-5, Внутреннее газоснабжение. Дом № 12)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины	
				всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-26-1	Установка счетчиков диаметром до 40 мм	1	75,85	1,57	76	2	87	0,41	0
		счетчик (водомер)		67,5	0	68	0	128	0	0
2	99-5-1	Счетчик газовый	1	1957	-	1957	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Е19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	1	332,58	54,7	333	55	268	1,15	1
		прибор		189	20,25	189	20	128	0,1	0
4	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком	1	22600	-	22600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов д=до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
6	9-4-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные, д=15 мм	1	326	-	326	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

7	9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые латунные, д=20 мм	1	313	-	313	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных вгп труб д=15 мм	8	292,95	4,59	2344	37	543	0,281	2
		м трубопровода		51,3	1,71	410	14	128	0,0084	0
9	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных вгп труб д=20 мм	5	302,95	4,59	1515	23	340	0,281	1
		м трубопровода		51,3	1,71	257	9	128	0,0084	0
10	Е16-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных вгп труб д=25 мм	1,2	285,95	4,59	343	6	82	0,281	0
		м трубопровода		51,3	1,71	62	2	128	0,0084	0
11	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм	1,25	148,39	0,07	185	0	142	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	135	0	105	0,0001	0
		ВСЕГО:				30 939	201	2 154		8
						1 630	77			
	Стоимость общестроительных работ					**30 939**				
	Всего заработная плата						1 707			
	Накладные расходы					2 154				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									1
	Сметная заработная плата в Н.Р.						323			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						1 986				
	ВСЕГО общестроительных работ:					35 079				
		Нормативная трудоемкость								9
		Сметная зар.плата					2 030			
		Врем.здания сооруж.1,1%				386				
		Итого:				35 464				
		Зимнее удорожание 1,08%				383				
		За выслугу лет 1%				355				
		Дополнит.отпуска 0,4%				142				
		Итого				36 343,96				
		Переход уровня цен К=2,737, (МРП2016=2121тг)				99 473,43				
		Итого по акту с учетом k договорной стоимости k=0,95				88 531,35				

	Налоги, сборы, обязат.платежи 2%				1 770,63				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**90 301,98**				
	НДС 12%				10 836,24				
	Всего к оплате				**101 138,21**				

Заказчик: Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

М.П.

Технический надзор:

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Мансард"

М.П.