Заказчик ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО «Мансард»

Форма №2

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных железнодорожных путей (железнодорожный тупик) к индустриальной зоне Актюбинской области

Наименование объекта : Земляные работы

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года
Земляные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10519,3	32,23	30,77	339037	323679	99588	0,00984	104
		м3 грунта		1,42	8,34	14937	87731	97	0,02853	300
4	П8-35-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 35 км, 1 класс груза	14727,02	215	215	3166309	3166309	633262		
		т			43		633262	100	0,0903	1330
5	Е1-20-2	Отсыпка насыпи	10519,3	3,76	3,24	39553	34083	16326	0,00332	35
		м3 грунта		0,48	1,12	5049	11782	97	0,00371	39
6	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	11923,23	12,51	12,51	149160	149160	49500		
		м3 уплотненного грунта		4,28	–		51031	97	0,01399	167
7	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	59616,15	1,27	1,27	75713	75713	21974		
		м3 уплотненного грунта			0,38		22654	97	0,00125	75
8	Е1-33-2	Возведение насыпей из ПГС	2468	35,51	35,04	87639	86479	29422	0,0033	8
		м3 грунта		0,47	11,82	1160	29172	97	0,0422	104
9	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	2468	573		1414164				
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5271575**	**3835423**	**850072**	**0**	**147**
		В том числе стоимость материалов, тенге	**Тенге**			**21146**	**784698**			**2015**
						1 415 006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы :									
	- заработная плата					850 072				
	- трудоемкость					127 511				
	Итого с накладными					425				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					6 121 647				
	Всего ненормируемыми и непредвиденными затратами					367 299				
	Временные здания и сооружения (4,3%) К=1					6 488 946				
	- заработная плата					279 025				
	- трудоемкость					39 342				
	Итого с временными, 4,3%					223				
	Зимние удорожания, 2,92%					6 767 970				
	- заработная плата					197 625				
	- трудоемкость					90 907				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %					553				
	Затраты на выслугу лет, 1 %					27 072				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года,МРП=775:					67 680				
	Итого по акту в текущих ценах, к = 2,557					7 060 347				
	Материалы					18 056 268				
	Сметная заработная плата					3 161 123				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					2 587 768				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					361 125				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					18 417 393				
	Итого по акту с НДС					2 210 087				
						20 627 480				

Заказчик:
ГУ"Управления строительства Актюбинской области"

Подрядчик:
Директор ТОО «Мансард»
Умаров А.У.

Технадзор:
ИП "Батталов С.Т."

Соот рос ф-2 по смете прав

Исп.

Заказчик ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО «Мансард»

Форма №2

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных железнодорожных путей (железнодорожный тупик) к индустриальной зоне Актюбинской области

Наименование объекта : Верхнее строение пути, техпроезд

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

Верхнее строение пути, техпроезд

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Верхнее строение пути								
1	Е28-10-3	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	0,5	5115990,47	155249,07	2557995	77625	75286	180	342
		км пути		130275	26570,37	65138	13285	25	22	42
2	Е28-10-2	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1840 шт	0,5	5806027,2	156957,4	2903014	78479	107616	459,5	491,5
		км пути		140625	27026,26	70313	13513	120	53,76	57,5
3	99-28-1 прайс ТОО "DTK-SERVIS"	Рельсы Р65	76,97	41901,78		3225180				
		тн								
4	П8-10-1	Перевозка рельсов на объект автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	76,97	76,6	5895,902	5896	453808	2367,6		
		т			6,128		472	40	0,012868	4,8
5	Е28-21-4	Укладка поэлементно стрелочных переводов обыкновенных, тип рельсов Р65, марка перевода 1/9	1	328597,9	20518,81	328598	20519	34764	48	144
		стрелочный перевод		23625	5344,61	23625	5345	40	7,14	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1-5-89	Стрелочный перевод типа Р-65 марки 1/9, проект 2769 (скорость по прямому пути 140 км/час)	1	2959823		2959823				
		комплект								
8	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1480,5	307,89	10,89	455831	16123	535041	0,573	2827,8
		м3 балласта в призме		297	4,16	439709	6159	36	0,005805	28,5
9	Е28-28-2	Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт гравийный (1,90229+1,06984=2,97213км)	0,891639	126702,99	4302,99	112973	3837	132723,6	228	677,7
		км пути		122400	1644,75	109137	1467	36	2,30	6,9
10	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных симметричных, балласт щебеночный	1	15522,69	312,69	15523	313	18395	29,9	89,6666667
		стрелочный перевод		15210	119,25	15210	119	40	0,19	1
11	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65	2272	156,63		355863		13877,5	0,0147	67
		противоугон		5,09		11564		60		
12	30-8-41	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 20-40 мм (4935х1,17=5774м3)	2887	1120		3233440				
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**16154136**	**650702**	**920071**		**4640**
		В том числе стоимость материалов, тенге	**Тенге**			**734695**	**40359**			**162**
		Накладные расходы :				**14 768 740**				
		- заработная плата				**920 071**				
		- трудоемкость				**138 011**				
		Итого с накладными				**2 576**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**17 074 207**				
		Всего ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 024 452**				
		Временные здания и сооружения (4,3%) К=1				**18 098 659**				
		- заработная плата				**778 242**				
		- трудоемкость				**109 732**				
		Итого с временными, 4,3%				**623**				
		Зимние удорожания, 2,92%				**18 876 902**				
		- заработная плата				**551 206**				
		- трудоемкость				**253 555**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 543**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**75 508**				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года,МРП=775:				**188 769**				
		Итого по акту в текущих ценах, к = 2,557				**19 692 384**				
		Материалы				**50 361 683**				
		Сметная заработная плата				**37 763 668**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3 441 762**				
						1 007 234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**51 368 917**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					**6 164 270**				
	Итого по акту с НДС					**57 533 187**				

Заказчик:
ГУ"Управления строительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО «Мансард»

_____ Умаров А.У.

Технадзор:
ИП "Батталов С.Т."

_____

Соот рас Ф-2 по смете прав

Исп.

Заказчик ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО «Мансард»

Форма №2

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных железнодорожных путей (железнодорожный тупик) к индустриальной зоне Актюбинской области

Наименование объекта : Устройство трубы d-1,5м ПК 4+92,04 (путь №1)

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

Устройство трубы d-1,5м ПК 4+92,04 (путь №1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство трубы d-1,5м ПК 4+92,04 (путь №1)								
1	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	37,5	324,77	13,7	12179	514	4409	0,605	23
				102,83	5,04	3856	189	109	0,0246	1
2	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной								
		м2	17,5	1091,83	20,67	19107	362	3149	0,91	16
				157,5	7,61	2756	133	109	0,0372	1
3	1-1-457	Пакля пропитанная								
		кг	37,5	195		7313				
4	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки								
		шт	13,72	1822,57	38,67	25006	531	4856	1,99	27
				310,5	14,24	4260	195	109	0,0695	1
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	39,4	134,1	–	5284		5971	0,972	38
				134,1	–	5284		113		
8	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход								
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	33,64	0,2	0,2	7	7	2		
					0,07		2	97	0,00023	
11	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов								
		м3	5,47	8040,75	532,08	43983	2910	3375	2,55	14
				434,25	131,85	2375	721	109	0,434	2
12	Е30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м								
		м3	8,55	3392,71	1462,5	29008	12504	12078	5,46	47
				915,75	380,25	7830	3251	109	1,3	11
14	Е30-62-3	Монтаж портальных стенок блок СТ-10								
		м3	3,14	2705,82	686,25	8496	2155	2196	2,79	9
				463,5	178,43	1455	560	109	0,61	2
16	Е30-62-3	Монтаж откосных стенок блок СТ-4								
			6,68	2705,82	686,25	18075	4584	4674	2,79	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	шт	463,5	178,43	3096	1192	109	0,61	4
			Тенге			168458	23567	40710		193
		В том числе стоимость материалов, тенге	Тенге			30912	6243			22
		Накладные расходы :				113 979				
		- заработная плата				40 710				
		- трудоемкость				6 107				
		Итого с накладными				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				209 168				
		Всего ненормируемыми и непредвиденными затратами				12 550				
		Временные здания и сооружения (4,3%) К=1				221 718				
		- заработная плата				9 534				
		- трудоемкость				1 344				
		Итого с временными, 4,3%				8				
		Зимние удорожания, 2,92%				231 252				
		- заработная плата				6 753				
		- трудоемкость				3 106				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				19				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				925				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года,МРП=775:				2 313				
		Итого по акту в текущих ценах, к = 2,557				241 242				
		Материалы				616 957				
		Сметная заработная плата				254 629				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				113 821				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12 339				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				629 296				
		Итого по акту с НДС				75 516				
						704 812				

Заказчик:
ГУ"Управления строительства Актюбинской области"

Подрядчик:
Директор ТОО «Мансард»
Умаров А.У.

Технадзор:
ИП "Батталов С.Т."

Соот рас. ф-е по смете прив.

Исп.

Заказчик ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО «Мансард»

Форма №2

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных железнодорожных путей (железнодорожный тупик) к индустриальной зоне Актюбинской области

Наименование объекта : Устройство трубы d-1,0м ПК 2+39,62 (путь №3)

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

Устройство трубы d-1,0м ПК 2+39,62 (путь №3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 1 Устройство трубы d-1,0м ПК 2+39,62 (путь №3)										
1	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	56	324,77	13,7	18187	767	6584	0,605	34		
		м2		102,83	5,04	5758	282	109	0,0246	1		
2	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	16	1091,83	20,67	17469	331	2880	0,91	15		
		м2		157,5	7,61	2520	122	109	0,0372	1		
3	1-1-457	Пакля пропитанная	80	195		15600						
		кг										
4	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки	15,13	1822,57	38,67	27575	585	5355	1,99	30		
		м3		310,5	14,24	4698	215	109	0,0695	1		
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,27	134,1	–	841		950	0,972	6		
		м3 грунта		134,1	–	841		113				
8	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	12,12	0,2	0,2	2	2	1				
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера			0,07		1	97	0,00023			
11	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	10,6	8040,75	532,08	85232	5640	6541	2,55	27		
		м3		434,25	131,85	4603	1398	109	0,434	5		
12	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м	7,68	4921,38	2182,5	37796	16762	15826	7,89	61		
		м3		1323	567,45	10161	4358	109	1,94	15		
14	Е30-62-3	Монтаж портальных стенок блок СТ-10	4,44	2705,82	686,25	12014	3047	3107	2,79	12		
		м3		463,5	178,43	2058	792	109	0,61	3		
16	Е30-62-3	Монтаж откосных стенок	3,92	2705,82	686,25	10607	2690	2742	2,79	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		463,5	178,43	1817	699	109	0,61	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			225323	29824	43986		196
		В том числе стоимость материалов, тенге	Тенге			32456	7867			28
		Накладные расходы :				163 043				
		- заработная плата				43 986				
		- трудоемкость				6 598				
		Итого с накладными				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				269 309				
		Всего ненормируемыми и непредвиденными затратами				16 159				
		Временные здания и сооружения (4,3%) К=1				285 468				
		- заработная плата				12 275				
		- трудоемкость				1 731				
		Итого с временными, 4,3%				10				
		Зимние удорожания, 2,92%				297 743				
		- заработная плата				8 694				
		- трудоемкость				3 999				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				24				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				1 191				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года,МРП=775:				2 977				
		Итого по акту в текущих ценах, к = 2,557				310 605				
		Материалы				794 348				
		Сметная заработная плата				367 776				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				126 934				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 887				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				810 235				
		Итого по акту с НДС				97 228				
						907 463				

Заказчик:
ГУ"Управления строительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО «Мансард»

_____ Умаров А.У.

Технадзор:
ИП "Батталов С.Т."

_____

Соот рос Ф-е по смете пров.

Нач.

Форма №2

Заказчик ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО «Мансард»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных железнодорожных путей (железнодорожный тупик) к индустриальной зоне Актюбинской области

Наименование объекта : Устройство трубы d-1,0м ПК 0+76,09 (путь №1)

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

Устройство трубы d-1,0м ПК 0+76,09 (путь №1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство трубы d-1,0м ПК 0+76,09 (путь №1)								
11	30-23-22	Круглые звенья ЗК 4.100 (ТП 3.501-59) *шт*	14	17800		249200				
13	30-23-45	Портальная стенка СТ-10 (ТП 3.501.1-144) *шт*	2	39800		79600				
15	30-23-53	Стенка откосная СТ-4 (ТП 3.501.1-144) *шт*	4	30300		121200				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**450000**	**0**	**0**		**0**
			Тенге			**0**	**0**			**0**
		В том числе стоимость материалов, тенге				**450 000**				
		Накладные расходы :				**0**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Итого с накладными				**450 000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**27 000**				
		Всего ненормируемыми и непредвиденными затратами				**477 000**				
		Временные здания и сооружения (4,3%) К=1				**20 511**				
		- заработная плата				**2 892**				
		- трудоемкость				**16**				
		Итого с временными, 4,3%				**497 511**				
		Зимние удорожания, 2,92%				**14 527**				
		- заработная плата				**6 683**				
		- трудоемкость				**41**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 990**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на выслугу лет, 1 %					**4 975**				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года,МРП=775:					**519 003**				
	Итого по акту в текущих ценах, к = 2,557					**1 327 310**				
	Материалы					**1 005 300**				
	Сметная заработная плата					**36 950**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**26 546**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**1 353 855**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					**162 463**				
	Итого по акту с НДС					**1 516 318**				

Заказчик:
ГУ"Управления строительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО «Мансард»

_____ Умаров А.У.

Технадзор:
ИП "Батталов С.Т."

Соот рос Ф-2 по смете прав

Исп.