Форма №2

Заказчик ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "Мансард"

Наименование стройки: Строительство внутриплощадочных и вneплощадочных подъездных железнодорожных путей (железнодорожный тупик) к индустриальной зоне Актюбинской области

Наименование объекта: Устройство трубы d-1,0м ПК 0+76,09 (путь №1)

А К Т

приемки выполненных работ

за июль 2015 года

Устройство трубы d-1,0м ПК 0+76,09 (путь №1)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство трубы d-1,5м ПК 4+92,04 (путь №1)									
1	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	58	324,77	13,7	18836,66	794,6	6819,54	0,605	35
		м2		102,83	5,04	5964,14	292,32	109	0,0246	1,4
2	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	48	1091,83	20,67	52407,84	992,16	8638,56	0,91	44
		м2		157,5	7,61	7560	365,28	109	0,0372	1,8
3	1-1-457	Пакля пропитанная	16	195		7313				
		кг								
4	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки	8,9	1822,57	38,67	16220,873	344,163	3150,30	1,99	18
		м3		310,5	14,24	2763,45	126,736	109	0,0695	0,6
5	Е30-3-2	Устройство подготовки из смеси гравия с песком под тело трубы	4,22	937,32	33,87	3955,4904	142,9314	1268,26	1,94	8,2
		м3		263,25	12,47	1110,915	52,6234	109	0,0609	0,3
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	5,46	3,35	3,35	18,291	18,291	9,87		0
		м3 грунта			1,6	0	8,736	113	0,0038	0
7	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	4,16	0,2	0,2	0,832	0,832	0,28		0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера			0,07	0	0,2912	97	0,00023	0
8	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	6,38	8040,75	532,08	51299,985	3394,6704	3936,77	2,55	16
		м3		434,25	131,85	2770,515	841,203	109	0,434	2,8
9	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м	6,72	4921,38	2182,5	33071,6736	14666,4	13847,17	7,89	53

			м3		1323	567,45	8890,56	3813,264	109	1,94	13
10	Е30-62-3	Монтаж портальных стенок блок СТ-10		2,22	2705,82	686,25	6006,9204	1523,475	1553,34	2,79	6,2
			м3		463,5	178,43	1028,97	396,1146	109	0,61	1,4
11	Е30-62-3	Монтаж откосных стенок блок СТ-4		3,92	2705,82	686,25	10606,8144	2690,1	2742,84	2,79	11
			м3		463,5	178,43	1816,92	699,4456	109	0,61	2,4
		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге				**199738,38**	**24567,62**			**191**
			тенге				**31905,47**	**6596,01**			**24**

Накладные расходы, тенге	**41966,93**
- заработная плата, тенге	**5428,71**
- трудоемкость, чел-ч	**228**
Итого с накладными	**241705,31**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**14502,32**
Всего с ненормируемыми и непредвиденными затратами, тенге	**256207,63**
Временные здания и сооружения (4,3%), тенге	**11016,93**
- заработная плата, тенге	**6002**
- трудоемкость, чел-ч	**237**
Итого с временными 4,3 %	**267224,56**
Зимние удорожания 2,92%	**7802,96**
- заработная плата, тенге	**6177,127007**
- трудоемкость, чел-ч	**244,35**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**1068,898234**
Затраты на выслугу лет, 1%	**2672,25**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775	**278768,66**
Итого по акту в текущих ценах, к=2,557	**712811,462**
Сметная заработная плата	**15794,91376**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**14256,23**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**727067,69**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**87248**
Итого по акту с НДС	**814315,81**

Заказчик:

ГУ "Управления строительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Мансард"

_____ **Умаров А.**

Технадзор:
ИП "Батталов С.Т."

_____

Соот рос Ф-2 по смете прав.

Форма №2

Заказчик ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "Мансард"

Наименование стройки: Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных железнодорожных путей (железнодорожный тупик) к индустриальной зоне Актюбинской области

Наименование объекта: Верхнее строение пути, техпроезд

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2015 года
Верхнее строение пути, техпроезд

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты тру рабочих-ст машин
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1 Верхнее строение пути								
1	Е28-10-3	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт *км пути*	0,27	5115990,47 130275	155249,07 26570,37	1381317,43 35174,25	41917,25 7174,00	50817,90 120	855 105,7
2	99-28-1 прайс ТОО "DTK-SERVIS"	Рельсы Р65 *тн*	77,58	41901,78		3250740,09			
3	П8-10-1	Перевозка рельсов на объект автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	77,58	76,6	76,6 15,32	5942,63 0,00	5942,63 1188,53	1188,53 100	0,03217
4	Е28-21-4	Укладка поэлементно стрелочных переводов обыкновенных, тип рельсов Р65, марка перевода 1/9 *стрелочный перевод*	1	328597,9 23625	20518,81 5344,61	328597,90 23625,00	20518,81 5344,61	34763,53 120	144 21,42
5	П8-10-1	Перевозка материалов стрелочных переводов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	40	76,6	76,6 15,32	3064,00 0,00	3064,00 612,80	612,80 100	0,03217
6	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный *м3 балласта в призме*	1809,5	307,89 297	10,89 4,16	557126,96 537421,50	19705,46 7527,52	653938,82 120	1,91 0,01935

7	1-5-89	Стрелочный перевод типа Р-65 марки 1/9, проект 2769 (скорость по прямому пути 140 км/ч)	1	2959823	2959823,00	
		комплект				
8	30-8-41	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 20-40 мм (4935х1,17=5774м3)	2887	1120	3233440,00	
		м3				
		Итого прямые затраты по разделу 1		тенге	**11720052,00**	**91148,14**
				тенге	**596220,75**	**21847,46**

Стоимость: материалов, тенге	**9444003,09**
Накладные расходы, тенге	**741321,58**
- заработная плата, тенге	**87147,62**
- трудоемкость, чел-ч	**4155**
Итого с накладными	**12461373,58**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**747682,42**
Всего с ненормируемыми и непредвиденными затратами, тенге	**13209056,00**
Временные здания и сооружения (4,3%), тенге	**567989,41**
- заработная плата, тенге	**635016**
- трудоемкость, чел-ч	**4334**
Итого с временными 4,3 %	**13777045,41**
Зимние удорожания 2,92%	**402289,73**
- заработная плата, тенге	**653558,0832**
- трудоемкость, чел-ч	**4460,14**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**55108,18163**
Затраты на выслугу лет, 1%	**137770,45**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775	**14372213,77**
Итого по акту в текущих ценах, к=2,557	**36749750,61**
Материалы	**24148315,91**
Сметная заработная плата	**1671148,019**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**734995,01**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**37484745,62**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**4498169**
Итого по акту с НДС	**41982915,09**

Заказчик:

ГУ "Управления строительства Актюбинской области"

_____

Технадзор:
ИП "Батталов С.Т."

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Мансард"

_____ **Умаров А.**

Соот рос Ф-е по смете пров.