ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик ТОО "Стройкорпорация Медин"

Наименование строительства: Смр 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

Справка

Стоимость выполненных работи затрат за сентябрь месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		200001/00	10.01.2020г	2	11.09.2020г				

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	17 611 524,00							
за отчетный месяц	861 519,60	769 213,93					92 305,671	861 519,60
Итого к оплате	861 519,60 (Восемьсот шестьдесят один тысяча пятьсот девятнадцать тенге,60 тиин)							

Заказчик :

И.О. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Жараспаев А.Б.

Подрядчик:

Доверительный управляющий
ТОО "Стройкорпорация Медин"

Гольденберг Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

чик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединн",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор № 200001/00 от 10.01.2020г., доп. соглашение № 2 от 11.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	18.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительно монтажные работы 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)			раб.	1	861 519,60	861 519,60
				Итого	1	x	861 519,60

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Доверительный управляющий / _____ / Гольденберг Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Карасбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

зчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

эядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"

іенование строительства: Смр 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

іенование обьекта: Смр 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

вор: №200001/00 от 10.01.2020г., доп. соглашение № 2 от 11.09.2020 г.

А К Т № 4

выполненных работ за сентябрь м-ц 2020 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
			на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Озеленение (смета 7-3)										
1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**27**		**1292,10**	**150,85**	**34887**	**4073**	**3150**	**25145**	**64835**
	НР - 88%; СП - 8%				**1024,61**	**33,70**	**27664**	**910**		**4803**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,821	22,17	1247,98		27664,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,729							
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш. ч	0,027	0,729		5587,00		4073,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,729		1248,00		909,79			
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,405	6931,00				2807,00		
2113-0804-0901	Шлагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000459	240081,00				110,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	2,7	86,00				232,00		
2501-0204-4207 РСНБ РК 2015	**Тополь казахстанский без комы,высотой от 1 м до 2м**	**шт.**	**20**		**1435,00**	**--**	**28700**	**--**	**28700**	**--**	**30996**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2296**	
2501-0203-4603 РСНБ РК 2015	**Ясень обыкновенный,с комом ,высотой от 2м до 3м**	**шт.**	**7**		**6839,00**	**--**	**47873**	**--**	**47873**	**--**	**51703**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3830**	
1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**20**		**251,64**	**61,46**	**5033**	**1229**	**62**	**3534**	**9252**
	НР - 88%; СП - 8%				**187,08**	**13,73**	**3742**	**275**		**685**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,166	3,32	1127,11		3742,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,22							
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	0,22		5587,00		1229,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,22		1248,00		274,56			
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,036	0,72	86,00				62,00		
2501-0204-4302 РСНБ РК 2015	**Сирень**	**шт.**	**10**		**957,00**	**--**	**9570**	**--**	**9570**	**--**	**10336**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**766**	
2501-0204-4302 РСНБ РК 2015	**Боярышник**	**шт.**	**10**		**957,00**	**--**	**9570**	**--**	**9570**	**--**	**10336**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**766**	
1147-0108-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 25%**	**м траншеи**	**15,33408**		**228,42**	**37,89**	**3503**	**581**	**--**	**2792**	**6798**
	НР - 88%; СП - 8%				**190,53**	**16,38**	**2922**	**251**		**504**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,218	3,34	874,11		2922,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1533							
3101-0205-0105	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	0,07667		7577,00		581,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	0,15334		1637,50		251,09			
1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**м траншеи**	**94**		**555,71**	**94,98**	**52236**	**8928**	**509**	**39418**	**98987**

	НР - 88%, СП - 8%				455,31	21,22	42799	1994		7332	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,404	37,98	1127,00		42799,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	1,6							
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,017	1,598		5587,00		8928,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	1,598		1248,00		1994,30			
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,063	5,922	86,00				509,00		
2503-0201-9901	Саженцы	1000 шт.	0,003	0,282	--				--		
1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы живой изгороди двухрядной . Подготовка**	**м траншеи**	**56**		**1463,77**	**156,44**	**81971**	**8760**	**506**	**65702**	**159487**
	НР - 88%; СП - 8%				**1298,30**	**34,94**	**72705**	**1957**		**11814**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,15	64,51	1127,00		72705,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	1,57							
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,028	1,568		5587,00		8760,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	1,568		1248,00		1956,86			
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,105	5,88	86,00				506,00		
2503-0201-9901	Саженцы	1000 шт.	0,005	0,28	--				--		
2501-0204-4302 РСНБ РК 2015	**Стоимость кустарника**	**шт.**	**366**		**957,00**	**--**	**350262**	**--**	**350262**	**--**	**378283**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**28021**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**623604**	**23571**	**450202**	**136591**	**821013**
							149832	**5387**	**--**	**60817**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**623604**				
Материалы		Тенге					**4226**				
Всего заработная плата		Тенге						**155218**			
Местные материалы		Тенге					**445975**				
	Накладные расходы	Тенге					**136592**				
	Сметная прибыль	Тенге					**60816**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**821012**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**136**
	Сметная заработная плата	Тенге						**155218**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**821012**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**136**
	Сметная заработная плата	Тенге						**155218**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**821013**
	Временные здания и сооружения 0,9%										7389,117
	Итого с временными										828402,12
	доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,323%										10959,76001
	Итого										839361,88
	непредвиденные работы и затраты 2 %										16787,24
	Итого по сметному расчету										**856 149,11**
	Итого с понижающим К=0,9000										**769 213,93**
	НДС 12%										92305,67124
	Всего по акту										**861 519,60**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Гольденберг Н.

Проверил :
ТОО " DS&V" _____ Илиманов Е.Б.

ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Усембеков Е.А.

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.