"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 Цены региона Карагандинская обл.

Заказчик: **КГП "Перинатальный центр города Жезказган" управления здравоохранения Карагандинской области.**

Подрядчик: **ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс»**

Наименование стройки: Капитальный ремонт первого этажа и подвала в здании Перинатального центра, г. Жезказган Заказ 2014-26

Наименование объекта: КГП "Перинатальный центр города Жезказган" управления здравоохранения Карагандинской области.

Акт

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 года

Ремонтно-строительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
	2.1 Первый этаж									
1	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича *м3*	0,378	2975,47 1737	1238,47 468	1125 657	468 177	751 90	10,6 2,28	4 1
2	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 *м3*	0,756	8522,63 2295	154,03 58,5	6443 1735	116 44	1601 90	14,63 0,28	11 –
3	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок *м3 кладки*	6,216	2719,44 2319,75	399,69 63	16904 14420	2484 392	15701 106	15,88 0,54	99 3
4	Е55-1-4	Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками, оштукатуренных *м2*	5,25	199,1 169,7	29,4 4,77	1045 891	154 25	989 108	1,2142 0,044	6 –
5	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	21,33	406,32 179,48	23,17 7,73	8667 3828	494 165	4312 108	1,0741 0,03775	23 1

6	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	21,33	4472		95388			
7	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	13,13	519,72 329,54	33,79 5,62	6824 4327	444 74	4181 95	1,951 0,031	26 –
8	Е61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	7,1	605,41 406,64	34,56 5,74	4298 2887	245 41	2782 95	2,382 0,032	17 –
9	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	22,24	1024,89 644,33	67,78 11,29	22794 14330	1507 251	13852 95	3,852 0,0624	86 1
10	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором *м2*	11,91	917,17 572,99	31,4 4,86	10923 6824	374 58	6538 95	3,234 0,0264	39 –
11	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	13,13	94,64 45,36	3,78 0,59	1243 596	50 8	574 95	0,2958 0,0032	4 –
12	Е61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	7,1	106,92 57,35	4 0,61	759 407	28 4	390 95	0,3724 0,0034	3 –
13	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	74,13	214,86 162,6	7,65 2,9	15928 12054	567 215	11656 95	0,92644 0,01415	69 1

14	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	39,7	214,86	7,65	8530	304	6242	0,92644	37
				162,6	2,9	6455	115	95	0,01415	1
15	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	13,13	285,16	2,63	3744	35	945	0,4485	6
				74,78	0,99	982	13	95	0,00488	–
16	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	74,13	285,16	2,63	21139	195	5335	0,4485	33
				74,78	0,99	5543	73	95	0,00488	–
17	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	7,1	338,17	2,91	2401	21	637	0,5635	4
				93,41	1,1	663	8	95	0,00538	–
18	E15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	39,7	75,78	2,06	3008	82	474	0,07107	3
				11,78	0,79	468	31	95	0,00375	–
19	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	124	133,16	23,58	16512	2924	13399	0,743	92
				109,58	4,16	13588	516	95	0,0234	3
20	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	245,27	1076,54	2,63	264043	645	89461	2,3	564
				382,95	0,99	93926	243	95	0,00488	1
21	E10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	3,15	406,32	23,17	1280	73	636	1,0741	3
				179,48	7,73	565	24	108	0,03775	–
22	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	3,15	4472		14087				

2.2 Подвал

23	E61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	*м2*	346,78	519,72 329,54	33,79 5,62	180229 114278	11718 1949	110416 95	1,951 0,031	677 11
24	E61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	*м2*	50,97	605,41 406,64	34,56 5,74	30858 20726	1762 293	19968 95	2,382 0,032	121 2
25	E61-26-1	Перетирка штукатурки стен	*м2*	577,97	41,51 38,48	0,66 0,11	23992 22240	381 64	21189 95	0,242 0,0007	140 –
26	E61-26-1	Перетирка штукатурки потолков	*м2*	169,89	41,51 38,48	0,66 0,11	7052 6537	112 19	6228 95	0,242 0,0007	41 –
27	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	*м2 окрашиваемой поверхности*	1495,71	19,52 15,79	0,15 0,06	29196 23617	224 90	22522 95	0,1058 0,00025	158 –
		Всего прямые затраты					**798412**	**25407**			**2266**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**372544**	**4892**			**25**
		Накладные расходы, тенге					400460				
		- заработная плата, тенге					360779				
		- трудоемкость, чел-ч					54117				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					180				
		Всего					69551				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					**1228742**				
		- сметная заработная плата, тенге					17694				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					2495				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)					14				
		- сметная заработная плата, тенге					28793				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					13245				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					81				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					12464				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					4986				
							1292679				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3538062**
- материалы, тенге	1096059
- сметная заработная плата, тенге	1272002
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2566
Налог (2 %)	70761
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3608823**
ИТОГО	3608823
Скидка 22,7%	779775
Итого с учетом скидки	2829048
НДС (12 %)	339486
Всего	**3168534**

Заказчик :

КГП "Перинатальный центр города Жезказган"
управления здравоохранения Карагандинской области.

_____ **Абишева Г.М.**

М.П.

Подрядчик :
ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс»

_____ **Кулмагамбетов Е.С.**

М.П.

Технадзор :
Амирсеилов Б.Т.

_____ **Амирсеилов Б.Т.**