Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 30 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Палодара

Подрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Объект: Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП Ясли-Сад №30 города Павлодар

Договор о государственных закупках работ №11 от 30.03.2018 г.

АКТ выполненных работ №1 за 20 июня 2018 г.

Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП Ясли-Сад №30 города Павлодар

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	**11-460401-0701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**	**1337,8000**		**100,49**	**134433,56**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=652,97)	чел-ч	0,1438	192,376	668,59	128620,43
		Итого оплата труда:				**96,14**	**128620,43**
1.2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0622	83,211	69,86	5813,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,35**	**5813,13**
		НР первого уровня	%	50,8		48,84	65339,18
		НР второго уровня	%	3,6		5,38	7191,82
		Накладные расходы	%	--		54,22	72531,00
		Сметная прибыль	%	8		12,38	16557,16
		Сметная стоимость:				**167,08**	**223521,72**
2	**11-120101-0401 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам**	**м примыканий**	**409,6000**		**170,21**	**69719,53**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=769,12)	чел-ч	0,1848	75,694	787,52	59610,60
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00288	1,18	895,51	1056,39
		Итого оплата труда:				**148,11**	**60666,99**
2.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,49152	3525,73	1732,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0012	0,49152	825,11	405,56
2.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00072	0,294912	3119,97	920,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00072	0,294912	1106,72	326,39
2.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03952	16,187	417,71	6761,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
2.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00096	0,393216	1765,47	694,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00096	0,393216	825,11	324,45
		Итого эксплуатация машин:				**24,68**	**10108,93**
		НР первого уровня	%	56,4		83,54	34216,18
		НР второго уровня	%	3,6		9,13	3741,69
		Накладные расходы	%	--		92,67	37957,87
		Сметная прибыль	%	8		21,03	8614,19
		Сметная стоимость:				**283,92**	**116291,59**
3	**12-080101-2001 РСНБ РК 2015**	**Стяжка выравнивающая цементная. Разборка**	**м2**	**1337,8000**		**297,28**	**397707,36**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	0,34216	457,742	749,93	34327,19
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00992	13,271	1106,72	14687,25
		Итого оплата труда:				**267,57**	**357961,45**
3.3	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,00992	13,271	23,14	307,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.4	31-050101-0101	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00992	13,271	4078,53	54126,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00992	13,271	1106,72	14687,28
		Итого эксплуатация машин:				**40,69**	**54433,16**
		НР первого уровня	%	59,1		158,14	211555,22
		НР второго уровня	%	3,6		16,40	21933,45
		Накладные расходы	%	--		174,53	233488,67
		Сметная прибыль	%	8		37,75	50495,68
		Сметная стоимость:				**509,56**	**681691,71**
4	**12-080101-2202 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Разборка**	**м2**	**1337,8000**		**110,30**	**147561,34**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=671,03)	чел-ч	0,1564	209,232	687,08	143759,07
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00192	2,569	758,33	1947,82
		Итого оплата труда:				**108,92**	**145706,89**
4.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00136	1,819	1362,88	2479,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00136	1,819	730,83	1329,38
4.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,749168	1765,47	1322,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,749168	825,11	618,15
		Итого эксплуатация машин:				**2,84**	**3802,27**
		НР первого уровня	%	59,1		64,37	86112,77
		НР второго уровня	%	3,6		6,29	8412,27
		Накладные расходы	%	--		70,66	94525,04
		Сметная прибыль	%	8		14,48	19366,91
		Сметная стоимость:				**195,44**	**261453,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Разборка**	**м2 изолируемой поверхности**	**1337,8000**		**103,10**	**137933,60**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=787,18)	чел-ч	0,124	165,887	806,01	133706,74
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00136	1,819	941,07	1712,18
		Итого оплата труда:				**101,23**	**135418,93**
5.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00056	0,749168	3119,97	2337,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,749168	1106,72	829,12
5.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,07	1765,47	1889,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,07	825,11	882,87
		Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**4226,86**
		НР первого уровня	%	56,4		57,06	76376,27
		НР второго уровня	%	3,6		5,77	7715,16
		Накладные расходы	%	--		62,86	84091,43
		Сметная прибыль	%	8		13,24	17762,00
		Сметная стоимость:				**179,24**	**239787,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**887355,39**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**887355,39**
Всего заработная плата -			Тенге				**828374,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**522594,00**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**473599,62**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**48994,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**112795,95**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1522745,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1119,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**828374,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1522745,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1119,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**828374,69**
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж					
6	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная**	**м2 изолируемой поверхности**	**1337,8000**		**551,56**	**737872,78**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=787,18)	чел-ч	0,155	207,359	806,01	167133,43
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	3,746	895,51	3354,45
		Итого оплата труда:				**127,44**	**170487,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	1,472	3525,73	5188,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,472	825,11	1214,56
6.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,93646	3119,97	2921,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,93646	1106,72	1036,40
6.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	24,214	417,71	10114,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,338	1765,47	2361,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,338	825,11	1104,00
		Итого эксплуатация машин:				**15,39**	**20586,47**
6.7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1471,58	153,00	225151,74
6.8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	2622,088	100,82	264358,91
6.9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,33445	58564,32	19586,84
6.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,80268	51147,90	41055,40
		Итого материалов:				**411,24**	**550152,89**
		НР первого уровня	%	56,4		71,88	96155,16
		НР второго уровня	%	3,6		22,44	30025,01
		Накладные расходы	%	--		94,32	126180,17
		Сметная прибыль	%	8		51,67	69124,24
		Сметная стоимость:				**697,55**	**933177,19**
7	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1337,8000**		**606,96**	**811990,88**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=796,81)	чел-ч	0,403	539,133	815,87	439862,77
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	11,104	892,97	9915,28
		Итого оплата труда:				**336,21**	**449778,05**
7.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	4,682	3525,73	16508,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	4,682	825,11	3863,17
7.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	2,676	3119,97	8347,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,676	1106,72	2961,58
7.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	24,616	417,71	10282,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,746	1765,47	6613,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,746	825,11	3090,86
		Итого эксплуатация машин:				**31,21**	**41751,63**
7.7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	2688,978	100,82	271102,76
7.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,33445	58564,32	19586,84
7.9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,775924	51147,90	39686,88
		Итого материалов:				**246,96**	**330376,48**
		НР первого уровня	%	56,4		189,62	253674,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		28,68	38363,97
		Накладные расходы	%	--		218,30	292038,79
		Сметная прибыль	%	8		66,02	88322,37
		Сметная стоимость:				**891,28**	**1192352,00**
8	**21-110101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**275,5868**		**25310,04**	**6975112,93**
		НР второго уровня	%	3,6		911,16	251104,07
		Накладные расходы	%	--		911,16	251104,07
		Сметная прибыль	%	8		2097,70	578097,36
		Сметная стоимость:				**28318,90**	**7804314,36**
9	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом (для уклона)**	**м3 утеплителя**	**147,0000**		**8807,29**	**1294671,59**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=652,97)	чел-ч	2,71	398,37	668,59	266346,20
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	49,98	825,11	41239,00
		Итого оплата труда:				**2092,42**	**307585,20**
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	32,34	3377,54	109229,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	32,34	825,11	26684,06
9.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	17,64	3525,73	62193,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	17,64	825,11	14554,94
		Итого эксплуатация машин:				**1166,15**	**171423,52**
9.5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	151,41	5659,48	856901,87
		Итого материалов:				**5829,26**	**856901,87**
		НР первого уровня	%	56,4		1180,12	173478,05
		НР второго уровня	%	3,6		359,55	52853,39
		Накладные расходы	%	--		1539,67	226331,44
		Сметная прибыль	%	8		827,76	121680,24
		Сметная стоимость:				**11174,72**	**1642683,27**
10	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1337,8000**		**497,66**	**665768,35**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=652,97)	чел-ч	0,243	325,085	668,59	217348,85
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	25,953	825,11	21414,34
		Итого оплата труда:				**178,47**	**238763,19**
10.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	16,856	3377,54	56932,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	16,856	825,11	13908,05
10.4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	31,572	140,33	4430,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
10.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	9,097	3525,73	32073,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0068	9,097	825,11	7506,03
		Итого эксплуатация машин:				**69,84**	**93436,98**
10.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	40,937	1748,78	71589,25
10.7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	20,468	13341,48	273077,95
10.8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	58,863	153,00	9006,07
10.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	51,505	25,42	1309,26
		Итого материалов:				**265,35**	**354982,53**
		НР первого уровня	%	56,4		100,66	134662,44
		НР второго уровня	%	3,6		21,54	28815,51
		Накладные расходы	%	--		122,20	163477,95
		Сметная прибыль	%	8		49,59	66339,70
		Сметная стоимость:				**669,45**	**895586,01**
11	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1337,8000**		**228,57**	**305783,39**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=652,97)	чел-ч	0,0135	18,06	668,59	12074,94
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,40134	825,11	4967,24
		Итого оплата труда:				**12,74**	**17042,18**
11.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	4,013	3377,54	13555,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	4,013	825,11	3311,17
11.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	2,007	3525,73	7075,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	2,007	825,11	1656,00
		Итого эксплуатация машин:				**15,42**	**20630,50**
11.5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	20,468	13341,48	273077,95
		Итого материалов:				**204,12**	**273077,95**
		НР первого уровня	%	56,4		7,18	9611,79
		НР второго уровня	%	3,6		8,49	11354,23
		Накладные расходы	%	--		15,67	20966,02
		Сметная прибыль	%	8		19,54	26139,95
		Сметная стоимость:				**263,78**	**352889,35**
12	**11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции монолитные. Армирование**	**т**	**1,4850**		**9078,26**	**13481,21**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=713,76)	чел-ч	10,67	15,845	730,83	11579,96
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	0,49005	825,11	404,35
		Итого оплата труда:				**8070,24**	**11984,31**
12.3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,33	0,49005	3879,70	1901,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,49005	825,11	404,35
		Итого эксплуатация машин:				**1280,30**	**1901,25**
		НР первого уровня	%	48,5		3914,07	5812,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		467,72	694,57
		Накладные расходы	%	--		4381,79	6506,96
		Сметная прибыль	%	8		1076,80	1599,05
		Сметная стоимость:				**14536,85**	**21587,23**
13	**21-050309-0108 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012**	**м2**	**1337,8000**		**131,26**	**175599,63**
		НР второго уровня	%	3,6		4,73	6321,59
		Накладные расходы	%	--		4,73	6321,59
		Сметная прибыль	%	8		10,88	14553,70
		Сметная стоимость:				**146,86**	**196474,91**
14	**11-120101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**1337,8000**		**78,46**	**104963,69**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	0,0446	59,666	749,93	44745,23
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,53512	825,11	441,53
		Итого оплата труда:				**33,78**	**45186,77**
14. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,53512	1765,47	944,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,53512	825,11	441,53
		Итого эксплуатация машин:				**0,71**	**944,74**
14. 4	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,33445	58564,32	19586,84
14. 5	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,775924	51147,90	39686,88
		Итого материалов:				**44,31**	**59273,72**
		НР первого уровня	%	56,4		19,05	25485,34
		НР второго уровня	%	3,6		3,51	4696,17
		Накладные расходы	%	--		22,56	30181,50
		Сметная прибыль	%	8		8,08	10811,62
		Сметная стоимость:				**109,10**	**145956,81**
15	**11-120101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**1337,8000**		**182,72**	**244441,56**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=787,18)	чел-ч	0,196	262,209	806,01	211342,91
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	5,753	877,50	5047,87
		Итого оплата труда:				**161,75**	**216390,78**
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	3,077	3525,73	10848,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	3,077	825,11	2538,86
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	1,07	3119,97	3339,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,07	1106,72	1184,19
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	1,605	1765,47	2834,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	1,605	825,11	1324,30

1	2	3	4	5	6	7	8
15.6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,072	96,322	17,72	1706,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,00**	**18728,61**
15.7	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	157,86	91,03	14370,03
		Итого материалов:				**10,74**	**14370,03**
		НР первого уровня	%	56,4		91,23	122044,40
		НР второго уровня	%	3,6		9,86	13193,49
		Накладные расходы	%	--		101,09	135237,90
		Сметная прибыль	%	8		22,70	30374,36
		Сметная стоимость:				**306,51**	**410053,81**
16	**21-100403-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**3023,4280**		**356,06**	**1076521,77**
		НР второго уровня	%	3,6		12,82	38754,78
		Накладные расходы	%	--		12,82	38754,78
		Сметная прибыль	%	8		29,51	89222,12
		Сметная стоимость:				**398,39**	**1204498,68**
17	**21-100403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1538,4700**		**392,76**	**604249,48**
		НР второго уровня	%	3,6		14,14	21752,98
		Накладные расходы	%	--		14,14	21752,98
		Сметная прибыль	%	8		32,55	50080,20
		Сметная стоимость:				**439,45**	**676082,66**
18	**11-120101-0401 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**409,6000**		**894,02**	**366190,97**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=769,12)	чел-ч	0,231	94,618	787,52	74513,25
18.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	1,475	895,51	1320,49
		Итого оплата труда:				**185,14**	**75833,74**
18.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,6144	3525,73	2166,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,6144	825,11	506,95
18.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,36864	3119,97	1150,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,36864	1106,72	407,98
18.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0494	20,234	417,71	8452,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
18.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,49152	1765,47	867,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,49152	825,11	405,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**30,85**	**12636,16**
18.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	2,089	13978,98	29201,53
18.9	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	6,05	2478,08	100,82	249840,03
		Итого материалов:				**681,25**	**279041,56**
		НР первого уровня	%	56,4		104,42	42770,23
		НР второго уровня	%	3,6		35,94	14722,60
		Накладные расходы	%	--		140,36	57492,83
		Сметная прибыль	%	8		82,75	33894,70
		Сметная стоимость:				**1117,14**	**457578,51**
19	**21-100403-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**516,0960**		**400,04**	**206459,04**
		НР второго уровня	%	3,6		14,40	7432,53
		Накладные расходы	%	--		14,40	7432,53
		Сметная прибыль	%	8		33,16	17111,33
		Сметная стоимость:				**447,60**	**231002,89**
20	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**163,8400**		**2240,55**	**367091,04**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=713,76)	чел-ч	0,972	159,252	730,83	116386,49
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,442368	825,11	365,00
		Итого оплата труда:				**712,59**	**116751,49**
20.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,32768	3525,73	1155,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,32768	825,11	270,37
20.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,114688	1765,47	202,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0007	0,114688	825,11	94,63
		Итого эксплуатация машин:				**8,29**	**1357,79**
20.5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,933888	262462,71	245110,78
20.6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	19,661	99,96	1965,29
20.7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	6,554	346,48	2270,69
		Итого материалов:				**1521,89**	**249346,76**
		НР первого уровня	%	56,4		401,90	65847,84
		НР второго уровня	%	3,6		95,13	15585,80
		Накладные расходы	%	--		497,03	81433,64
		Сметная прибыль	%	8		219,01	35881,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2956,58**	**484406,66**
21	**12-080101-2706 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей**	**шт.**	**6,0000**		**389,75**	**2338,49**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=713,76)	чел-ч	0,531	3,186	730,83	2328,42
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0048	825,10	3,96
		Итого оплата труда:				**388,73**	**2332,38**
21. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	1765,47	8,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0048	825,11	3,96
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**8,47**
21. 4	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,004	0,024	66,30	1,59
		Итого материалов:				**0,27**	**1,59**
		НР первого уровня	%	59,1		229,74	1378,44
		НР второго уровня	%	3,6		22,30	133,81
		Накладные расходы	%	--		252,04	1512,25
		Сметная прибыль	%	8		51,34	308,06
		Сметная стоимость:				**693,13**	**4158,80**
22	**23-030102-2402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями**	**шт.**	**6,0000**		**9957,07**	**59742,00**
		НР второго уровня	%	3,6		358,45	2150,73
		Накладные расходы	%	--		358,45	2150,73
		Сметная прибыль	%	8		825,24	4951,45
		Сметная стоимость:				**11140,77**	**66845,60**
23	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (примыкания к водоприемным воронкам)**	**м2 покрытия**	**1,5400**		**2240,55**	**3450,44**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=713,76)	чел-ч	0,972	1,497	730,83	1093,96
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,004158	825,11	3,43
		Итого оплата труда:				**712,59**	**1097,40**
23. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00308	3525,73	10,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00308	825,11	2,54
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,001078	1765,47	1,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001078	825,11	0,89
		Итого эксплуатация машин:				**8,29**	**12,76**
23. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,008778	262462,71	2303,90

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1848	99,96	18,47
23. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0616	346,48	21,34
		Итого материалов:				**1521,89**	**2343,71**
		НР первого уровня	%	56,4		401,90	618,93
		НР второго уровня	%	3,6		95,13	146,50
		Накладные расходы	%	--		497,03	765,43
		Сметная прибыль	%	8		219,01	337,27
		Сметная стоимость:				**2956,58**	**4553,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14015729,67**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13955987,25**
Материалы -			Тенге				**2969869,09**
Всего заработная плата -			Тенге				**1653233,36**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9037942,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**1467490,81**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**931539,83**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**535950,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1233878,24**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16657356,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2189,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1653233,36**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**59742,42**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**59742,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**2150,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4951,45**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**66844,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**16724200,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2189,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1653233,36**
		РАЗДЕЛ 3.Прочие					
24	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**12,0000**		**267,85**	**3214,20**
		НР второго уровня	%	3,6		9,64	115,71
		Накладные расходы	%	--		9,64	115,71
		Сметная прибыль	%	8		22,20	266,39
		Сметная стоимость:				**299,69**	**3596,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3214,20
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3214,20
	Транспортные расходы -		Тенге				3214,20
		Накладные расходы -	Тенге				115,71
		Сметная прибыль -	Тенге				266,39
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3596,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3596,30
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				14906299,26
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2373727,46
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				461803,24
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				107880,59
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12067551,36
		- перевозка грузов	Тенге				3214,20
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1405139,45
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16311438,71
	Накладные расходы II уровня		Тенге				587211,79
	ИТОГО:		Тенге				16898650,51
	Сметная прибыль		Тенге				1351892,04
	ИТОГО по смете:		Тенге				18250542,55
	Временные здания и сооружения (1,2%)		Тенге				219006,51
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				18469549,06
	Дополнительные затраты на строительство (2,2%)		Тенге				406330,08
	Итого по сметному расчету		Тенге				18875879,14
	НДС 12%		Тенге				2265105,50
	Всего стоимость СМР		Тенге				21140984,64
	Скидка (К=0,0490509148246474)		Тенге				1036984,64
	Всего стоимость с учетом скидки с НДС		Тенге				20104000,00

Принял (Заказчик):

Технический надзор ТОО «ЭкспоТехСтрой» Кусанов Б.Б.

Руководитель ГККП "Ясли-сад № 30 города Павлодара" отдела образования города Павлодара акимата города Палодара Баймуратова А.Ж.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс" Кусаинов А.Р.