Заказчик - ГККП "Ясли-сад №50 города Павлодара" Отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

Подрядчик - ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Форма 2В

Наименование объекта : Капитальный ремонт мягкой кровли "Ясли сад №50" по адресу: г. Павлодар, ул. Ломова, стр-е 149/1

Основание - Договор подряда: №56 от 11.06.2018 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ (по локальной смете 2-1-1)

за 31 августа 2018 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**12-080101-0201**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли		**1168,53**	**116,69**	**136360**	**59,1** / **80387**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1741	203,44107	668,59	136019	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**136019**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0084	9,815652	34,81	342	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**342**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	11,919006	–	–	
		Итого по материалам				–		
2	**12-080101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**1168,53**	**287,55**	**336006**	**59,1**

							184787
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,34216	399,82422	749,93	299840	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00992	11,59182		12829	
	Итого по заработной плате					**312669**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т (31-050101-01	маш.-ч	0,00992	11,5918176	3119,97	36166	
					1106,72	12829	
	Итого по эксплуатации машин					**36166**	
21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0	0	16210,23	–	
	Итого по материалам					–	
3 11-120101-1402	**Разборка утепления из керамзитового гравия 600 кг/м3 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м3 утеплителя		**841,3416**	**1749,02**	**1471523**	**56,4**
							738228
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,168	1824,02859	668,59	1219527	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,272	228,84492		89388	
	Итого по заработной плате					**1308915**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т (31-050101-01	маш.-ч	0,096	80,7687936	3119,97	251996	
					1106,72	89388	
	Итого по эксплуатации машин					**251996**	
4 11-160801-0101	**Воронки водосточные. Разборка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	воронка		**3**	**978,17**	**2935**	**60,4**
							1580
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	1,032	3,096	837,44	2593	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,024		23	
	Итого по заработной плате					**2616**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,64	1,92	147,49	283	

					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,012	1765,47	21	
					825,11	10	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т (31-050101-01	маш.-ч	0,004	0,012	3119,97	37	
					1106,72	13	
	Итого по эксплуатации машин					**341**	
23-030102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными дет	шт.	0	0	9957,07	–	
21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОС	т	0	0	137456,27	–	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	195385,08	–	
21-130804-0401	Каболка	т	0	0	1009607,69	–	
	Итого по материалам				–		
5 11-120101-1601	**Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением - штукатурка вентшахт, нар. стен/парапеты, тумб под дефлектора на высоту 500 мм**	м2 кровли		**194,27**	**78,46**	**15242**	**56,4**
							3701
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0446	8,66444	749,93	6498	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,07771		64	
	Итого по заработной плате					**6562**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,077708	1765,47	137	
					825,11	64	
	Итого по эксплуатации машин					**137**	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,1126766	51147,9	5763	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар	т	0,00025	0,0485675	58564,32	2844	
	Итого по материалам					**8607**	

6	12-120102-0101	**Окраска известковыми составами за 2 раза по штукатурке - вентшахты, нар. стены/парапеты, тумбы под дефлектора ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2		**340,39**	**325,09**	**110657**	**59,1**
								52092
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,3692	125,67199	700,02	87973	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,20423		169	
		Итого по заработной плате					**88142**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,002	0,68078	34,81	24	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,204234	1765,47	361	
						825,11	169	
		Итого по эксплуатации машин					**385**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00248	0,8441672	25,42	21	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,49	166,7911	83,35	13902	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,68078	84,66	58	
	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,008	2,72312	120,36	328	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,000364	0,12390196	64496,43	7991	
		Итого по материалам					**22300**	
7	**11-130601-0207**	**Очистка щетками поверхности труб и колпаков дефлекторов**	м2		**10,012**	**248,48**	**2488**	**54,2**
								1348
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,34	3,40408	730,83	2488	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**2488**	

8	**12-120103-0212**	**Трубы чугунные. Окраска масляными составами за два раза**	м2		**4,988**	**416,96**	**2080**	**59,1**
								1024
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,501	2,49899	693,24	1732	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0005		–	
		Итого по заработной плате					**1732**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004988	1765,47	1	
						825,11	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,004988	84,66	0	
	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,16	0,79808	433,68	346	
		Итого по материалам					**346**	
9	**12-120103-0203**	**Окраска масляными составами за два раза колпаков дефлекторов**	м2		**5,024**	**336,94**	**1693**	**59,1**
								681
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,31	1,55744	740,07	1153	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0005		–	
		Итого по заработной плате					**1153**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,001	0,005024	34,81	0	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0005024	1765,47	1	
						825,11	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,005024	84,66	0	
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,098	0,492352	381,66	188	
	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,161	0,808864	433,68	351	

	Итого по материалам					**539**	
10 11-160801-0101	**Воронки водосточные. Установка**	воронка		**3**	**12522,2**	**37567**	**60,4**
							3950
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	2,58	7,74	837,44	6482	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06		58	
	Итого по заработной плате					**6540**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	1,6	4,8	147,49	708	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	1765,47	53	
					825,11	25	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т (31-050101-01	маш.-ч	0,01	0,03	3119,97	94	
					1106,72	33	
	Итого по эксплуатации машин					**855**	
23-030102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными дет	шт	1	3	9957,07	29871	
21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОС	т	0,00016	0,00048	137456,27	66	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00057	195385,08	111	
21-130804-0401	Каболка	т	0,00006	0,00018	1009607,69	182	
	Итого по материалам					**30230**	
11 11-120101-1504	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	руемой поверхности		**1168,53**	**201,86**	**235878**	**56,4**
							46584
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,093	108,67329	749,93	81497	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	1,05168		1098	
	Итого по заработной плате					**82595**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0086	10,049358	417,71	4198	

					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,233706	1765,47	413	
					825,11	193	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,817971	3119,97	2552	
					1106,72	905	
	Итого по эксплуатации машин					**7163**	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	0,8	934,824	100,82	94249	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,701118	51147,9	35861	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар	т	0,00025	0,2921325	58564,32	17109	
	Итого по материалам					**147219**	
12 11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой - 150 мм**	пляемого покрытия		**1168,53**	**4519,85**	**5281584**	**56,4**
							222227
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,403	470,91759	815,87	384208	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	9,6988		9813	
	Итого по заработной плате					**394021**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	21,500952	417,71	8981	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,271884	1765,47	5776	
					825,11	2700	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	6,426915	3119,97	20052	
					1106,72	7113	
	Итого по эксплуатации машин					**34809**	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	2,01	2348,7453	100,82	236801	
21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом свя	м3	0,1545	180,537885	25335,36	4573992	

21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,6777474	51147,9	34665	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар	т	0,00025	0,2921325	58564,32	17109	
	Итого по материалам					**4862567**	
13 11-120101-1304	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо, на каждый последующий слой - 70 мм**	пляемого покрытия		**1168,53**	**2103,33**	**2457809**	**56,4**
							173297
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,312	364,58136	815,87	297451	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	9,6988		9813	
	Итого по заработной плате					**307264**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,271884	1765,47	5776	
					825,11	2700	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	6,426915	3119,97	20052	
					1106,72	7113	
	Итого по эксплуатации машин					**25828**	
21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом свя	м3	0,0721	84,251013	25335,36	2134530	
	Итого по материалам					**2134530**	
14 11-120101-1402	**Устройство разуклонок из гравия керамзитового**	м3 утеплителя		**294,53**	**2929,33**	**862777**	**56,4**
							353195
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,71	798,1763	668,59	533653	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	100,1402		92579	
	Итого по заработной плате					**626232**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т (31-050101-01	маш.-ч	0,12	35,3436	3119,97	110271	
					1106,72	39115	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	64,7966	3377,54	218853	

					825,11	53464	
	Итого по эксплуатации машин					**329124**	
15 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		**1168,53**	**504,65**	**589703**	**56,4**
							118886
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,243	283,95279	668,59	189848	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	22,66948		20942	
	Итого по заработной плате					**210790**	
31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием пода	маш.-ч	0,0236	27,577308	140,33	3870	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т (31-050101-01	маш.-ч	0,0068	7,946004	3119,97	24791	
					1106,72	8794	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	14,723478	3377,54	49729	
					825,11	12148	
	Итого по эксплуатации машин					**78390**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	44,988405	25,42	1144	
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	0,044	51,41532	153	7867	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	35,757018	1748,78	62531	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0153	17,878509	13978,98	249923	
	Итого по материалам					**321465**	
16 11-060301-0410	**Армирование стяжек выравнивающих цементных**	т		**1,1685**	**225454,09**	**263443**	**48,5**
							5194
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	11,6	13,5546	759,18	10290	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,44403		419	
	Итого по заработной плате					**10709**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,25707	1765,47	454	
					825,11	212	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,18696	3119,97	583	
					1106,72	207	
	Итого по эксплуатации машин					**1037**	
21-050309-0104	Сетки арматурные сварные из арматурной провол	м2	1000	1168,5	215,76	252116	
	Итого по материалам					**252116**	
17 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;**	м2 стяжки		**1168,53**	**237,72**	**277779**	**56,4**
							8674
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0135	15,77516	668,59	10547	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	5,25839		4832	
	Итого по заработной плате					**15379**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т (31-050101-01	маш.-ч	0,0015	1,752795	3119,97	5469	
					1106,72	1940	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	3,50559	3377,54	11840	
					825,11	2892	
	Итого по эксплуатации машин					**17309**	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0153	17,878509	13978,98	249923	
	Итого по материалам					**249923**	
18 11-120101-1602	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м2 кровли		**1168,53**	**227,25**	**265549**	**56,4**
							14056

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,028	32,71884	749,93	24537	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,46741		386	
	Итого по заработной плате					**24923**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,467412	1765,47	825	
					825,11	386	
	Итого по эксплуатации машин					**825**	
21-130104-1002	Эмульсия битумная для гидроизоляционных рабо	т	0,00045	0,5258385	456770,28	240187	
	Итого по материалам					**240187**	
19 11-120101-0505	**Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов**	м ендовы		**227,2298**	**1202,62**	**273271**	**56,4**
							10904
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,1088	24,7226	759,18	18769	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,72714		564	
	Итого по заработной плате					**19333**	
32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0416	9,45275968	17,72	168	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2272298	1765,47	401	
					825,11	187	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,3408447	3119,97	1063	
					1106,72	377	
	Итого по эксплуатации машин					**1632**	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,24	54,535152	91,03	4964	
21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-20	кг	0,24	54,535152	346,81	18913	
21-100403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	1,15	261,31427	400,04	104536	
21-100403-1005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	1,15	261,31427	476,27	124456	

	Итого по материалам					**252869**	
20 11-120101-0603	**Швы температурно-усадочные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов**	ормационных швов		**218,63**	**2353,52**	**514550**	**56,4**
							64737
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,6796	148,58095	768,42	114173	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,96197		609	
	Итого по заработной плате					**114782**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,235	51,37805	13,78	708	
					–	–	
32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0718	15,697634	17,72	278	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,240493	1765,47	425	
					825,11	198	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,371671	3119,97	1160	
					1106,72	411	
	Итого по эксплуатации машин					**2571**	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	1,357	296,68091	91,03	27007	
21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-20	кг	0,48	104,9424	346,81	36395	
21-100403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	1,49	325,7587	400,04	130317	
21-100403-1005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	1,96	428,5148	476,27	204089	
	Итого по материалам					**397808**	
21 11-120101-0408	**Примыкания к парапетам, вентканалам и трубам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	примыканий		**388,55**	**1918,03**	**745250**	**56,4**

01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,4508	175,15834	740,07	129629
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,74848		1084
	Итого по заработной плате					**130713**
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	31,8611	13,78	439
					–	–
32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	24,24552	17,72	430
					–	–
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	24,47865	21,1	516
					–	–
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,018	6,9939	178,77	1250
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,427405	1765,47	755
					825,11	353
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,660535	3119,97	2061
					1106,72	731
	Итого по эксплуатации машин					**5451**
21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальнь	шт.	1,66	644,993	14,53	9372
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,59	229,2445	91,03	20868
21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-20	кг	0,24	93,252	346,81	32341
21-100403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	0,65	252,5575	400,04	101033
21-100403-1005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	0,85	330,2675	476,27	157297
21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГС	кг	0,067	26,03285	1822,58	47447
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0051	1,981605	13978,98	27701

21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70	т	0,00013	0,0505115	200978,79	10152	
21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0,002	0,7771	262462,71	203960	
	Итого по материалам					**610171**	
22 11-120101-0208	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли		**1168,53**	**1636,64**	**1912462**	**56,4**
							98530
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,18	210,3354	806,01	169532	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	5,02468		5166	
	Итого по заработной плате					**174698**	
32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069	80,62857	17,72	1429	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	1,402236	1765,47	2476	
					825,11	1157	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0031	3,622443	3119,97	11302	
					1106,72	4009	
	Итого по эксплуатации машин					**15207**	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,118	137,88654	91,03	12552	
21-100403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	2,3	2687,619	400,04	1075155	
21-100403-1005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	1,15	1343,8095	476,27	640016	
	Итого по материалам					**1727723**	
23 11-200701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;**	зонт		**10**	**2232,6**	**22326**	**60,4**
							1851

01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,378	3,78	787,52	2977	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,105		87	
	Итого по заработной плате					**3064**	
31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до	маш.-ч	0,0945	0,945	65,54	62	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,0525	0,525	147,49	77	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,105	1765,47	185	
					825,11	87	
	Итого по эксплуатации машин					**324**	
21-130210-0201	Детали крепления	т	0	0	–	–	
23-050301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для	шт.	1	10	1826,03	18260	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,0004	195385,08	78	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,00018	0,0018	381819,66	687	
	Итого по материалам					**19025**	
24 41-310104-0501	**Мусор строительный (в том числе остаток демонтированного керамзитового гравия (866,582-303,335). Погрузка**	т		**393,1028**	**73**	**28697**	–
25 41-010101-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		**393,1028**	**681,4**	**267860**	–
26 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** орных конструкций			**138**	**1296,78**	**178956**	**62,1**
							69377

01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,03	142,14	778,28	110625	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	1,3248		1093	
	Итого по заработной плате					**111718**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	1,3248	3525,73	4671	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	1093	
						4671	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	138	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,033	4,554	13978,98	63660	
	Итого по материалам					**63660**	
27 21-040111-9912	**Плиты парапетные железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93К=0,040;**	м3		**5,52**	**58982,37**	**325583**	–
28 11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		**188**	**740,99**	**139306**	**56,4**
							75558
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,972	182,736	730,83	133549	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,5076		419	
	Итого по заработной плате					**133968**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,5076	1765,47	896	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	419	
						896	
21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной ст	кг	0,12	22,56	99,96	2255	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС	кг	0,04	7,52	346,48	2606	
	Итого по материалам					**4861**	
29 21-050104-0106	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	т		**0,76145**	**262462,71**	**199852**	–

Итого прямые затраты по смете	**16 959 189**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 975 590
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	815 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251 435
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 871 581
- перевозка грузов, тенге	296 557
Накладные расходы I уровня, тенге	2 404 572
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	19 363 761
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	697 095
Итого, тенге	20 060 856
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 604 868
Итого по смете на подряд, тенге	**21 665 724**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	433 314
Итого	22 099 038,00
Скидка	99 038,00
Итого с учётом скидки	22 000 000,00
Налог на добавленную стоимость (12 %)	2 640 000,00
Всего по сметному расчету	**24 640 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГККП "Ясли-сад №50 города Павлодара"
Отдела образования города Павлодара,
акимата города Павлодара

_____ **Естаева Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО "СтройСервисГарант"

_____ **Дерягин М.В.**

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "ВЕК-TEMIR Құрылыс"

_____ **Кусаинов А.Р.**