Заказчик - ГККП "Ясли-сад №33 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

Подрядчик - ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Форма 2В

Наименование объекта : Капитальный ремонт мягкой кровли "Ясли сад №33" по адресу: г. Павлодар

Основание - Договор подряда: №34 от 30.03.2018 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ (по локальной смете 2-1-1)

за 18 июля 2018 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы										
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	1124,74	116,69	0,29	131250	329	77374	0,1741	195,81723
		м2 кровли		116,4	–	130921	–	59,1	–	–
2	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1124,74	256,83	0,23	288862	258	170565	0,34216	384,84104
		м2		256,6	–	288604	–	59,1	0,00992	11,15742
3	11-120101-1402	Демонтаж керамзита ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	74,2	2382,41	932,91	176775	69222	70052	2,168	160,8656
		м3 утеплителя		1449,5	224,42	107553	16652	56,4	0,272	20,1824
4	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка карнизных свесов	161,4	60,89	0,04	9827	7	5804	0,091	14,6874
		м		60,84	–	9820	–	59,1	–	–
5	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	12	662,25	417,17	7947	5006	2902	0,3112	3,7344
		шт. сборных конструкций		245,08	144,33	2941	1732	62,1	0,17488	2,09856
6	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	51,2	416		21299				

		т							
7	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	51,2	157,47		8062			
		т							
	Раздел 2 Монтажные работы								
8	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	1124,74	275,44	4,69	309799	5270	33784	0,0694	78,05696
		м2 изолируемой поверхности		52,04	1,21	58537	1364	56,4	0,0021	2,36195
9	12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике (минплита ППЖ-160, толщ. 50-200 мм)	1124,74	386,74	14,15	434978	15920	89419	0,1901	213,81307
		м2		130,61	3,91	146907	4394	59,1	0,0051	5,73617
10	29-120000-2300(п	Плита из минеральной ваты на сиентетическом связующем теплоизоляционная ППЖ-160 ("ИЗОМАРКЕТ АСТАНА") (ц/о=22000/1,12)К=1,030;	254,822	19643		5005469				
		м3								
11	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	1124,74	654,96	0,29	736663	323	213206	0,4277	481,0513
		м2		320,75	–	360755	–	59,1	0,0124	13,94678
12	12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным (вент канал)	80,4	834,76	1,94	67115	156	4981	0,1445	11,6178
		м		103,83	1	8348	80	59,1	0,0013	0,10452
13	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Устройство	80,4	2240,52	8,28	180138	666	32313	0,972	78,1488
		м2 покрытия		710,36	2,23	57113	179	56,4	0,0027	0,21708
14	21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 (-4х40)	0,0644	200979,23		12943				
		т								
15	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	1124,74	1221,96	4	1374386	4499	71380	0,138	155,21412
		м2 кровли		111,23	1,3	125104	1457	56,4	0,0029	3,26175

16	12-080101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	161,4	1080,11	2,65	174329	428	14694	0,2125	34,2975
		м		152,68	1,36	24643	220	59,1	0,0018	0,29052
17	12-080101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	4,8	933,96	1,67	4483	8	303	0,1478	0,70944
		м		106,25	0,63	510	3	59,1	0,001	0,0048
18	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство (150х110х3000)	162	206,32	3,15	33424	510	18682	0,278	45,036
		м желобов		203,17	1,3	32914	210	56,4	0,0025	0,405
19	29-030101-2399(пр	Желоб водосточный 150х100х3000 мм(ц/о=5299/1,12)	54	4731		255474				
		шт								
20	29-030101-2401(пр	Держатель желоба 150х110 (ц/о=914/1,12)	270	816		220320				
		шт								
21	29-030101-2402(пр	Заглушка желоба 150х110 правая (ц/о 887/1,12)	10	792		7920				
		шт								
22	29-030101-2402(пр	Заглушка желоба 150х110 левая (ц/о 887/1,12)	10	792		7920				
		шт								
23	11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	14	2511,93	253,64	35167	3551	18340	2,58	36,12
		воронка		2160,57	8,29	30248	116	60,4	0,02	0,28
24	29-000001-1102(пр	Воронки выпускные, 110х102=2010/1,12	14	1795		25130				
		шт								
25	12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей (110х2000)	84	289,12	–	24286	–	14353	0,3504	29,4336
		м труб		289,12	–	24286	–	59,1	–	–
26	29-030101-2405(пр	Труба водосточная 100х2000 (ц/о = 4281/1,12)	42	3822		160524				
		шт								
27	29-030101-2405(пр	Держатель трубы 100 (ц/о = 1227/1,12)	42	1096		46032				
		шт								
28	29-030101-2404(пр	Колено трубы 100 (60 градусов) (ц/о = 1514/1,12)	42	1352		56784				
		шт								
29	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка (Плиты покрытия вент. каналов)	12	975,5	490,25	11706	5883	3789	0,389	4,668
		шт. сборных конструкций		306,33	202,08	3676	2425	62,1	0,2186	2,6232

30 21-040111-9912	Плиты ПТ 12.5-8.6 СТ РК 961-93	м3	0,456	58982,37	26896

Всего прямые затраты	**9855908**	**1928**
		63
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 412 880	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 036	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 832	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 301 631	
- перевозка грузов, тенге	29 361	
Накладные расходы I уровня, тенге	841 941	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 697 849	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	385 123	
Итого, тенге	11 082 972	
Сметная прибыль (8 %), тенге	886 638	
Всего	**11 969 610**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	143 635	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**12 113 245,00**	
Скидка	**614 245,00**	
Итого с учетом скидки	**11 499 000,00**	
Налог на добавленную стоимость (12%)	**1 379 880,00**	
Всего по сметному расчету	**12 878 880,00**	

Заказчик:
Руководитель
ГККП "Ясли-сад №33 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
акимата города Павлодара

_____ **Исабекова А.Е.**

Технический надзор:
ТОО "СтройСервисГарант"

_____ **Дерягин М.В.**

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "ВЕК-ТЕМІР Құрылыс"

_____ **Кусаинов А.Р.**