чик - ГККП "Ясли-сад №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

дчик - ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Форма 2В

енование объекта : Капитальный ремонт мягкой кровли "Ясли сад №1" по адресу: г. Павлодар, ул. Кутузова, 87/1

вание - Договор подряда: №28 от 30.03.2018 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ (по локальной смете 2-1-1)

за 20 июня 2018 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы									
12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	1176,4	116,69	0,29	137279	344	80929	0,1741	204,81124
	м2 кровли		116,4	–	136935	–	59,1	–	–
12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1176,4	256,83	0,23	302130	270	178399	0,34216	402,51702
	м2		256,6	–	301860	–	59,1	0,00992	11,66989
12-080101-0401	Разборка карнизных свесов	176,2	60,88	0,04	10727	7	6336	0,091	16,0342
	м		60,84	–	10720	–	59,1	–	–
12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	18	193,56	1,33	3484	24	2045	0,2875	5,175
	м2 кровли		192,22	–	3460	–	59,1	–	–
41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	12,36	416		5142				
	т								

41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	12,36	553,44		6841				
	т								
Раздел 2 Монтажные работы									
12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике (минплита ППЖ-160, толщ. 50-200 мм)	1176,4	144,77	14,15	170305	16651	93525	0,1901	223,63364
	м2		130,61	3,91	153654	4595	59,1	0,0051	5,99964
29-120000-2300(п	Плита минерал. ваты на синтетическом связующем теплоизоляционная ППЖ-160 (ТОО "ИЗОМАРКЕТ АСТАНА")(ц/о=22000/1,12)К=1,030;	186,43	19643		3662044				
	м3								
11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	1176,4	48,06	0,71	56536	831	14151	0,028	32,9392
	м2 кровли		21	0,33	24702	388	56,4	0,0004	0,47056
12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (толщ. 30 мм)	1176,4	654,96	0,29	770498	338	222998	0,4277	503,14628
	м2		320,74	–	377324	–	59,1	0,0124	14,58736
12-080101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	93,6	933,78	1,49	87402	139	5917	0,1478	13,83408
	м		106,2	0,76	9940	71	59,1	0,001	0,0936
12-080101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	176,2	1080,11	2,66	190316	468	16042	0,2125	37,4425
	м		152,68	1,36	26903	240	59,1	0,0018	0,31716
11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	73,4	2233,49	1,24	163938	91	29431	0,972	71,3448
	м2 покрытия		710,37	0,57	52141	42	56,4	0,0027	0,19818

11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	73,4	1040,59	22,55	76379	1655	13811	0,42	30,828
	м примыканий		330,76	2,85	24278	209	56,4	0,0053	0,38902
21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,08783	200979,23		17652				
	т								
21-100403-1204	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97К=1,890;	138,726	500,47		69428				
	м2								
11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство (51х3,0 м)	174	219,83	3,14	38251	547	20065	0,278	48,372
	м желобов		203,17	1,29	35352	225	56,4	0,0025	0,435
12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	102	289,33	0,22	29512	22	17429	0,3504	35,7408
	м труб		289,12	–	29490	–	59,1	–	–
29-030101-2405(пр	Труба водосточная 100х2000	34	3822		129948				
	шт								
29-030101-2401(пр	Желоб водосточный 3000	58	4055		235190				
	шт								
11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	12	2451,33	253,67	29416	3044	15720	2,58	30,96
	воронка		2160,58	8,25	25927	99	60,4	0,02	0,24
29-000001-1102(пр	Воронки водоприемные, д. 180мм	12	1795		21540				
	шт								
29-030101-2401(пр	Держатель желоба 125х100 мм	292	816		238272				
	шт								
29-030101-2405(пр	Держатель трубы д. 100 мм	51	1096		55896				
	шт								
29-030101-2404(пр	Колено трубы д. 180 мм	18	1352		24336				
	шт								

26	29-030101-2406(пр	Колено трубы сливное д. 180 мм	18	1725		31050			
		шт							
27	11-061801-0101	Перекрытия толщиной до 12 см. Возведение в мелкощитовой опалубке (карнизный свес ремонт) (применит)	3,264	18921,26	–	61759	–	1810	1,71	5,58144
		м2 конструкций перекрытий		1143,38	–	3732	–	48,5	0,15	0,4896
		Всего прямые затраты				**6625271**				**1662**
										35
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 216 418				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 431				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 869				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 372 439				
		- перевозка грузов, тенге				11 983				
		Накладные расходы I уровня, тенге				718 608				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 343 879				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				264 380				
		Итого, тенге				7 608 259				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				608 661				
		Всего				**8 216 920**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				98 603				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**8 315 523,00**				
		Скидка				**386 448,41**				
		Итого с учетом скидки				**7 929 074,59**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**951 488,95**				
		Всего по сметному расчету				**8 880 563,54**				

Заказчик:
Руководитель
ГККП "Ясли-сад №1 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
акимата города Павлодара

_____ **Омарова А.А.**

Технический надзор:
ТОО"СтройсервисГарант"

_____ **Дерягин М.В**

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

_____ **Кусаинов А.Р.**