зчик - ГККП "Ясли-сад №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

ядчик - ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Форма 2В

енование объекта : Капитальный ремонт мягкой кровли "Ясли сад №1" по адресу: г. Павлодар, ул. Кутузова, 87/1

вание - Договор подряда: №28 от 30.03.2018 г.

## АКТ №2

### приемки выполненных работ (по локальной смете 2-1-1(А))

### за 20 июня 2018 г.

| Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11-070512-0111 | Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8; | 65 | 1037,43 | 27,08 | 67433 | 1760 | 26142 | 0,824 | 53,56 |
| | *шт. сборных конструкций* | | 641,31 | 6,34 | 41685 | 412 | 62,1 | 0,00768 | 0,4992 |
| 11-070512-0111 | Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка | 65 | 1296,78 | 33,85 | 84291 | 2200 | 32678 | 1,03 | 66,95 |
| | *шт. сборных конструкций* | | 801,63 | 7,92 | 52106 | 515 | 62,1 | 0,0096 | 0,624 |
| 21-040111-9912 | Плиты парапетные железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 | 2,8 | 58982,37 | | 165151 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | 31,2 | 2240,51 | 8,3 | 69904 | 259 | 12539 | 0,972 | 30,3264 |
| | *м2 покрытия* | | 710,35 | 2,21 | 22163 | 69 | 56,4 | 0,0027 | 0,08424 |
| 12-030101-0201 | Вентшахты. Разборка каменной кладки | 1,12 | 17084,82 | 3105,36 | 19135 | 3478 | 10121 | 21,241 | 23,78992 |
| | *м3 кладки* | | 13979,46 | 1311,61 | 15657 | 1469 | 59,1 | 1,535 | 1,7192 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11-080201-0109 | Вентшахты . Кладка из кирпича Б/У | 1,12 | 9008,93 | 1269,64 | 10090 | 1422 | 2581 | 5,95 | 6,664 |
| | | *м3 кладки* | | 4238,39 | 297,32 | 4747 | 333 | 50,8 | 0,36 | 0,4032 |
| 7 | 11-150207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное вентшахты | 10 | 1481,5 | 22,4 | 14815 | 224 | 5021 | 1,15 | 11,5 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 905,6 | 10,7 | 9056 | 107 | 54,8 | 0,0144 | 0,144 |
| 3 | 11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | 24 | 2240,58 | 8,29 | 53774 | 199 | 9646 | 0,972 | 23,328 |
| | | *м2 покрытия* | | 710,38 | 2,25 | 17049 | 54 | 56,4 | 0,0027 | 0,0648 |
| 9 | 11-120101-0104 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя | 1176,4 | 1808,07 | 14 | 2127019 | 16469 | 107321 | 0,196 | 230,5744 |
| | | *м2 кровли* | | 157,98 | 3,77 | 185845 | 4440 | 56,4 | 0,0043 | 5,05852 |
| 0 | 11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 1,18695 | 196925,73 | 887,99 | 233741 | 1054 | 5276 | 11,6 | 13,76862 |
| | | *т* | | 8806,61 | 358,06 | 10453 | 425 | 48,5 | 0,38 | 0,45104 |
| 1 | 12-080101-1402 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | 18 | 430,06 | 7,72 | 7741 | 139 | 1460 | 0,1959 | 3,5262 |
| | | *м2* | | 133,39 | 3,89 | 2401 | 70 | 59,1 | 0,0051 | 0,0918 |
| 2 | 11-120101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | 18 | 515,17 | 14,22 | 9273 | 256 | 4465 | 0,5663 | 10,1934 |
| | | *м2 кровли* | | 435,17 | 4,67 | 7833 | 84 | 56,4 | 0,0045 | 0,081 |
| 3 | 21-100104-0212 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150; | 20,7 | 1930,61 | | 39964 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2902331** | | | | **474** |
| | | | | | | | | | | **9** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 368 995 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 27 460 | | | | |

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 7 978 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 505 876 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 217 250 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 3 119 582 |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 112 305 |
| Итого, тенге | 3 231 887 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 258 551 |
| **Всего** | **3 490 438** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 41 885 |
| **Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.** | **3 532 323,00** |
| **Скидка** | **161 397,59** |
| **Итого с учетом скидки** | **3 370 925,41** |
| **Налог на добавленную стоимость (12%)** | **404 511,05** |
| **Всего по сметному расчету** | **3 775 436,46** |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**ГККП "Ясли-сад №1 города Павлодара"**
**отдела образования города Павлодара,**
**акимата города Павлодара**

_____ **Омарова А.А.**

**Подрядчик:**
**Руководитель**
**ТОО "ВЕК-TEMIR Құрылыс"**

_____**Кусаинов А.Р.**

**Технический надзор:**
**ТОО"СтройсервисГарант"**

_____**Дерягин М.В**