Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на право хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт рулонной кровли зданий РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КООЗ МН№ HR по Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт рулонной кровли зданий РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КООЗ МН№ HR по Павлодарской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 461 от 17.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за _____ ноября 2019 год

на Кровля

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Кровля (здание В)											
1.1 Кровля											
1	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	468	326,6	14,07	152851	6586	85363	58023	227744
					130,13	4,63	60902	2166	–	16870	

2	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	468	103,98	6,66	48661	3119	17971	26316	80975
					58,91	2,21	27571	1033	–	5998	
3	2110-0403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97								
			м2	538,2	408		219586		219586	–	237153
					–		–		–	17567	
4	2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			м2	1076,4	670		721188		721188	–	778883
					–		–		–	57695	
5	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %								
			м2 стяжки	468	607,63	99,03	284369	46348	141697	98725	413742
					205,82	23,47	96324	10986	–	30648	
6	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %								
			м2 стяжки	7020	17,95	1,47	125997	10290	110356	7267	143925
					0,76	0,36	5351	2548	–	10661	

7	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,234	13799,15	1333,33	3229	312	7	2764	6472
					12435,9	542,74	2910	127	–	479	
8	2108-0102-0418	Сетки полимерные сварные для армирования строительных конструкций и элементов с квадратными ячейками размерами 60 мм х 60 мм, прочностью при растяжении вдоль полотна 50 кН/м и поперек полотна 50 кН/м СС 60х60-50/50 СТ РК 2433-2013	м2	468	443		207324		207324	–	223910
					–		–		–	16586	
1.2 Примыкания											
9	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком (520мм - фартук) НР = 92 %	м примыканий	4,5	930,67	25,33	4188	114	1980	1955	6634
					465,33	6,89	2094	31	–	491	
10	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01287	313967		4041		4041	–	4364
					–		–		–	323	
11	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00588	276039		1623		1623	–	1753
					–		–		–	130	

12	2110-0403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97								
			м2	4,08	408		1665		1665	–	1798
					–		–		–	133	
13	2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			м2	3,12	670		2090		2090	–	2257
					–		–		–	167	
14	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %								
			м2 покрытия	15,84	1023,74	13,57	16216	215	420	14381	33045
					983,65	3,22	15581	51	–	2448	
15	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80								
			т	0,08712	313967		27353		27353	–	29541
					–		–		–	2188	
16	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком (740мм.-фартук) НР = 92 %								
			м примыканий	24,75	929,9	25,05	23015	620	10881	10751	36467
					465,21	6,95	11514	172	–	2701	

17 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10148	313967	31861	31861	–	34410
				–	–	–	2549	
18 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02856	276039	7884	7884	–	8515
				–	–	–	631	
19 2110-0403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	21,0375	408	8583	8583	–	9270
				–	–	–	687	
20 2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	16,0875	670	10779	10779	–	11641
				–	–	–	862	

Итого по разделу 1	**2 292 499**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	222 247
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 114
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 612 652
Накладные расходы, тенге	220 182
Сметная прибыль (8 %), тенге	169 814

Раздел 2 Кровля (здание Б)

2.1 Кровля

22	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %								
			м2 кровли	197	326,61	14,08	64342	2773	35933	24424	95867
					130,13	4,63	25636	912	–	7101	
23	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	197	103,98	6,66	20484	1313	7565	11078	34087
					58,91	2,21	11606	435	–	2525	
24	2110-0403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97								
			м2	226,55	408		92432		92432	–	99827
					–		–		–	7395	
25	2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			м2	453,1	670		303577		303577	–	327863
					–		–		–	24286	

26	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	197	607,62	99,03	119701	19509	59645	41557	174159
					205,82	23,47	40547	4624	–	12901	
27	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	2955	17,95	1,47	53038	4332	46453	3060	60586
					0,76	0,36	2253	1073	–	4488	
28	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0985	13796,95	1329,95	1359	131	3	1163	2724
					12436,55	538,07	1225	53	–	202	
29	2108-0102-0418	Сетки полимерные сварные для армирования строительных конструкций и элементов с квадратными ячейками размерами 60 мм х 60 мм, прочностью при растяжении вдоль полотна 50 кН/м и поперек полотна 50 кН/м СС 60х60-50/50 СТ РК 2433-2013	м2	197	443		87271		87271	–	94253
					–		–		–	6982	
30	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	11,47	202,09	11,33	2318	130	211	1469	4090
					172,36	5,49	1977	63	–	303	
32	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	0,8	1482,5	23,75	1186	19	9	1050	2415
					1447,5	11,25	1158	9	–	179	

35	1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	4,95	147,27	2,83	729	14	15	509	1337
					141,41	1,41	700	7	–	99	
36	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01247	313967		3915		3915	–	4228
					–		–		–	313	
37	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	11,47	728,95	20,49	8361	235	1033	6601	16159
					618,4	7,15	7093	82	–	1197	
	2.2 Примыкания										
39	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	20,66	1023,72	13,55	21150	280	548	18758	43101
					983,64	3,24	20322	67	–	3193	
40	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11363	313967		35676		35676	–	38530
					–		–		–	2854	
41	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком (740мм.-фартук) НР = 92 %	м примыканий	32,28	929,93	25,03	30018	808	14193	14022	47563
					465,21	6,94	15017	224	–	3523	
42	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13235	313967		41554		41554	–	44878
					–		–		–	3324	

43	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03672	276039	10136	10136	–	10947
					–	–	–	811	
44	2110-0403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	27,438	408	11195	11195	–	12091
					–	–	–	896	
45	2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	20,982	670	14058	14058	–	15183
					–	–	–	1125	

Итого по разделу 2	**1 129 888**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 534
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 544
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	765 422
Накладные расходы, тенге	123 691
Сметная прибыль (8 %), тенге	83 697

Раздел 3 Кровля (здание Д)

3.1 Кровля

46	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %								
			м2 кровли	124,5	326,6	14,07	40662	1752	22709	15436	60586
					130,13	4,63	16201	577	–	4488	
47	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	124,5	103,98	6,67	12946	830	4781	7001	21543
					58,92	2,21	7335	275	–	1596	
48	2110-0403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97								
			м2	143,175	408		58415		58415	–	63088
					–		–		–	4673	
49	2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			м2	286,35	670		191855		191855	–	207203
					–		–		–	15348	
50	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %								
			м2 стяжки	124,5	607,63	99,04	75650	12330	37695	26263	110066
					205,82	23,47	25625	2922	–	8153	

51	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %								
			м2 стяжки	1867,5	17,95	1,47	33519	2737	29358	1934	38289
					0,76	0,36	1424	678	–	2836	
52	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %								
			т	0,0623	13820,22	1348,31	861	84	2	736	1725
					12439,81	545,75	775	34	–	128	
53	2108-0102-0418	Сетки полимерные сварные для армирования строительных конструкций и элементов с квадратными ячейками размерами 60 мм х 60 мм, прочностью при растяжении вдоль полотна 50 кН/м и поперек полотна 50 кН/м СС 60х60-50/50 СТ РК 2433-2013								
			м2	124,5	443		55154		55154	–	59566
					–		–		–	4412	
	3.2 Примыкания										
54	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство слива - 640 мм НР = 92 %								
			м2 покрытия	12,256	1023,74	13,54	12547	166	325	11128	25569
					983,68	3,26	12056	40	–	1894	
55	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80								
			т	0,06741	313967		21165		21165	–	22858
					–		–		–	1693	
56	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком (740мм.-фартук) НР = 92 %								
			м примыканий	19,15	929,97	25,12	17809	481	8419	8318	28217

				465,22	6,89	8909	132	–	2090	
57	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,07852	313967		24653	24653	–	26625
					–		–	–	1972	
58	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02176	276039		6007	6007	–	6488
					–		–	–	481	
59	2110-0403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	16,2775	408		6641	6641	–	7172
					–		–	–	531	
60	2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	12,4475	670		8340	8340	–	9007
					–		–	–	667	
		Итого по разделу 3					**688 002**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					72 325			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 380			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 658			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					475 519			
		Накладные расходы, тенге					70 816			

	Сметная прибыль (8 %), тенге					50 962				

Раздел 4 Кровля (здание Е)

4.1 Кровля

61 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %									
		м2 кровли	188,8	326,6	14,07	61662	2656	34437	23407	91875
				130,13	4,62	24569	873	–	6806	
62 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %									
		м2 кровли	188,8	103,98	6,66	19631	1258	7250	10617	32668
				58,91	2,21	11123	417	–	2420	
63 2110-0403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97									
		м2	217,12	408		88585		88585	–	95672
				–		–		–	7087	
64 2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97									
		м2	434,24	670		290941		290941	–	314216
				–		–		–	23275	

65	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	188,8	607,63	99,03	114720	18697	57164	39827	166911
					205,82	23,47	38859	4431	–	12364	
66	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	2832	17,95	1,47	50830	4151	44520	2932	58063
					0,76	0,36	2159	1028	–	4301	
67	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0944	13802,97	1334,75	1303	126	3	1115	2611
					12436,44	540,25	1174	51	–	193	
68	2108-0102-0418	Сетки полимерные сварные для армирования строительных конструкций и элементов с квадратными ячейками размерами 60 мм х 60 мм, прочностью при растяжении вдоль полотна 50 кН/м и поперек полотна 50 кН/м СС 60х60-50/50 СТ РК 2433-2013	м2	188,8	443		83638		83638	–	90329
					–		–		–	6691	
4.2 Примыкания											
69	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство слива - 640мм НР = 92 %	м2 покрытия	18,88	1023,78	13,56	19329	256	501	17143	39390
					983,69	3,28	18572	62	–	2918	
70	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10384	313967		32602		32602	–	35210
					–		–		–	2608	

71	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком (740мм.-фартук) НР = 92 %	м примыканий	29,5	929,93	25,02	27433	738	12971	12814	43467
					465,22	6,92	13724	204	–	3220	
72	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,12095	313967		37974		37974	–	41012
					–		–		–	3038	
73	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	276039		9385		9385	–	10136
					–		–		–	751	
74	2110-0403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,075	408		10231		10231	–	11049
					–		–		–	818	
75	2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	19,175	670		12847		12847	–	13875
					–		–		–	1028	

Итого по разделу 4	**1 046 484**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 180
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 066
- материалы, изделия и конструкции, тенге	723 049
Накладные расходы, тенге	107 855
Сметная прибыль (8 %), тенге	77 518

Раздел 5 Кровля (здание Ж)

5.1 Кровля

76	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %								
			м2 кровли	45,3	326,62	14,08	14796	638	8263	5617	22046
					130,13	4,64	5895	210	–	1633	
77	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	45,3	104,02	6,69	4712	303	1740	2547	7840
					58,92	2,19	2669	99	–	581	
78	2110-0403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97								
			м2	52,095	408		21255		21255	–	22955
					–		–		–	1700	

79	2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			м2	104,19	670		69807		69807	–	75392
					–		–		–	5585	
80	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %									
			м2 стяжки	45,3	607,64	99,03	27526	4486	13716	9557	40050
					205,83	23,49	9324	1064	–	2967	
81	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %									
			м2 стяжки	679,5	17,95	1,47	12196	996	10682	703	13931
					0,76	0,36	518	246	–	1032	
82	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %									
			т	0,0227	13788,55	1321,59	313	30	1	268	627
					12422,91	528,63	282	12	–	46	
83	2108-0102-0418	Сетки полимерные сварные для армирования строительных конструкций и элементов с квадратными ячейками размерами 60 мм х 60 мм, прочностью при растяжении вдоль полотна 50 кН/м и поперек полотна 50 кН/м СС 60х60-50/50 СТ РК 2433-2013									
			м2	45,3	443		20068		20068	–	21673
					–		–		–	1605	

5.2 Примыкания

84 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство слива - 640мм НР = 92 %	м2 покрытия	4,288	1023,79	13,53	4390	58	114	3893	8946
				983,68	3,26	4218	14	–	663	
85 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02358	313967		7403		7403	–	7995
				–		–		–	592	
86 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком (450мм.-фартук) НР = 92 %	м примыканий	6,7	929,85	24,93	6230	167	2946	2911	9872
				465,22	7,01	3117	47	–	731	
87 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01655	313967		5196		5196	–	5612
				–		–		–	416	
88 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00842	276039		2324		2324	–	2510
				–		–		–	186	
89 2110-0403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	5,695	408		2324		2324	–	2510
				–		–		–	186	

90	2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			м2	4,355	670		2918	2918	–	3151
					–		–	–	233	
		Итого по разделу 5					**245 110**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 023			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 678			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 692			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					168 757			
		Накладные расходы, тенге					25 496			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					18 156			

Раздел 6 Демонтажно-восстановительные работы

91	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1023,6	147,69	0,23	151175	232	–	108679	280642
					147,46	–	150943	–	–	20788	
92	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	1023,6	400,62	40,67	410079	41632	–	274128	738944
					359,95	12	368447	12286	–	54737	
95	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	11,47	245,07	1,57	2811	18	–	2011	5208
					243,5	–	2793	–	–	386	
96	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	11,47	152,14	18,74	1745	215	–	1148	3124

				133,39	5,58	1530	64	–	231	
97	1110-0102-0205	Стены. Разборка карнизов НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	0,8	1176,25	18,75	941	15	–	840	1923
				1157,5	8,75	926	7	–	142	
99	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	65	516		33540		–	–	36223
				–		–		–	2683	
100	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	65	331		21515		–	–	23236
				–		–		–	1721	
		Итого по разделу 6				**1 089 300**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				524 639					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				42 112					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 357					
		- перевозка грузов, тенге				55 055					
		Накладные расходы, тенге				386 806					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				80 688					

Раздел 7 Дополнительные работы

1	1108-0201-0101	Парапеты из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,5	31584	2348	15792	1174	12437	2253	19489
					4362	484	2181	242	–	1444	

2 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %									
		м2 стяжки	3679	17,95	1,47	66033	5393	57835	3809	75429
				0,76	0,36	2805	1335	–	5587	
3 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,3914	516		2782		–	–	3005
				–		–		–	223	
4 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
		т	5,3914	331		1785		–	–	1928
				–		–		–	143	

Итого по разделу 7	**99 851**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 577
- материалы, изделия и конструкции, тенге	70 272
- перевозка грузов, тенге	4 567
Накладные расходы, тенге	6 062
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 397
Итого	**6 591 134**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 087 934
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	198 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 013
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 815 671
- перевозка грузов, тенге	59 622
Накладные расходы, тенге	940 908
Сметная прибыль (8 %), тенге	488 232
Всего	**6 591 134**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	79 094

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**133 405**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**6 803 633**
Итого с учетом скидки	6 123 270
НДС (12 %)	734 792
Итого по акту	**6 858 062**

Сдал

Подрядчик:

ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 051240019098

Директор Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял

Заказчик:

Филиал Республиканского государственного предприятия на право хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 150741022843

Директор Мамаев М. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «RAIYMBEK & COMPANY»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 160440001866

Директор Анарбеков Б. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО НИПиЭ «Апогей»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аркенова Ф. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП