Приложение 3-1

Форма 2В

Заказчик: **Государственное коммунальное казённое предприятие "Ясли-сад №4 "Дельфинчик" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП"Ясли-сад № 4 "Дельфинчик" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 22.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за июль

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	240	156,4	0,23	37536	56	–	26986	69684

					156,17	–	37480	–	–	5162	
2	2 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	7,14	1043,56	163,03	7451	1164	–	4953	13396
					880,53	82,91	6287	592	–	992	
3	3 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов НР = 72 %	м2	240	159,67	–	38320	–	–	27590	71183
					159,67	–	38320	–	–	5273	
4	4 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	197,4	733,27	54,17	144748	10693	–	100039	264370
					679,1	24,76	134055	4888	–	19583	
5	5 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	135,3	319,51	18,12	43230	2452	–	30258	79367
					301,39	9,22	40778	1247	–	5879	
6	6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	79	779,35	30,34	61569	2397	–	43482	113455
					749,01	15,44	59172	1220	–	8404	
7	7 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов НР = 72 %	м2	445,3	159,67	–	71099	–	–	51191	132073
					159,67	–	71099	–	–	9783	

8	8 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	6	1705,33	191,67	10232	1150	–	6911	18514
					1513,67	86	9082	516	–	1371	
9	11 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	139	33,82	–	4701	–	–	3385	8733
					33,82	–	4701	–	–	647	
10	12 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	66,4	128,09	–	8505	–	–	6124	15799
					128,09	–	8505	–	–	1170	
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Тип 1										
	4.2 Тип 2										
11	30 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 изоляции	0,75	16392	1581,33	12294	1186	8342	2282	15742
					3688	538,67	2766	404	–	1166	
12	31 1111-0101-0503	Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 изолируемой поверхности	15	75,07	1,07	1126	16	–	805	2085
					74	0,53	1110	8	–	154	

13	32 2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 К=2,000;	м2	30	241		7230		7230	–	7808
					–		–		–	578	
14	33 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	15	2085,47	34,33	31282	515	23701	5269	39475
					471,07	16,8	7066	252	–	2924	
15	34 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	15	3753,2	20,73	56298	311	50154	4309	65456
					388,87	10,13	5833	152	–	4849	
16	35 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	15	328,6	0,8	4929	12	3157	1272	6697
					117,33	0,4	1760	6	–	496	
	4.3 Тип 3										
17	36 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	30	767,87	28,23	23036	847	12235	7461	32937
					331,8	13,6	9954	408	–	2440	
18	37 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 72 %	м2 пола	30	840,47	10,73	25214	322	14536	7570	35407
					345,2	5,27	10356	158	–	2623	
19	38 1111-0101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	30	9664,97	22,7	289949	681	267892	15630	330025

					712,53	11,1	21376	333	–	24446	
20	39 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	30	9799,73	20,67	293992	620	281706	8619	326820
					388,87	10,17	11666	305	–	24209	
21	40 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	33	328,58	0,79	10843	26	6945	2797	14731
					117,33	0,39	3872	13	–	1091	
	4.4 Тип 4										
22	41 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=1,400;	м3 уплотненного грунта	50,4	154,84	73,73	7804	3716	–	4164	12925
					81,11	33,63	4088	1695	–	957	
23	42 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 % К=0,200;	м3	7,2	19549,86	1676,25	140759	12069	114874	11887	164858
					1918,89	374,17	13816	2694	–	12212	
24	43 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6444	220428		142044		142044	–	153408
					–		–		–	11364	
25	44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	36	767,86	28,19	27643	1015	14683	8953	39524

					331,81	13,61	11945	490	–	2928	
26	45 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 72 %	м2 пола	36	840,47	10,75	30257	387	17443	9084	42488
					345,19	5,25	12427	189	–	3147	
27	46 1111-0101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	36	9665	22,72	347940	818	321471	18757	396033
					712,53	11,14	25651	401	–	29336	
28	47 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	36	9799,72	20,67	352790	744	338046	10344	392185
					388,89	10,17	14000	366	–	29051	
	4.5 Тип 5										

Итого	**2 865 178**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	567 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 337
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 624 459
- накладные расходы, тенге	420 122
в т.ч. зарплата, тенге	37 811
- сметная прибыль (8 %), тенге	212 235
Всего	**2 865 178**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	34 382
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	63 790
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59 267**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 022 617**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**3 173 748**
Итого с учетом скидки	2 856 373
НДС (12 %)	342 765
Итого по акту	**3 199 138**

Сдал

Подрядчик:

ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

БИН 051240019099

Директор Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял

Заказчик:

Государственное коммунальное казённое предприятие "Ясли-сад №4 "Дельфинчик" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

БИН 100240015759

Руководитель Курмангожина Г. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ПромСпецСнаб.KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

БИН/ИИН 130540020127

Эксперт Нашенов Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

БИН/ИИН 070140002507

Директор Жауханов Ф.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП