Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада здания школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, ул Шортанбая, 41**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 118 от 05.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль
на Ремонт фасада

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	500	1424,29	20,34	712144	10169	–	562882	1377028
					1403,95	3,26	701975	1628	–	102002	
5	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	4137,5	227		939213		939213		1014350
6	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ (ККУ-L-90)	шт.	680	74		50320		50320		54346
7	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	500	395,2	2,95	197598	1475	–	157333	383325
					392,25	1,09	196123	543	–	28394	
8	2900-0000-0001(п.	Металлосайдинг МП СК-14*226	м2	1655	2183		3612865		3612865		3901894
9	2113-0208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	2,04	2059		4200		4200		4536
10	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2040	29		59160		59160		63893
11	2900-0000-0002(п.	Планка стыковочная сложная 75х3000 (ПСТС-75х3000)	шт	340	2799		951660		951660		1027793

12 2110-0102-0108	Планка наружного угла сложная , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (ПУНС-75х75х3000)	м	84	958	80472	80472		86910
13 2110-0102-0107	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (ПУВС-75х3000)	м	39	956	37284	37284		40267
14 2900-0000-0003(п.	Планка начальная сайдинга 10х20х3000 ПНС-10х20х3000 (цокольная)	шт	154	563	86702	86702		93638
15 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	665	14630	14630		15800
						–	1170	

Итого	**8 063 780**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	898 098
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 644
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 836 506
Накладные расходы, тенге	720 215
Сметная прибыль (8 %), тенге	597 317
Всего	**8 063 780**
Временные здания и сооружения (2,9 %), K=0,8	187 080
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	181 519

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**168 648**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**8 601 027**
Итого с учетом скидки	7 740 924
НДС (12 %)	928 911
Итого по акту	**8 669 835**

Сдал

Подрядчик:

ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 051240019099

Директор: Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН/ИИН 060240014314

Эксперт Сулейменов Ж.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 150540004406

Руководитель Смагул Е. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ДС Альянс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН/ИИН 110140011883

Эксперт Куркин Е. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП