Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт фасада здания школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, ул Шортанбая, 41**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 118 от 05.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь
на Ремонт фасада

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	250	1424,29	20,34	356072	5085	–	281441	688514
					1403,95	3,26	350987	814	–	51001	
7	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	250	395,2	2,95	98799	737	–	78666	191662
					392,25	1,08	98062	271	–	14197	

Раздел 1 Дополнительные работы

1 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	193	1424,28	20,34	274887	3925	–	217272	531532
				1403,95	3,25	270962	628	–	39373	
2 2106-0902-1301	Профиль направляющий I - образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм К=2,500;	м	482,5	227		109528		109528		118290
3 2113-0211-0802	Кронштеин крепежныи из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ (ККУ-L-90)	шт.	181	74		13394		13394		14466
4 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	193	395,2	2,95	76273	569	–	60730	147963
				392,25	1,08	75704	209	–	10960	
5 2900-0000-0001(п	Металлосайдинг МП СК-14*226	м2	193	2183		421319		421319		455025
6 2113-0208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	1,75	2059		3603		3603		3891
7 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	181	29		5249		5249		5669
								–	420	

Итого	**2 157 012**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	795 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 316
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	553 093
Накладные расходы, тенге	638 109
Сметная прибыль (8 %), тенге	159 779

Всего	**2 157 012**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	62 553
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	48 830
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**45 368**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 313 763**
Итого с учетом скидки	2 070 646,50
НДС (12 %)	248 477,54
Итого по акту	**2 319 124,04**

Сдал

Подрядчик:

ТОО "ВЕК-TEMIR Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 051240019099

Директор Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН/ИИН 060240014314

Руководитель Картошкин О. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 150540004406

Руководитель Смагул Е. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ДС Альянс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН/ИИН 110140011883

Директор Портнова Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП