Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноябрь 2020 г.

Заказчик ГУ "Байганинский районный отдел образования" в лице Руководителя Хайырмуканбетов Руслан Арыстанович

Адрес: Актюбинская область, Байганинский район, Миялинский с.о., с.Миялы,Жем, 4,

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 29.11.2020 года ТОО «Игілік-ГН», в лице директора Ғайдаров Нұркен Ғайдарұлы, юр.адрес Республика Казахстан, Атырауской область, Исатайский район, с.Аккистау, ул. Т.Мусагалиева 8/12 , ГСЛ № 15008113 от 29.04.2015 года _____

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29.11.2020 года ТОО "DS&V ", Руководитель Кусаинов Асылбек Каирбекович , Костанайская область, Алтынсаринский район, с.им.Ильяса Омарова, Набережная, 53

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

от 29.11.2020 года ТОО «ТОП ПРОЕКТ», Директор Бекбулатова Шолпан Каиржановна, государственная лицензия ГСЛ №13021179 от 30.09.2013 года, выданная ГУ "Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан", категория лицензии - III.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, Байганинский район, Миялинский с.о., с.Миялы,Жем, 4,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) Акимом Байганинского района о предоставлении соответствующего о права на землю

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении

осуществления деятельности или определенных действий _талон KZ66REA00190674 от

10.09.2020 года Государственный архитектурно-строительный контроль Актюбинской области

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного № ЭСП-0216/18 от 31.07.2018 г. ТОО «Экспертиза СП».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __11 май 2020_____;

месяц, год

окончание работ _____29 ноябрь 2020_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___5_____ месяц;

фактически_____6_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы	м2	1496,6	1496,6	1496,6	1496,6

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1496,6	1496,6
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	9790,0	9790,0
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуются следующими данными Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы

Для обеспечения технологических, санитарно-гигеническ и противопожарных требований проектом предусмотренно выполнение капитального ремонта с целью улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых объектов.

Перечень работ, составленный в дефектном акте при капремонте, соответствует приложению 3 СИ РК 1.04-26-2011

- Благоустройство территории
- Замена кровли
- Монтаж крыльца
- Покрытие брусчаткой
- Ограждение территории
- Облицовка фасада
- Отмостка

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 57030,093 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 57030,093 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
55000,000 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 55000,000 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря и прочие 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Принять эксплуатацию Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Хайырмуканбетов Руслан Арыстанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Абишев Н.А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Бекбулатова Шолпан Кайржановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик): Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($М^2$)	объем здания ($М^3$)	общая площадь ($М^2$)	жилая площадь ($М^2$)	площадь не жилых помещений ($М^2$)	площадь парковочных мест ($М^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы	м2	2	1496,6	9790,0	1496,6	---		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
сборные железобетонные	кирпичные	Шифер	Автономный	Согласно тех. условий	Согласно тех. условий	Согласно тех. условий	Согласно тех. условий	Согласно тех. условий

Заказчик _Хайырмуканбетов Руслан Арыстанович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_Бекбулатова Шолпан Каиржановна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«29» ноябрь 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Игілік-ГН»
Республика Казахстан, Атырауской область, Исатайский район, с.Аккистау, ул. Т.Мусагалиева 8/12

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ГУ "Байганинский районный отдел образования" в лице Руководителя Хайырмуканбетов Руслан Арыстанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация
ТОО «ТОП ПРОЕКТ», государственная лицензия ГСЛ №13021179 от 30.09.2013 года, выданная ГУ "Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан", категория лицензии - III.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
ГУ "Байганинский районный отдел образования" 2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы	м2	1496,6	1496,6	1496,6	1496,6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	1496,6	1496,6
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	9790,0	9790,0
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы

Для обеспечения технологических, санитарно-гигеническ и противопожарных требований проектом предусмотрено выполнение капитального ремонта с целью улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых объектов.

Перечень работ, составленный в дефектном акте при капремонте, соответствует приложению 3 СИ РК 1.04-26-2011

- Двери
-Окны
-Полы 1-го этажа
-Отделка помещений 1-го этажа №1-17, 21-35, 39.
-Отделка помещений 1-го этажа №18, 19, 20, 35, 36, 37, 38.
-Полы 2-го этажа
-Отделка помещений 2-го этажа №1-26.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарно безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 11 май 2020 года;
месяц, год
окончание работ 29 ноябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 5;
фактически, месяц: 6

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не предусмотрено
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО Игілік-ГН в лице директора

Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«Игілік-ГН» ТОО

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«29» ноябрь 2020г.

Технический надзор ТОО "DS&V ", Руководитель Кусаинов Асылбек Каирбекович , Костанайская область, Алтынсаринский район, с.им.Ильяса Омарова, Набережная, 53
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Абишев Н.А, Аттестат эксперта № KZ35VJE00034293 от 19.01.2018г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №73 от 24.02.2020 года
№ договора и дата

по объекту Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Байганинский районный отдел образования" в лице Руководителя Хайырмуканбетов Руслан Арыстанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Игілік-ГН» ГСЛ № 15008113 от 29.04.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директор: Ғайдаров Нұркен Ғайдарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11 май 2020;
месяц, год

окончание работ 29 ноябрь 2020;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяц;

фактически 6 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 57030,093 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 57030,093 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

55000,00 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 55000,00 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря и прочие 0 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией) ТОО «ТОП ПРОЕКТ», государственная лицензия ГСЛ №13021179 от 30.09.2013 года, выданная ГУ "Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан", категория лицензии - III.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой № ЭСП-0216/18 от 31.07.2018 г. ТОО «Экспертиза СП».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждениями требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственныхнормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО "DS&V ", Руководитель Кусаинов Асылбек Каирбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора Абишев Н.А

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«29» ноябрь 2020г.

Авторский надзор ТОО "ТОП ПРОЕКТ" , Директор Бекбулатова Шолпан Каиржановна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице руководителя Бекбулатова Шолпан Каиржановна, государственная лицензия ГСЛ №13021179 от 30.09.2013 года, выданная ГУ "Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан", категория лицензии - III.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №100 от 31.03.2020 года
№ договора и дата

по объекту Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Байганинский районный отдел образования" в лице Руководителя Хайырмуканбетов Руслан Арыстанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Игілік-ГН» ГСЛ № 15008113 от 29.04.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директор: Ғайдаров Нұркен Ғайдарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11 май 2020;
месяц, год

окончание работ 29 ноябрь 2020; _____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяц;

фактически 6 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ТОП ПРОЕКТ», государственная лицензия ГСЛ №13021179 от 30.09.2013 года, выданная ГУ "Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан", категория лицензии - III.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) № ЭСП-0216/18 от 31.07.2018 г. ТОО «Экспертиза СП».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО "ТОП ПРОЕКТ", Актюбинская область, г.Актобе, проспект А.Молдагуловой, 56Е, 29, в лице руководителя Бекбулатова Шолпан Каиржановна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Бекбулатова Шолпан Каиржановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Счет-фактура № 00000000017 от 27 июля 2020 г.

Дата совершения оборота: 27.07.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №74 от 27.02.2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140140004638, Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004638, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

ИИК получателя: KZ52070103KSN0605000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы) июль месяц 2020 года.	работа	1	24 107 142,86	24 107 142,86	12%	2 892 857,14	27 000 000,00		
Всего по счету:					**24 107 142,86**		**2 892 857,14**	**27 000 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37, тел.: 87134522556 23687** — **140140004638**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №74 от 27.02.2020 года

Номер документа	Дата составления
17	27.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы) июль месяц 2020 года.			работа	1	27 000 000,00	27 000 000,00
				Итого	1	x	27 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководитель отдела / Усербаева Ж.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2020

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК ГУ "Байганинский районный отдел образования"

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)

Договор генерального строительного подряда №74 от 27.02.2020 года

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	74	27.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	27 000 000,00	24 107 142,86							2 892 857,14	27 000 000,00
Общестроительные работы										
в т.ч. за май			27 000 000 (двадцать семь миллион) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

И.О. Руководитель отдела

_____ **Усербаева Ж.К**

ПОДРЯДЧИК

Руководитель ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор

ТОО "DS&V"

_____ **Абишев Н.А**

Аттестат эксперта № KZ35VJE00034293 от 19.01.2018г.

Авторский надзор

ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

_____ **Балтабаев Р.А**

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)**

Объект **Объект ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

Договор подряда (контракт) **№74 от 27.02.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за июль месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г				выполнено с начала строительства	%
			июль	август	сентябрь	август		
Глава 1. Демонтажные работы								
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)	61 600 000,00	27 000 000,00				27 000 000,00	43,83
	Итого по разделу	**61 600 000**	**27 000 000,00**				**27 000 000,00**	**43,83**

ЗАКАЗЧИК

И.О. Руководитель отдела

Усербаева Ж.К

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н. Г.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)**

Объект **Объект ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

Договор подряда (контракт) **№74 от 27.02.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №17 за июль месяц 2020 года.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Двери									
1	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт**	**67**	1698,96	97,39	113830	6525	–	79372	208658
					1601,57	43,79	107305	2934	–	15456	
2	1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**127,05**	290,97	–	36968	–	–	26616	68671
					290,96	–	36967	–	–	5087	
3	1110-0107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %**	**м2**	**11,13**	2185,18	142,05	24321	1581	10865	11197	38359
					1066,94	50,85	11875	566	–	2841	
		Итого по разделу 3									**315688**
Раздел 4 Окны											
4	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	шт	94	1139,16	48,8	107081	4589	–	75313	196986
					1090,34	22,45	102492	2110	–	14592	

5 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	309,48	394,32	17,6	122035	5448	–	85856	224522
				376,72	8,59	116587	2657	–	16631	
6 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	87,08	775,9	–	67565	–	–	48648	125510
				775,91	–	67566	–	–	9297	
7 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	174,15	70,38	0,03	12256	6	–	8820	22762
				70,34	–	12250	–	–	1686	
8 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	11,56	3363,06	195,16	38877	2256	22428	13660	56740
				1227,77	85,21	14193	985	–	4203	
9 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	297,96	2815,39	193,84	838873	57758	444470	326111	1258183
				1129,83	86,26	336645	25701	–	93199	
10 2109-0201-0602	Блоки оконны е из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчаты е одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерны м, поворотной фурнитурой: трехэлементны е-с двумя поворотны ми створками ГОСТ 30674-99	м2	309,48	19724		6104184		6104184	–	6592519
				–		–		–	488335	

11 1110-0501-0401	Доски подоконны е из ПВХ. Установка в стенах каменны х толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	174,15	1042,55	5,6	181560	975	141414	35650	234587
				224,93	2,53	39171	440	–	17377	
12 2109-0205-0108	Доски подоконны е из ПВХ профилей не ламинированны е шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	174,15	2231	388529				31082	419611
13 2109-0205-0305	Отливы оконны е из ПВХ профилей шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	174,15	383	66699		66699	– 5336		72035
	Итого по разделу 4 в том числе									**9203455**
	Раздел 5 Полы 1-го этажа									
	5.1 Т- I									
14 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покры тия НР = 72 %	м2	672,56	90,5	2,46	60870	1655	–	43216	112413
				88,04	1,2	59215	807	–	8327	
	Итого по разделу 5									**112413**
	Раздел 6 Отделка помещений 1-го этажа №1-17, 21-35, 39.									
	6.1 Потолок									
15 1212-0104-0501	Птолки просты е. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	990,96	137,59	–	136346	–	98172		253279
					137,59		–	136350	8761	
16 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделы вае мой поверхно и	990,96	1188,64	8,13	1177891	8057	418971	602658	1922993
				757,71	2,48	750863	2459	–	142444	
	6.2 Стены									
17 1212-0104-0501	Стены просты е. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	3253,4	137,59	–	447635	–	–	322307	831537
				137,59	–	447648	–	–	61595	

18 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР =	м2 оштукатуриваемой поверхности								
	80 %		1450,00	1387,9	21,33	2012455	69391	1538522	1044123	3301104
				893,68	6,43	2907485	20919	–	244526	
	Итого по разделу 6 в том числе									**6308912,833**
	Раздел 7 Отделка помещений 1-го этажа №18, 19, 20, 35, 36, 37, 38.									
	7.1 Потолок									
19 1212-0104-0501	Птолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	170,74	137,59	–	23492	–	–	16915	43640
				137,6	–	23493	–	–	3233	
20 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР =	м2 отделываемой поверхности								
	80 %		170,74	1188,64	8,13	202948	1388	72188	103837	331328
				757,71	2,48	129372	424	–	24543	
	7.2 Стены									
21 1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	89,3	137,59	–	12287	–	–	8847	22825
				137,59	–	12287	–	–	1691	
22 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР =	м2 оштукатуриваемой поверхности								
	80 %		89,3	1387,89	21,32	123939	1904	42230	64303	203301
				893,67	6,43	79805	574	–	15059	
	Итого по разделу 7									**601094**
	Раздел 8 Полы 2-го этажа									
	8.1 Т- I									

23	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покры тия НР = 72 %	м2	775	90,51	2,46	70169	1908	–	49818	129586
					88,04	1,2	68261	930	–	9599	
8.3 Т- IIа				472,882							
24	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	303,6	672,16	27,26	204068	8276	–	143875	375778
					644,9	13,29	195792	4035	–	27835	
Итого по разделу 8											505364
		Раздел 10 Отделка помещений 2-го этажа №1-26. 10.1 Потолок									
25	1212-0104-0501	Потолки просты е. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1078,90	137,59	–	148446	–	–	106884	275756
					137,59	–	148450	–	–	20426	
26	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделы вае мой поверхно и	1078,9	1188,64	8,13	1282420	8772	456151	656140	2093645
					757,71	2,48	817497	2678	–	155085	
10.2 Стены											
27	1212-0104-0501	Стены просты е. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2381,9	137,59	–	327726	–	–	235969	608791
					137,59	–	327735	–	–	45096	
28	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР =80%	м2 оштукатур и ваемой поверхно сти	1496,7	1387,9	21,33	2077204	50803	1126393	1077717	3407314
					893,68	6,43	2128647	15316	–	252394	
10.3 Откосы											
29	1212-0104-0501										

	Откосы просты е. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %		170,00	137,59	–	23390	–	–	16840	43448
		м2								
				137,59	–	31062	–	–	3218	
30 1115-0203-0505	Откосы плоские оконны е и дверны е. Сплошное вы равнивание бетонны х поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворны х смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатур и ваемой поверхно ст и	170,00	1251,74	46,61	212796	10522	143720	82565	318988
				568,5	38,62	128339	8719	–	23627,5	
Итого по разделу 10										6 747 943,05

ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**23 794 869,89**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	Тенге		**342 646,22**
Итого по главам	Тенге		**24 137 516,10**
Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,53%	Тенге		**369 303,90**
Итого по главам	Тенге		**24 506 820,00**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		**490 136,35**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге		**24 996 956,35**
коэффициент понижения (-3,55%) согласно договору	Тенге		**889 813,49**
Итог согласно по договору без НДС	Тенге		**24 107 142,86**
НДС 12%	Тенге		**2 892 857,14**
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге		**27 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководитель отдела

_____ **Усербаева Ж.К**

Технадзор
ТОО "DS&V"

_____ **Абишев Н.А**

Аттестат эксперта № KZ35VJE00034293 от 19.01.2018г.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Итык-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г**

Авторский надзор
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

_____ **Балтабаев Р.А**

Счет-фактура № 00000000021 от 26 августа 2020 г.

Дата совершения оборота: 26.08.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №74 от 27.02.2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140140004638, Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004638, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

ИИК получателя: KZ52070103KSN0605000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы) за август месяц 2020 года	работа	1	18 552 995,32	18 552 995,32	12%	2 226 359,44	20 779 354,76		
Всего по счету:					**18 552 995,32**		**2 226 359,44**	**20 779 354,76**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Игілік-ГН» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37, тел.: 87134522556 23687** — **140140004638**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №74 от 27.02.2020 года

Номер документа	Дата составления
21	26.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы) за август месяц 2020 года			работа	1	20 779 354,76	20 779 354,76
				Итого	1	x	20 779 354,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководитель отдела / _____ / Усербаева Ж.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК ГУ "Байганинский районный отдел образования"

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)

Договор генерального строительного подряда №74 от 27.02.2020 года

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	74	27.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	47 779 354,76	18 552 995,32							2 226 359,44	20 779 354,76
Общестроительные работы										
в т.ч. за август			20 779 354 (двадцать миллион семьсот семьдесят девять тысяча триста пятьдесят четыре) тенге 76 тиын							

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК	Технадзор	Авторский надзор
И.О. Руководитель отдела	Руководитель ТОО "Игілік-ГН"	ТОО "DS&V"	ТОО "ТОП ПРОЕКТ"
Усербаева Ж.К	Гайдаров Н.Ғ	Абишев Н.А	Балтабаев Р.А
		Аттестат эксперта № KZ35VJE00034293 от 19.01.2018г.	

ЗАКАЗЧИК	**ГУ "Байганинский районный отдел образования"**
ПОДРЯДЧИК	**ТОО "Игілік-ГН"**
Стройка	**Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)**
Объект	**Объект ГУ "Байганинский районный отдел образования"**
Договор подряда (контракт)	**№74 от 27.02.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за август месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г				выполнено с начала строительства	%
			июль	август	сентябрь			
Глава 1. Демонтажные работы								
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)	61 600 000,00	27 000 000,00	20779354,76			47 779 354,76	77,56
	Итого по разделу	**61 600 000**	**27 000 000,00**	**20 779 354,76**			**47 779 354,76**	**77,56**

ЗАКАЗЧИК

И.О. Руководитель отдела

_____Усербаева Ж.К

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Игілік-ГН"

_____Гайдаров Н. Ғ.

Форма 2 К

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)**

Объект **Объект ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

Договор подряда (контракт) **№74 от 27.02.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за август месяц 2020 года.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши- нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- ция машин / зарплата маши- нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Двери									
1	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %**	м2	70,00	1636,14	86,96	114530	10080	54766	116049	255036
					1076,73	35,61	124815	4128	–	24457	
2	2109-0102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	20,16	17452		351832		351832	–	379979
					–		–		–	28147	
3	2109-0102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	45,92	14856		682188		1347736	–	790007
					–		–		–	107819	
4	2109-0102-0105	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92**	м2	5,04	15450		77868		77868	–	84097
					–		–		–	6229	

5 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	68	660		44880		84480	–	51638
				–		–		–	6758	
6 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	3420		102600		212040	–	102600
	Итого по разделу 3									**1663356**
Раздел 5 Полы 1-го этажа										
5.1 Т- I										
7 1111-0101-1101	Стяжки цементны е толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	672,56	710,06	31,75	477557	21355	235374	216842	749951
				328,34	14,65	220828	9855	–	55552	
8 1111-0101-3601	Покры тия из линолеума. Устройство на клее " Бустилат" НР = 94 %	м2 покры	672,56	2794,12	23,78	1879213	15995	1604103	250479	2300067
				385,27	10,93	259115	7352	–	170375	
9 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридны е. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусо	468,2	264,9	2,55	124024	1194	84532	36395	173253
				81,8	0,9	38298	420	–	12834	
5.2 Т- II										
10 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покры тия НР = 72 %	м2	33	672,18	27,27	22182	900	–	15639	40847
				644,91	13,3	21282	439	–	3026	
11 1111-0101-1503	Покры тия цементны е, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покры	33	764,76	99,76	25237	3292	13758	8773	36731
				248,09	34,73	8187	1146	–	2721	
12 1111-0101-2706	Покры тия из плиток одноцветны х с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечны х условиях НР = 0	м2 покры	33	2011	100,82	66363	3327	63036	–	71672
				–	53,36	–	1761	–	5309	

13 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусо	28	559,43	1,86	15664	52	7359	7779	25318
				294,75	0,82	8253	23	–	1875	
5.3 Т- IIа										
14 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покры тия НР = 72 %	м2	287,94	672,16	27,26	193542	7849	–	136454	356396
				644,9	13,29	185693	3827	–	26400	
15 1111-0101-1503	Покры тия цементны е, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покры тия	287,94	764,74	99,74	220199	28720	120041	76548	320487
				248,1	34,72	71438	9996	–	23740	
16 1111-0101-2707	Покры тия из плит керамогранитны х на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покры тия	287,94	3540,87	145,27	1019559	41828	686788	290242	1414585
				1010,43	61,91	290943	17825	–	104784	
17 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусо	193,3	559,41	1,86	108134	360	50801	53705	174786
				294,74	0,83	56973	160	–	12947	
	Итого по разделу 5									**5664093**
	Раздел 6 Отделка помещений 1-го этажа №1-17, 21-35, 39.									
	6.1 Потолок									
18 1115-0405-0106	Потолки, подготовленны е под окраску. Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионны ми составами улучшенная по сборны м конструкциям НР = 80 %	м2 окрашив ае мой поверхн ости	990,96	506,58	3,34	501998	3306	203580	237274	798414
				297,8	1,49	295112	1480	–	59142	
6.2 Стены										

19	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1803,4	1387,9	21,33	2502939	69391	1538522	1298600	4105663
					893,68	6,43	2907485	20919	–	304124	
20	1115-0405-0105	Стены , подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2100,0	455,63	3,34	956823	10856	610671	692536	1823349
					264,59	1,49	860809	4861	–	173990	
21	1212-0104-0501	Откосы простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	233,78	137,59	–	32166	–	–	23160	59752
					137,6	–	32167	–	–	4426	
	6.3 Откосы										
22	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	233,78	1251,75	46,61	292633	10896	148833	113546	438673
					568,5	38,62	132904	9029	–	32494	
23	1115-0405-0105	Откосы , подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	233,78	455,63	3,34	106517	780	43882	49763	168782
					264,59	1,49	61855	349	–	12502	
	Итого по разделу 6 в том числе										**7394632,86**

Раздел 7 Отделка помещений 1-го этажа №18, 19, 20, 35, 36, 37, 38.

7.1 Потолок

24	1115-0405-0106	Потолки, подготовленны е под окраску. Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионны ми составами улучшенная по сборны м конструкциям НР = 80 %	м2 окрашив ае мой поверхн ости	170,74	506,58	3,33	86493	569	35077	40882	137565
					297,8	1,49	50847	255	–	10190	

7.2 Стены

25	1115-0405-0105	Стены , подготовленны е под окраску. Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионны ми составами улучшенная по сборны м конструкциям НР = 80 %	м2 окрашив ае мой поверхн ости	89,3	455,63	3,34	40688	298	16762	19009	64473
					264,59	1,49	23628	133	–	4776	

7.4 Откосы

26	1212-0104-0501	Откосы просты е. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	18,2	137,58	–	2504	–	–	1803	4652
					137,58	–	2504	–	–	345	
27	1115-0203-0505	Откосы плоские оконны е и дверны е. Сплошное вы равнивание бетонны х поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворны х смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукату ри ваемой поверхн ости	18,2	1251,76	46,59	22782	848	11587	8841	34153
					568,52	38,68	10347	704	–	2530	
28	1115-0405-0105	Откосы , подготовленны е под окраску. Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионны ми составами улучшенная по сборны м конструкциям НР = 80 %	м2 окрашив ае мой поверхн ости	18,2	455,55	3,3	8291	60	3416	3874	13138
					264,56	1,48	4815	27	–	973	

Итого по разделу 7										253981
		Раздел 8 Полы 2-го этажа								
		8.1 Т- I								
29 1111-0101-1101	Стяжки цементны е толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	775,3	710,06	31,75	550508	24617	271330	249966	864512
				328,34	14,65	254561	11360	–	64038	
			472,882							
8.3 Т- IIа										
30 1111-0101-1503	Покры тия цементны е, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покры	303,6	764,74	99,74	232175	30282	126570	80710	337916
				248,1	34,71	75323	10539	–	25031	
Итого по разделу 8										1202428
		Раздел 10 Отделка помещений 2-го этажа №1-26.								
10.2 Стены										
31 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	885,2	1387,9	21,33	1228569	50803	1126393	637453	2015309
				893,68	6,43	2128647	15316	–	149287	
10.3 Откосы										
32 1212-0104-0501	Откосы просты е. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	55,75	137,59	–	7671	–	–	5525	14252
				137,59	–	31062	–	–	1056	
33 1115-0203-0505	Откосы плоские оконны е и дверны е. Сплошное вы равнивание бетонны х поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворны х смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,75	1251,74	46,61	69785	10522	143720	27081	104616
				568,5	38,62	128339	8719	–	7751	

Итого по разделу 10			2 134 176,73
ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**18 312 668,25**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	Тенге		**263 702,49**
Итого по главам	Тенге		**18 576 370,75**
Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,53%	Тенге		**284 218,40**
Итого по главам	Тенге		**18 860 589,14**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		**377 211,74**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге		**19 237 800,88**
коэффициент понижения (-3,55%) согласно договору	Тенге		**684 805,56**
Итог согласно по договору без НДС	Тенге		**18 552 995,32**
НДС 12%	Тенге		**2 226 359,44**
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге		**20 779 354,76**

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководитель отдела
_____ **Усербаева Ж.К**

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Игілік-ГН"
_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор
ТОО "DS&V"
_____ **Абишев Н.А**
Аттестат эксперта № KZ35VJE00034293 от 19.01.2018г.

Авторский надзор
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"
_____ **Балтабаев Р.А**

Счет-фактура № 00000000028 от 25 сентября 2020 г.

Дата совершения оборота: 25.09.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №74 от 27.02.2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140140004638, Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004638, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

ИИК получателя: KZ52070103KSN0605000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы) за сентябрь месяц 2020 года	работа	1	8 102 728,64	8 102 728,64	12%	972 327,44	9 075 056,08		
Всего по счету:					**8 102 728,64**		**972 327,44**	**9 075 056,08**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Игілік-ГН» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37, тел.: 87134522556 23687** — **140140004638**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №74 от 27.02.2020 года

Номер документа	Дата составления
28	25.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы) за сентябрь месяц 2020 года			работа	1	9 075 056,08	9 075 056,08
				Итого	1	x	9 075 056,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Хайырмуканбетов Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

Генеральный подрядчик: **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование строительства и его **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)**

Договор генерального строительного подряда **№74 от 27.02.2020 года**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	74	27.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	56 854 410,84	8 102 728,64							972 327,44	9 075 056,08
Общестроительные работы										
в т.ч. за сентябрь			9 075 056 (девять миллион семьдесят пять тысяча пятьдесят шесть) тенге 08 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

Хайырмуканбетов Р

ПОДРЯДЧИК

Руководитель ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров И.Г

Технадзор

ТОО "DS&V"

Абишев Н.А

Авторский надзор

ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Балтабаев Р.А

Аттестат эксперта № KZ35VJE00034293 от 19.01.2018г.

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)**

Объект **Объект ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

Договор подряда (контракт) **№74 от 27.02.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г				выполнено с начала строительства	%
			июль	август	сентябрь			
	Глава 1. Демонтажные работы							
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)	61 600 000,00	27 000 000,00	20779354,76	9 075 056,08		56 854 410,84	92,30
	Итого по разделу	**61 600 000**	**27 000 000,00**	**20 779 354,76**	**9 075 056,08**		**56 854 410,84**	**92,30**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

Хайырмуканбетов Р

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н. Ғ.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)**

Объект **Объект ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

Договор подряда (контракт) **№74 от 27.02.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №3 за сентябрь месяц 2020 года.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши- нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- ция машин / зарплата маши- нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Двери											
1	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %**	**м2**	**45,92**	1636,14	86,96	75132	10080	54766		75132
					1076,73	35,61	124815	4128	–		
2	2109-0402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,4**	45066		378554		378554	–	408838
					–		–		–	30284	
3	2109-0402-0202	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,73**	39885		108886		108886	–	117597
					–		–		–	8711	

4	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	44,80	14856		665549		1347736	–	665549
					–		–		–		
5	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	60	660		39600		84480	–	39600
					–		–		–		
6	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	32	3420		109440		212040	–	109440
		Итого по разделу 3									**1416155**
	Раздел 5 Полы 1-го этажа										
	5.3 Т- IIа										
		5.4 Полы спортзале Т-III									
7	1207-0101-0101	Полы . Разборка оснований покры тия: кирпичны х столбиков под лаги НР = 72 %	м2	168,2	110,23	–	18541	–	–	13350	34442
					110,23	–	18541	–	–	2551	
8	1207-0101-0102	Полы . Разборка оснований покры тия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	168,2	59,29	–	9972	–	–	7180	18524
					59,29	–	9972	–	–	1372	
9	1207-0101-0201	Полы дощаты е. Разборка покры тия НР = 72 %	м2	168,2	276	16,28	46424	2738	–	32415	85146
					259,73	7,94	43686	1335	–	6307	
10	1207-0101-0301	Плинтусы деревянны е и из пластмассовы х материалов. Разборка НР = 72 %	м	144	29,14	–	4196	–	–	3021	7794
					29,14	–	4196	–	–	577	
11	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичны м столбикам НР = 94 %	м2 пола	168,2	1767,75	22,4	297336	3768	213762	76369	403601
					474,47	8,55	79806	1438	–	29896	

12 1111-0101-3302	Покры тия дощаты е толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покры тия	168,2	4955,82	53,5	833569	8998	717271	104646	1013272
				637,93	23,94	107300	4026	–	75057	
13 1111-0101-3901	Плинтуса деревянны е. Устройство НР = 94 %	м плинтусо	144	318,94	2,48	45927	357	33876	11142	61635
				81,21	1,1	11694	159	–	4566	
14 1115-0403-0303	Полы . Окраска улучшенная масляны ми составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашив ае поверхн и	168,2	550,31	3,89	92562	654	312	73512	179360
				544,57	1,75	91596	294	–	13286	
15 1115-0403-0902	Полы . Покры тие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 отделы вае поверхн и	168,2	143,41	1,17	24122	196	30	19188	46775
				142,07	0,53	23896	89	–	3465	
	Итого по разделу 5									1850549
Раздел 7 Отделка помещений 1-го этажа №18, 19, 20, 35, 36, 37, 38.										
7.3 Низ стены (гл. плитка h=1,8м)										
16 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованны х. Разборка НР = 72 %	м2 облицов	123,5	632,34	46,86	78094	5787	–	53957	142615
				585,48	21,32	72307	2633	–	10564	
Итого по разделу 7										142615
Раздел 8 Полы 2-го этажа										
8.1 Т- I										
17 1111-0101-3601	Покры тия из линолеума. Устройство на клее " Бустилат" НР = 94 %	м2 покры	201,0	2794,12	23,78	561618	18438	1849145	60636	663498
				385,27	10,93	298697	8476	–	41244	

8.3 Т- IIа			472,882							
18 1111-0101-2707	**Покры тия из плит керамогранитны х на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покры**	**303,6**	3540,87	145,26	1075008	44102	724139	306027	1491518
				1010,43	61,9	306767	18794	–	110483	
19 1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %**	**м плинтусо**	**221,3**	559,41	1,86	123797	412	58159	61484	200103
				294,74	0,83	65226	183	–	14822	
Итого по разделу 8										**2355119,12**
Раздел 10 Отделка помещений 2-го этажа №1-26.										
10.1 Потолок										
20 1115-0405-0106	**Потолки, подготовленны е под окраску. Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионны ми составами улучшенная по сборны м конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашив ае мой поверхн ост и**	**862,0**	506,58	3,34	436672	3600	221647	206664	694848
				297,8	1,49	321301	1612	–	51512	
10.2 Стены										
21 1115-0405-0105	**Стены , подготовленны е под окраску. Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионны ми составами улучшенная по сборны м конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашив ае мой поверхн ости**	**1905,0**	455,63	3,34	867975	7948	447088	405619	1375499
				264,59	1,49	630221	3559	–	101905	
10.3 Откосы										
22 1115-0405-0105	**Откосы , подготовленны е под**									

окраску. Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионны ми составами улучшенная по сборны м конструкциям НР = 80 %	м2 окрашив ае мой поверхн ости	225,75	455,62	3,34	102857	753	42373	48054	162984
			264,59	1,49	59731	337	–	12073	
Итого по разделу 10									2 233 331,11

ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**7 997 769,58**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	Тенге		**115 167,91**
Итого по главам	Тенге		**8 112 937,49**
Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,53%	Тенге		**124 127,91**
Итого по главам	Тенге		**8 237 065,40**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		**164 741,29**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге		**8 401 806,69**
коэффициент понижения (-3,55%) согласно договору	Тенге		**299 078,05**
Итог согласно по договору без НДС	Тенге		**8 102 728,64**
НДС 12%	Тенге		**972 327,44**
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге		**9 075 056,08**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель

Хайырмуканбетов Р

Технадзор
ТОО "DS&V"

Абишев Н.А
Аттестат эксперта № KZ35VJE00034293 от 19.01.2018г.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г

Авторский надзор
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Балтабаев Р.А

Счет-фактура № 00000000032 от 26 октября 2020 г.

Дата совершения оборота: 26.10.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №74 от 27.02.2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140140004638, Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004638, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

ИИК получателя: KZ52070103KSN0605000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы) за ноябрь месяц 2020 года	работа	1	4 237 133,18	4 237 133,18	12%	508 455,98	4 745 589,16		
Всего по счету:					**4 237 133,18**		**508 455,98**	**4 745 589,16**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37, тел.: 87134522556 23687** — **140140004638**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №74 от 27.02.2020 года

Номер документа	Дата составления
32	24.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы) за ноябрь месяц 2020 года			работа	1	4 745 589,16	4 745 589,16
				Итого	1	x	4 745 589,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Хайырмуканбетов Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

Генеральный подрядчик: **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование строительства и его **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)**

Договор генерального строительного подряда **№74 от 27.02.2020 года**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	74	27.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	56 854 410,84	4 237 133,18							508 455,98	4 745 589,16
Общестроительные работы										
в т.ч. за октябрь			4 745 589 (четыре миллион семьсот сорок пять тысяча пятьсот восемьдесят девять) тенге 16 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

Хайырмуканбетов Р

ПОДРЯДЧИК

Руководитель ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г

Технадзор

ТОО "DS&V"

Абишев Н.А

Аттестат эксперта № KZ35VJE00034293 от 19.01.2018г.

Авторский надзор

ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Балтабаев Р.А

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)**

Объект **Объект ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

Договор подряда (контракт) **№74 от 27.02.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г				выполнено с начала строительства	%
			июль	август	сентябрь	октябрь		
Глава 1. Демонтажные работы								
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)	61 600 000,00	27 000 000,00	20779354,76	9 075 056,08	4 745 589,16	61 600 000,00	100,00
	Итого по разделу	**61 600 000**	**27 000 000,00**	**20 779 354,76**	**9 075 056,08**	**4 745 589,16**	**61 600 000,00**	**100,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

Хайырмуканбетов Р

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н. Ғ.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Строительно-монтажных работ на Капитальный ремонт здания средней школы им.Т. Айбергенова в с.Миялы)**

Объект **Объект ГУ "Байганинский районный отдел образования"**

Договор подряда (контракт) **№74 от 27.02.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь месяц 2020 года.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши- нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Двери											
1	2107-0503-0201	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	110	– 353		– 38830		– 38830	16963 –	41936
					– –		– –		– –	3106	
		Итого по разделу 3									**41936**
		Раздел 6 Отделка помещений 1-го этажа №1-17, 21-35, 39.									
		6.1 Потолок									
6.2 Стены											
2	1115-0405-0105	**Стены , подготовленны е под**									

	окраску. Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионны ми составами улучшенная по сборны м конструкциям НР = 80 %	м2 окрашив ае мой поверхн ост и	1153,4	455,63	3,34	525524	10856	610671	17016	542540
				264,59	1,49	860809	4861	–		
	Итого по разделу 6 в том числе									**542540,014**
Раздел 7 Отделка помещений 1-го этажа №18, 19, 20, 35, 36, 37, 38.										
7.3 Низ стены (гл. плитка h=1,8м)										
3 1115-0107-0101	Стены , столбы , пилястры и откосы (без карнизны х, плинтусны х и угловы х плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхн ост и облицов	123,5	4975,66	21,83	614494	2696	318658	235503	917997
				2373,6	10,03	293140	1239	–	68000	
Итого по разделу 7										**917997**
Раздел 8 Полы 2-го этажа **8.1 Т- I**										
4 1111-0101-3601	Покры тия из линолеума. Устройство на клее " Бустилат" НР = 94 %	м2 покры	574,3	2794,12	23,78	1604663	18438	1849145	228107	1987928
				385,27	10,93	298697	8476	–	155158	
5 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридны е. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусо	468,2	264,9	2,55	124024	1194	84532	36395	173253

				81,8	0,9	38298	420	–	12834	
Итого по разделу 8										2161181,116
Раздел 10 Отделка помещений 2-го этажа №1-26.										
10.1 Потолок										
6 1115-0405-0106	Потолки, подготовленны е под окраску. Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионны ми составами улучшенная по сборны м конструкциям НР = 80 %	м2 окрашив ае мой поверхн ост и	216,9	506,58	3,34	109877	3600	221647	51666	174421
				297,8	1,49	321301	1612	–	12878	
10.2 Стены										
7 1115-0405-0105	Стены , подготовленны е под окраску. Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионны ми составами улучшенная по сборны м конструкциям НР = 80 %	м2 окрашив ае мой поверхн ост и	476,9	455,63	3,34	217290	7948	447088	101405	344172
				264,59	1,49	630221	3559	–	25477	
Итого по разделу 10										518 593,15

ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**4 182 247,28**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	Тенге		**60 224,38**
Итого по главам	Тенге		**4 242 471,66**
Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,53%	Тенге		**64 909,80**
Итого по главам	Тенге		**4 307 381,45**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		**86 147,62**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге		**4 393 529,07**

коэффициент понижения (-3,55%) согласно договору	Тенге		**156 395,90**
Итог согласно по договору без НДС	Тенге		**4 237 133,18**
НДС 12%	Тенге		**508 455,98**
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге		**4 745 589,16**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель

_____ **Хайырмуканбетов Р**

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Ағілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**

Технадзор
ТОО "DS&V"

_____ **Абишев Н.А**

Аттестат эксперта № KZ35VJE00034293 от 19.01.2018г.

Авторский надзор
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

_____ **Балтабаев Р.А**