		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			42				
		Итого с временными зданиями сооружениями			**11 489**				
		Дополнительные затраты на строительство							
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%			398				
		Затраты за выслугу лет 1%			115				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			46				
		Итого дополнительные затраты на на строительство			**559**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство			**12 048**				
		Итого в базовых ценах 2001 года			**12 048**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)			**32 973**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год			*114*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)			659				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей			**33 632**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%			**4 036**				
		Итого в текущих ценах с НДС			**37 668**				
		Скидка подрядчика 22%			**8 287**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ			**29 381**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
Е. Молдыбаев
м.п.

Ф

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Подрядчик: ТОО «АкНур-Астана 2005»
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.

Акт №53 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит. / рабочих, обслужи машины: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Локальная смета №3-1-3. Контрольно-пропускной пункт с. Оразак. Канализация								
1	Е0116—13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	
		м		106,20	0,25	531	1	128	--	
2	Е0122—47-1	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	1	244,98	0,28	245	--	191	0,84	
		м		146,93	0,11	147	--	130	--	
3	Е0122—8-6	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм ФУТЛЯР**	0,001	154577,68	66009,80	155	66	124	376,00	
		км		70200,00	24936,75	70	25	130	121,79	
4	С130806-10 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04—2002	**Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм**	1,004	1751,00	--	1758	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
5	С1308 0-76	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	1	227,00	--	227	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
6	Е0117—1-5	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды**	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	
		комплект		265,50	6,75	266	7	128	0,03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11319	87			
			Тенге			1014	33			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			400				
	Материалы -		Тенге			116				
	Всего заработная плата -		Тенге				242			
		Накладные расходы -	Тенге			315				

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			43	47			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			757				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				289			
	Сметная заработная плата -	Тенге			10920				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8117				
Материалы -		Тенге				805			
Всего заработная плата -		Тенге			1985				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1030				
	Накладные расходы -	Тенге							
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				154			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			717				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12666				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				959			
	Сметная заработная плата -	Тенге			13424				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1248			
	Сметная заработная плата -	Тенге							

	Оборудование				-				
	Прочие				-				
	В том числе строительно монтжные работы				**13 424**				
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				333				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				50				
	Итого с временными зданиями сооружениями				**13 757**				
	Дополнительные затраты на строительство								
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				477				
	Затраты за выслугу лет 1%				138				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				55				
	Итого дополнительные затраты на на строительство				**669**				
	Итого с дополнительными затратами на строительство				**14 426**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**14 426**				
	Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**39 481**				
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*137*				
	Налоги сборы обязательные платежи (2%)				790				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**40 271**				
	Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**4 833**				
	Итого в текущих ценах с НДС				**45 103**				
	Скидка подрядчика 22%				**9 923**				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ				**35 181**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
Е. Молдыбаев
м.п.

Фор

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №57 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строител: рабочих, обслуживан машины: на един.	Затраты труда: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №3-2-2. Контрольно-пропускной пункт а. Акмол. Водопровод								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	439,78	12,19	3518	98	3042	1,64	
		м		292,50	4,57	2340	37	128	0,02	
2	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9	27,00	--	243	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
3	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	--	191	0,84	
		м		146,93	0,11	147	--	130	--	
4	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм ФУТЛЯР	0,001	154577,68	66009,80	155	66	124	376,00	
		км		70200,00	24936,75	70	25	130	121,79	
5	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	1,004	1751,00	--	1758	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
6	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362,00	--	362	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

[illegible]	С130810-66 прим.	**Муфта разъемная комбинированная ВР "Американка", d 16 мм**								
			1	184,00	--	184	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
[illegible]	С13090[illegible]-2	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15мм**								
			1	432,00	--	432	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
[illegible]	Е0116-2[illegible]-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**								
			9	10,99	--	99	--	123	0,05	
		м		10,69	--	96	--	128	--	
1[illegible]0	Е0113-2[illegible]-2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 за 2 раза**								
			1,13	84,09	0,14	95	--	6	0,03	
		м2		5,50	0,04	6	--	90	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7091**	**164**			
			Тенге			**2660**	**62**			
	Стоимость об[illegible]щестроительных работ -		Тенге			495				
	Материалы -		Тенге			205				
	Всего заработ[illegible]ная плата -		Тенге				248			
		Накладные расходы -	Тенге			320				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49				
	ВСЕГО, Сто[illegible]мость общестроительных работ -		Тенге			864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				297			
	Стоимость са[illegible]нтехнических работ -		Тенге			6596				
	Материалы -		Тенге			1083				
	Всего заработ[illegible]ная плата -		Тенге				2473			
	Стоимость м[illegible]атериалов и конструкций -		Тенге			2979				
		Накладные расходы -	Тенге			3165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586				
	ВСЕГО, Сто[illegible]мость сантехнических работ -		Тенге			10347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2948			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3244			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**11 211**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				278				

		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			42			
		Итого с временными зданиями сооружениями			**11 489**			
		Дополнительные затраты на строительство						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%			398			
		Затраты за выслугу лет 1%			115			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			46			
		Итого дополнительные затраты на на строительство			**559**			
		Итого с дополнительными затратами на строительство			**12 048**			
		Итого в базовых ценах 2001 года			**12 048**			
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)			**32 973**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год			*114*			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)			659			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей			**33 632**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%			**4 036**			
		Итого в текущих ценах с НДС			**37 668**			
		Скидка подрядчика 22%			**8 287**			
		ИТОГО К ОПЛАТЕ			**29 381**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форм

Генпо[redacted]дрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подр[redacted]дчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наим[redacted]нование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Осно[redacted]вание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №58 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Соста[redacted]лен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, че рабочих-строителе: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю машины: всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №3-2-3. Контрольно-пропускной пункт а. Акмол. Канализация								
1	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	
		м		106,20	0,25	531	1	128	--	
2	Е0122-47-1	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	1	244,98	0,28	245	--	191	0,84	
		м		146,93	0,11	147	--	130	--	
3	Е0122-8-6	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм ФУТЛЯР**	0,001	154577,68	66009,80	155	66	124	376,00	
		км		70200,00	24936,75	70	25	130	121,79	
4	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм**	1,004	1751,00	--	1758	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
5	С130810-76	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	1	227,00	--	227	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
6	Е0117-1-5	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды**	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	
		комплект		265,50	6,75	266	7	128	0,03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11319	87			
			Тенге			1014	33			
		С[redacted]тоимость общестроительных работ -	Тенге			400				
		М[redacted]атериалы -	Тенге			116				
		В[redacted]сего заработная плата -	Тенге				242			
		Накладные расходы -	Тенге			315				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				289			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			10920				
Материалы -			Тенге			8117				
Всего заработная плата -			Тенге				805			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1985				
		Накладные расходы -	Тенге			1030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			717				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			12666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				959			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1248			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**13 424**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				333				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				50				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**13 757**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				477				
		Затраты за выслугу лет 1%				138				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				55				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**669**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**14 426**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**14 426**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**39 481**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*137*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				790				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**40 271**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**4 833**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**45 103**				
		Скидка подрядчика 22%				**9 923**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**35 181**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форм

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №59 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета №3-2-4. Контрольно-пропускной пункт а. Акмол. Отопление и вентиляцию										
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	Прайс-лист	**Электрорадиатор ALMAKOM-11**	1	3262,41	--	3262	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3262	--					
			Тенге			--	--					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3262						
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3262						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3458						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3458						
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
2	Е-0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,5 мм**	2,25	1169,91	13,82	2632	31	763	1,62			
		м2		259,88	5,18	585	12	128	0,03			
3	Е0-120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12			
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03			
4	Е0-120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	1	1129,10	7,30	1129	7	112	0,51			
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4117	55					
			Тенге			856	21					

Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4117				
Материалы -		Тенге			3205				
Всего заработная плата -		Тенге				878			
Сдача и испытание -		Тенге			43				
	Накладные расходы -	Тенге			1123				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5555				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				1046			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5555				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				1046			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7380**	**55**			
		Тенге			**856**	**21**			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7380				
Материалы -		Тенге			3205				
Всего заработная плата -		Тенге				878			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3262				
Сдача и испытание -		Тенге			43				
	Накладные расходы -	Тенге			1123				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			510				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9013				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				1046			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9013				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				1046			

	Оборудование				-				
	Прочие				-				
	В том числе строительно монтжные работы				**9 013**				
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				224				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				34				
	Итого с временными зданиями сооружениями				**9 237**				
	Дополнительные затраты на строительство								
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				320				
	Затраты за выслугу лет 1%				92				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				37				
	Итого дополнительные затраты на на строительство				**449**				
	Итого с дополнительными затратами на строительство				**9 686**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**9 686**				
	Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**26 508**				

		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год			*92*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)			530				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей			**27 038**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%			**3 245**				
		Итого в текущих ценах с НДС			**30 283**				
		Скидка подрядчика 22%			**6 662**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ			**23 621**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Фор

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкПур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №60 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строител: рабочих, обслуживан машины: на един.	Затраты труда: всем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №3-2-5. Контрольно-пропускной пункт а. Акмол. Эл.освещение,эл.оборудование								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной,, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	
2	С151803-611 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1686,00	--	1686	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	
4	С151801-249 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	253,00	--	253	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	
6	С151801-248 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	244,00	--	488	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
7	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	79,00	--	237	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

8	С15 1801-709 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	572,00	--	2288	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами всветильнике	2	342,80	134,00	686	268	372	0,99
		шт		158,00	37,80	316	76	95	0,22
10	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	2	2480,00	--	4960	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	216,30	120,00	433	240	189	0,41
		шт		65,00	34,40	130	69	95	0,20
12	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
13	С151706-20	Лампа люминесцентная L36W, цоколь G13,мощность 36Вт	4	70,00	--	280	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
14	С151706-74	Лампа энергосберегающая Osram Dulux EL LL 23W, цоколь Е27, мощность 23Вт	2	263,00	--	526	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
15	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	4	17,00	--	68	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
16	прайс-лист ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ	Светильники EFS 70	2	2296,44	--	4593	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	3	62,70	0,20	188	1	165	0,34
		шт		57,80	0,10	173	--	95	--
18	С1 51801-145 прим.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-256	3	68,00	--	204	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	47,00	0,20	188	1	173	0,29
		шт		45,50	0,10	182	--	95	--
20	С 51801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С16-158	4	156,00	--	624	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--

21	С1 51803-594 Изм. и доп. вып. 22	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа К 201							
			6	9,00	--	54	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
22	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2							
			0,017	18000,00	--	306	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг							
			95	45,00	6,70	4275	637	3050	0,19
		м		32,20	1,60	3059	152	95	0,01
24	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах							
			6	47,20	14,80	283	89	174	0,16
		м		26,30	4,30	158	26	95	0,02
25	С1 51601-587 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80							
			0,0112	76339,00	--	855	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--
26	С1 51601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80							
			0,051	50586,00	--	2580	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--
27	С1 51601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80							
			0,0408	32123,00	--	1311	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм							
			95	108,60	48,90	10317	4646	4675	0,22
		м		39,60	12,20	3762	1159	95	0,07
29	С1 30804-68 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010							
			95	32,00	--	3040	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2							
			21	88,90	3,10	1867	65	563	0,16
		м		27,90	0,30	586	6	95	--
31	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям							
			4	66,70	2,10	267	8	247	0,39
		м		64,60	0,30	258	1	95	--

32	С1516-07-123 Изм. и до- п. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79								
			0,004	34697,00	--	139	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			50623	6206			
			Тенге			11262	1535			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			42990				
	Материалы -		Тенге			6923				
	Всего заработная плата -		Тенге				12796			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18600				
		Накладные расходы -	Тенге			12157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3309				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			58456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				14620			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4593				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4593				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4868				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3040				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3222				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			66547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				14620			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**66 547**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				1 650				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				248				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**68 197**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				2 363				
		Затраты за выслугу лет 1%				682				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				273				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**3 318**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**71 515**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**71 515**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**195 721**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*678*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				3 914				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**199 635**				