1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость футляра из полиэтиленовой трубы диам. 50мм	30	76,00	--	2280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-483 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1673	68759,00	--	11503	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	С151601-485 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1642	108150,00	--	17758	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-491 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,255	90197,00	--	23000	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-549 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,1428	609341,00	--	87014	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
22	Ц0108-163-2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	4	376,40	--	1506	--	1148	2,00	
		шт		302,00	--	1208	--	95	--	
23	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	4	4170,00	--	16680	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
24	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,595	6469,41	5158,75	3849	3069	1611	6,30	
		км		1310,66	724,68	780	431	133	4,20	
25	СЦЕНАТОО"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Лента сигнальная ЛСЭ-250/0,3	595	18,04	--	10735	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Заземление Бактекрицидной станции								
26	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	19	61,90	3,30	1176	63	422	0,14	
		м		23,00	0,40	437	8	95	--	
		Заземление КПП								
28	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	
29	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	19	61,90	3,30	1176	63	422	0,14	
		м		23,00	0,40	437	8	95	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			458230	39640			
			Тенге			70009	9794			
		Стоимость оборудования -	Тенге			116143				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			116143				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			260061				
		Материалы -	Тенге			10014				
		Всего заработная плата -	Тенге				53511			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			166690				
		Накладные расходы -	Тенге			51296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18681				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			330038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				61206			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26292				
		Всего заработная плата -	Тенге				26292			
		Накладные расходы -	Тенге			29710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				30748			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55734				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55734				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3344				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59078				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			564621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге				91954			
		Оборудование				116 143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**448 478**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				11 122				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1 668				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**459 600**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				15 925				
		Затраты за выслугу лет 1%				4 596				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				1 838				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**22 360**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**481 960**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**598 103**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**1 636 872**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*4 566*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				32 737				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**1 669 610**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**200 353**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**1 869 963**				
		Скидка подрядчика 22%				**411 392**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**1 458 571**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.4.3)

Ф

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Подрядчик: ТОО «АкНур-Астана 2005»
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.

Акт №64 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит. / рабочих, обслужив. машины: на един.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Локальная смета №4-2-1. Электроснабжение. КЛ-10 кВ. Скважины								
		Электроснабжение								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е010-1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,9	218,93	--	197	--	223	1,54	
		м3		218,93	--	197	--	113	--	
2	Е01-1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,6	122,18	--	73	--	83	0,89	
		м3		122,18	--	73	--	113	--	
		Фундаменты								
3	Е0-106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,32	6159,25	66,01	1971	21	74	1,35	
		м3		195,75	24,93	63	8	105	0,12	
4	Е0-106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,64	8143,71	353,46	21499	933	1992	3,60	
		м3		585,00	133,52	1544	352	105	0,65	
5	С1-43001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,0176	133,00	--	401	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
6	С-43001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,0176	379,00	--	1144	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
7	С120-41-73 Изм. и доп.-вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8-.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0108	65900,00	--	712	--	--	--	

		т		--	--	--	--	--	--
[redacted]	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 [redacted]СН РК 8.02-04-20[redacted]2, СН РК 8.02-04 [redacted]С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024	65000,00	--	156	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
9	Е0106-[redacted]1-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0908	70437,87	304,24	6396	28	933	58,00
		1т		9675,00	114,75	878	10	105	0,56
		Балка							
10	Е0107-[redacted]20-4	Установка стальных крепежных элементов БАЛКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРА, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,1272	172169,94	1216,94	21900	155	1140	31,40
		т		5940,00	459,00	756	58	140	2,25
11	Ц0108——86-1	Ячейка КРН комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	2	7410,00	2137,00	14820	4274	10110	28,00
		шт		4860,00	460,99	9720	922	95	2,67
12	Ц0108—— 600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01
13	СПРАЙ[redacted]-ЛИСТ	Счетчики МАТРИЦА NP73E 3-6-2	2	29035,79	--	58072	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		КЛ-10 кВ							
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
14	Е0101 —164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23	218,93	--	5035	--	5690	1,54
		м3		218,93	--	5035	--	113	--
15	Е0101[redacted]-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15,3	122,18	--	1869	--	2112	0,89
		м3		122,18	--	1869	--	113	--
		Канал КЛ							
16	Е010[redacted]7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,664	1986,57	564,43	3306	939	1776	3,33
		м3		567,00	195,49	943	325	140	0,75
17	С143018——140 Изм. и доп.вы[redacted].6 СН РК 8.02-04——2002, СН РК 8.02[redacted]–04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 /Л20.5-10шт/	0,936	23000,00	--	21528	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

18	С1430[redacted]01-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 // м3	0,936	-191,00	--	-179	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
19	С1430[redacted]01-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 // м3	0,936	-355,00	--	-332	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
20	С143018[redacted]23 Изм. и доп.вып[redacted].6 СН РК 8.02-04-[redacted]2002, СН РК 8.02[redacted]04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /П10-5-20шт/ м3	0,728	21800,00	--	15870	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
21	С14[redacted]001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 // м3	0,728	-191,00	--	-139	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
22	С14[redacted]3001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 / м3	0,728	-355,00	--	-258	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
		ИЗОЛЯЦИЯ								
23	Е0[redacted]106-1-1	Устройство цементно песчанной подготовки м3	1,82	4995,43	66,01	9092	120	422	1,35	
				195,75	24,93	356	45	105	0,12	
24	Е0[redacted]113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой(ИЗОЛ В 2 СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ) м2	33,28	495,73	5,38	16498	179	5661	0,94	
				186,75	2,25	6215	75	90	0,01	
25	Е0[redacted]113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	33,28	275,90	1,57	9182	52	2224	0,40	
				74,25	--	2471	--	90	--	
26	Е[redacted]0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	22,08	245,44	3,82	5419	84	1011	0,21	
				37,35	1,44	825	32	118	0,01	
27	[redacted]0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	22,08	382,61	4,19	8448	93	1554	0,38	

		м2		58,05	1,58	1282	35	118	0,01
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ							
28	Ц0108-14[redacted]1-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	72	26,40	3,10	1901	223	1341	0,11
		м		19,10	0,50	1375	36	95	--
29	Ц0108-1[redacted]2-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	72	36,70	27,80	2642	2002	1074	0,06
		м		8,80	6,90	634	497	95	0,04
30	Ц0108-1[redacted]2-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	37	11,20	7,90	414	292	186	0,02
		м		3,30	2,00	122	74	95	0,01
31	Ц0108-1[redacted]43-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	72	32,40	23,70	2333	1706	992	0,06
		м		8,60	5,90	619	425	95	0,03
32	Ц0108-1[redacted]43-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	64	18,80	14,20	1203	909	486	0,03
		м		4,50	3,50	288	224	95	0,02
33	С143006-7[redacted] Изм. и доп.вь[redacted] п.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	0,693	15800,00	--	10949	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-[redacted]148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	16	60,40	15,60	966	250	646	0,24
		м		38,70	3,80	619	61	95	0,02
35	Ц0108[redacted]147-4	кабели до 35 кВ в проложенных ЛОТКАХ, масса 1 м до 6 кг	33	46,70	8,50	1541	281	1104	0,21
		м		33,50	1,70	1106	56	95	0,01
36	Ц0108-[redacted]147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением ПО ВСЕЙ ТРАССЕ, масса 1 м до 6 кг	16	46,20	5,30	739	85	537	0,22
		м		34,40	0,90	550	14	95	0,01
37	С1516[redacted]01-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x50 мм2	0,1714	804100,00	--	137823	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
38	Ц010[redacted]-407-5	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	16	294,40	152,00	4710	2432	2497	0,78
		м		124,00	40,30	1984	645	95	0,23

39	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03—2002	Стоимость футляра из полиэтиленовой трубы диам. 100мм	16	302,00	--	4832	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-163-1	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	309,20	--	1237	--	897	1,00
		шт		236,00	--	944	--	95	--
41	С151610-11 примен	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа ЗКВПТ-10-25Х50-6УХЛЗ	4	5340,00	--	21360	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ							
42	СПРАЙС—ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	кронштейн Р 1	4	358,87	--	1435	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС -ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	кронштейн Р 4	2	358,87	--	718	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
44	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСнаб KZ	кронштейн км 1	2	407,81	--	816	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-88-3	Конструкции металлические труба,СКОБЫ- КМ3	0,0139	102170,00	1870,00	1420	26	113	52,00
		т		8280,00	270,01	115	4	95	1,57
46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ,г.Алматы	Хомут Х7	4	277,31	--	1109	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ,г.Алматы	Хомут Х8	12	277,31	--	3328	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--

8	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб KZ,г.Алматы	Заземляющий проводник ЗП 1	2	244,68	--	489	--	--	--	
		М.П		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			424980	15094			
			Тенге			40901	3904			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			259411				
		Материалы -	Тенге			3379				
		Всего заработная плата -	Тенге				21354			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225149				
		Накладные расходы -	Тенге			20287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3043			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16782				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			296479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				24397			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160737				
		Материалы -	Тенге			51347				
		Всего заработная плата -	Тенге				23450			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			868				
		Местные материалы -	Тенге			83410				
		Накладные расходы -	Тенге			24894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			196769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				27184			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4832				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5122				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			498370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				51581			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**498 370**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				12 360				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1 854				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**510 730**				
		Дополнительные затраты на строительство				17 697				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%								

		Затраты за выслугу лет 1%				5 107				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				2 043				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**24 847**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**535 577**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**535 577**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**1 465 752**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*5 074*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				29 315				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**1 495 067**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**179 408**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**1 674 475**				
		Скидка подрядчика 22%				**368 385**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**1 306 091**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Подрядчик: ТОО «АкНұр-Астана 2005»
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.

Акт №65 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-ст: рабочих, обсл. маши: на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета №4-2-2. Электроснабжение. КЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ,с. Оразак							
		Водопроводная площадка с.Оразак							
		Фундаменты							
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,16	6159,25	66,01	985	11	37	1,35
		м3		195,75	24,93	31	4	105	0,12
2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,32	8143,71	353,46	10750	467	996	3,60
		м3		585,00	133,52	772	176	105	0,65
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5088	133,00	--	201	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,5088	379,00	--	572	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0054	65900,00	--	356	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000,00	--	78	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0454	70437,87	304,24	3198	14	467	58,00

		1т		9675,00	114,75	439	5	105	0,56
		Балка							
8	Е0107 -20-4	Установка стальных крепежных элементов БАЛКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРА, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,0636	172169,94	1216,94	10950	77	570	31,40
		т		5940,00	459,00	378	29	140	2,25
9	Е0113 -16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,226	21,80	0,05	49	--	12	0,03
		м2		5,81	0,02	13	--	90	--
10	Е0113 -26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,226	20,36	0,02	45	--	8	0,02
		м2		4,16	--	9	--	90	--
11	Е0133 117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62
		шт		600,75	566,01	601	566	105	2,24
12	Е0133 117-5	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	1	6610,97	3206,72	6611	3207	4575	18,60
		шт		3397,50	959,63	3398	960	105	4,09
13	Ц0108 573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12
14	СПРАЙ -ЛИСТ	учетно распределительный щит ЩУ-3/1	2	3402,73	--	6805	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
15	Ц0108 -600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01
16	СПРАЙ -ЛИСТ	Счетчики МАТРИЦА NP73E 3-6-2	2	29035,79	--	58072	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
17	Ц0108 -641-1	Коробка клеммная, до 24 зажимов КК-10	2	5648,30	16,30	11297	33	5476	17,00
		шт		2880,00	2,30	5760	5	95	0,01
		КЛ-10 кВ							
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
18	Е0101 -164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,9	218,93	--	197	--	223	1,54
		м3		218,93	--	197	--	113	--

19	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,6	122,18	--	73	--	83	0,89
		м3		122,18	--	73	--	113	--
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ							
20	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	5	26,40	3,10	132	16	93	0,11
		м		19,10	0,50	96	2	95	--
21	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	5	36,70	27,80	184	139	75	0,06
		м		8,80	6,90	44	34	95	0,04
22	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	5	32,40	23,70	162	119	69	0,06
		м		8,60	5,90	43	30	95	0,03
23	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	0,02	15800,00	--	316	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-147-4	кабели до 35 кВ в проложенных ЛОТКАХ, масса 1 м до 6 кг	35	46,70	8,50	1635	298	1170	0,21
		м		33,50	1,70	1173	60	95	0,01
25	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением ПО ВСЕЙ ТРАССЕ, масса 1 м до 6 кг	8	46,20	5,30	370	42	268	0,22
		м		34,40	0,90	275	7	95	0,01
26	С151601-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,052	804100,00	--	41813	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,10	1245,00	2021	1245	979	4,00
		шт		756,00	275,00	756	275	95	1,59
28	[redacted]С151610-11 при[redacted]мен	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа ЗКВПТ-10-25Х50-6УХЛЗ	1	5340,00	--	5340	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
		Канал КЛ							
29	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,28	1986,57	564,43	2543	722	1366	3,33
		м3		567,00	195,49	726	250	140	0,75

30	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 /Л20.5-10шт/								
			0,72	23000,00	--	16560	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
31	143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 //								
			0,72	-191,00	--	-138	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
32	143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 //								
			0,72	-355,00	--	-256	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
33	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /П10-5-20шт/								
			0,56	21800,00	--	12208	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
34	143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 //								
			0,56	-191,00	--	-107	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
35	143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /								
			0,56	-355,00	--	-199	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		ИЗОЛЯЦИЯ								
36	Е0106-1-1	Устройство цементно песчанной подготовки								
			1,4	4995,43	66,01	6994	92	324	1,35	
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,12	
37	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой(ИЗОЛ В 2 СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ)								
			28	495,73	5,38	13880	151	4763	0,94	
		м2		186,75	2,25	5229	63	90	0,01	
38	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой								
			28	275,90	1,57	7725	44	1871	0,40	
		м2		74,25	--	2079	--	90	--	

39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,6	245,44	3,82	4320	67	806	0,21
		м2		37,35	1,44	657	25	118	0,01
40	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	17,6	382,61	4,19	6734	74	1238	0,38
		м2		58,05	1,58	1022	28	118	0,01
		УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ КРМ-2							
41	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСна[redacted]б KZ	кронштейн РА 1	1	2551,23	--	2551	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСна[redacted]б KZ	кронштейн РА 2	1	375,18	--	375	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСна[redacted]б KZ	кронштейн РА 4	1	289,71	--	290	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
44	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСна[redacted]б KZ	ВАЛ ПРИВОДА РА 7	2	2200,52	--	4401	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСна[redacted]б KZ	кронштейн Р 2	3	473,06	--	1419	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ ЭлектроПромСна[redacted]б KZ	кронштейн км 1	1	407,81	--	408	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-88-3	Конструкции металлические ТРУБА,СКОБЫ КМ3	0,007	102170,00	1870,00	715	13	57	52,00
		т		8280,00	270,01	58	2	95	1,57
48	СПРАЙС-ЛИСТ[redacted] ТОО ЭлектроПромСн[redacted]б KZ,г.Алматы	Хомут Х7	6	277,31	--	1664	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
49	СПРАЙС-ЛИСТ[redacted] ТОО ЭлектроПромСн[redacted]б KZ,г.Алматы	Хомут Х8	3	277,31	--	832	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--