Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 050740019916, ТОО "АкНур-Астана 2005", Адрес: РК,Акмолинская область,Целиноградский район,Косшынский с.о.,с.Косшы,улица Азаттык,строение 2

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель: ИИН/БИН 040840003535, ТОО Компания-НурайСтрой, Адрес: РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: **ТОО Компания-НурайСтрой**

ИИН/БИН и адрес получателя: **ИИН/БИН 040840003535 Адрес: РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340**

ИИК получателя: **KZ128210439812180247 в АО "Bank RBK" БИК KINCKZKA**

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области	усл	1	15289890.18	15289890.18	12 %	1834786.82	17124677.00		
Всего по счету:					**15289890.18**		**1834786.82**	**17124677.00**		**0.00**

Руководитель:
Молдыбаев Ержан Ерликович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Заханова Гульназ Жанатовна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)

(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание: Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику

Исполнитель ТОО "АкНур-Астана 2005", РК,Акмолинская область,Целиноградский район,Косшынский с.о.,с.Косшы,улица Азаттык,строение 2 | 050740019916

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 04/02-18 от 02.04.2018

Номер документа	Дата составления
30	27 Августа 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области			усл	1	17124677.00	17124677.00
				Итого	1	x	17124677.00
						в т. ч. НДС	1834786.82

К оплате по акту : Семнадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят семь тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть тенге 82 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27 Августа 2018 г.

М.П. М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		04/02-18	**02.04.2018г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**125 535 150**									
	в т.ч. за отчетный месяц		15 289 890,18							1 834 786,82	17 124 677

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Реестр актов приемки выполненных работ за август 2018г.

№	№ акта	Наименование	Сумма	Примечание
1	17	Локальная смета №1-1-1. Подготовительные работы площадки водозаборных сооружений	794 504	
2	18	Локальная смета №2-2-1. Сети на площадке водопроводных сооружений	3 141 380	
3	19	Локальная смета №2-3-1. Насосная станция на водозаборной скважине (п.1). АС	1 132 730	
4	20	Локальная смета №2-1-1. Поселковые сети	570 111	
5	21	Локальная смета №2-4-1. НС на водозаборной скважине (п.2). АС	1 274 093	
6	22	Локальная смета № 2-6-1. Насосная станция 2-го подъема (поз.7). Общестроительные работы	366 231	
7	23	Локальная смета № 2-7-1. Резервуар для воды емк.500 м3 (п.3). Общестроительные работы	807 844	
8	24	Локальная смета № 2-8-1. Резервуар для воды емк.500 м3 (п.3). Общестроительные работы	807 844	
9	25	Локальная смета № 7-3-1. Ограждение площадки водозабора	6 771 800	
10	26	Локальная смета № 7-1-1. Вертикальная планировка площадки водозабора	168 219	
11	27	Локальная смета №7-1-2. Вертикальная планировка ПВС	305 308	
12	28	Локальная смета № 7-2-1. Покрытие площадки водозабора	365 024	
13	29	Локальная смета № 7-2-2. Покрытие ПВС	619 589	
		Итого	**17 124 677**	

Форма 2В

Генп[redacted]одрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подр[redacted]ядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наим[redacted]енование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Осн[redacted]вание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №17 приемки выполненных работ за август 2018 года

Сост[redacted]влена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п[redacted]/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-1-1. Подготовительные работы площадки водозаборных сооружений								
1	Е7-25-11 (ДМ	Демонтаж сущ. железобетонных столбов ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	115	1397,57	862,97	160721	99242	125003	3,16	363
		шт		534,6	241,82	61479	27809	140	0,902	104
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	29,808	27,1	27,1	808	808	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	29,808	49,5	49,5	1475	1475	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
		Всего прямые затраты				**163004**	**101525**			**363**
						61479	**27809**			**104**
		Стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	125003
- заработная плата, тенге	18750
- трудоемкость, чел-ч	63
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	9069
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17825
Всего по смете	**305832**
Сметная заработная плата, тенге	108038
Нормативная трудоемкость, чел-ч	530
Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-

В том числе строительно монтжные работы	**305 832**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	8 319
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 248
Итого с временными зданиями сооружениями	**314 151**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	10 885
Затраты за выслугу лет 1%	3 142
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 257
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	143
Командировочные расходы	23 459
Итого дополнительные затраты на на строительство	**38 885**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**353 036**
Итого в базовых ценах 2001 года	**353 036**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**961 331**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**76 683**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 038 014**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	20 760
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 058 775**
Скидка подрядчика 33%	349 396
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**709 379**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	85 125
ИТОГО ПО АКТУ	**794 504**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**

Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**

Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №18 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

N№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-2-1. Сети на площадке водопроводных сооружений								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1604,83	29,64	28,03	47567	44983	13497	0,0112	18
		м3 грунта		1,61	7,06	2584	11330	97	0,0245	39
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	428,38	32,6	30,83	13965	13207	3960	0,01232	5
		м3 грунта		1,77	7,76	758	3324	97	0,02695	12
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	66,94	389,25	–	26056	–	29443	2,48	166
		м3 грунта		389,25	–	26056	–	113	–	–
4	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	77,64	42,17	40,26	3274	3126	961	0,0129	1
		м3 грунта		1,86	10,91	144	847	97	0,03733	3
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,750;	135,87	35,53	35,53	4827	4827	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	77,64	3,76	3,24	292	252	120	0,00332	–
		м3 грунта								

			0,48	1,12	37	87	97	0,00371	–
7 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1999,1	7,57	7,57	15133	15133	4770	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	4918	97	0,00942	19
8 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	154,56	167,18	–	25839	–	29198	1,21	187
	м3 грунта		167,18	–	25839	–	113	–	–
9 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	32,67	85,53	85,53	2794	2794	–	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	2132	–	–	–
10 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24,97	748,4	152,52	18688	3808	6843	1,02	25
	м3 основания		153,68	57,15	3837	1427	130	0,279	7
11 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,026	115636,32	31953,19	3007	831	2652	360	9
	км трубопровода		66375	12071,25	1726	314	130	58,95	2
12 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 ммК=1,004;	26,104	1067		27853				
	м								
13 Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,026	337950,19	68162,54	8787	1772	2374	255,7	7
	км трубопровода		44482,5	25749	1157	669	130	125,76	3
14 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	62566,88	6788,5	375	41	376	253	2
	км трубопровода		45675	2565	274	15	130	12,52	–
15 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,004;	6,024	256		1542				
	м								
16 Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,006	147303,59	29540,14	884	177	363	202,9	1
	км трубопровода		35280	11160	212	67	130	54,5	–
17 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,227	58881,69	25695,31	13366	5833	11772	194	44
	км трубопровода								

				33075	6813,45	7508	1547	130	26,38	
18	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	229,27	363		83225				
		м								
19	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1291	1,93	
		задвижка или клапан		317,25	13,5	952	41	130	0,07	
20	9-2-743	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	24631		73893				
		шт								
21	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	
22	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	8868		17736				
		шт								
23	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	1	845,4	55,8	845	56	717	5	
		шт		782,5	13,5	783	14	90	0,079	
24	99-12-17(пл)	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002 /стоимость 305570:3,103:1,12=87925/	1	87925		87925				
		шт								
25	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм(тройник,переход)	0,038	121294,13	49389,75	4609	1877	4022	312,7	
		т фасонных частей		62775	18657	2385	709	130	91,12	
26	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, д=150 мм	2	1290		2580				
		шт								
27	8-10-155	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 150x100 мм	2	1220		2440				
		шт								
28	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	12	231,52	33,52	2778	402	2843	0,9	
		фланец		180	2,25	2160	27	130	0,01	
29	8-9-115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	12	765		9180				
		шт								

3	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	2	156,43 126	21,43 –	313 252	43 –	328 130	0,6 –	1 –
3	8-9-113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	546		1092				
3	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	4	74,06 63	9,93 –	296 252	40 –	328 130	0,32 –	1 –
3	8-9-110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	251		1004				
3	8-4-951	Муфта защитная-Труба полиэтиленовая д=194мм (прим)К=4,000; *м*	0,6	1795		1077				
3	8-9-115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 для полиэтиленовых труб *шт*	4	765		3060				
3	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок *шт*	6	300,56 69,53	225,63 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,414 0,226	2 1
3	8-4-3412	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	4	1065		4260				
3	8-4-3567	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	1588		3176				
3	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	9,14	16017,74 2362,5	2104,76 623,48	146402 21593	19238 5699	35480 130	13,9 2,475	127 23
4	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	3,03	17587		53289				
4	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,59 м , диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 *м*	0,59	8294		4893				

42	30-18-37								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м , диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	6,23	6493		40451				
	м								
43	30-18-38								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м , диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	1,77	8656		15321				
	м								
44	30-18-36								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,29 м , диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,87	5850		5090				
	м								
45	Е8-6-9	Кладка стен колодцев	0,343	7611,01	296,6	2611	102	415	5,95	2
	м3 кладки			915,75	110,25	314	38	118	0,54	–
46	2-1-267	Стремянки	0,105	110909		11645				
	т									
47	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	17,68	314,94	3,58	5568	63	2335	0,73	13
	м2 оштукатуриваемой поверхности			124,88	0,88	2208	16	105	0,0433	1
48	11-4-34	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством СТ РК 2384-2013	15	10352		155280				
	комплект									
49	Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы при устройстве колодца на сущ.водопроводе т.ч. п.3.182: ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	8	447,64	–	3581	–	4047	2,852	23
	м3 грунта			447,64	–	3581	–	113	–	–
50	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	8	167,18	–	1337	–	1511	1,21	10
	м3 грунта			167,18	–	1337	–	113	–	–
51	Е1-165-3	Очистка сущ.колодцев от мусора	2,45	663,75	–	1626	–	1837	4,11	10
	м3 грунта			663,75	–	1626	–	113	–	–
52	8-9-115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80 для п/э труб	1	765		765				
	шт									
53	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
	шт			69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
54	8-4-3383									
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	699		699				

		шт							
55	Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы при пересечении с водопроводом и эл.кабелем т.ч. п.3.182: ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	7,6	447,64	–	3402	–	3844	2,852	22
		м3 грунта		447,64	–	3402	–	113	–	–
56	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	7,6	167,18	–	1271	–	1436	1,21	9
		м3 грунта		167,18	–	1271	–	113	–	–
57	Е1-37-3	Восстановление сухого канала в грунтах 3 группы	2,2	279,39	18,61	615	41	567	1,656	4
		м3 грунта		260,78	4,86	574	11	97	0,01676	–
		Всего прямые затраты				**971930**	**120351**			**725**
						113597	**33650**			**119**
		Стоимость: материалов, тенге				737982				
		Накладные расходы, тенге				168881				
		- заработная плата, тенге				25332				
		- трудоемкость, чел-ч				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68449				
		Всего по смете				**1209260**				
		Сметная заработная плата, тенге				172579				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				928				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**1 209 260**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	32 892
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	4 934
Итого с временными зданиями сооружениями	**1 242 152**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	43 041
Затраты за выслугу лет 1%	12 422
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	4 969
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	566
Командировочные расходы	92 716
Итого дополнительные затраты на на строительство	**153 713**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**1 395 865**
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 395 865**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**3 800 995**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**303 196**
ВСЕГО в текущих ценах	**4 104 191**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	82 084
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**4 186 275**

Скидка подрядчика 33%	1 381 471
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**2 804 804**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	336 576
ИТОГО ПО АКТУ	**3 141 380**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Ге нподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
По дрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
На именование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Ос нование: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №19 приемки выполненных работ за август 2018 года

Со ставлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета №2-3-1. Насосная станция на водозаборной скважине (п.1). Общестроительные работы

Раздел 1 Бурение скважины

1	Е4-9-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем /диам. 400мм/ т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	5,5	1129,24	929,81	6211	5114	2010	1,0557	6
		м		180,44	171,09	992	941	104	0,7002	4
2	Е4-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем /диам. 400мм/ т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	4,5	4465,84	3691,99	20096	16614	6173	4,125	19
		м		718,88	600,28	3235	2701	104	2,3631	11
3	Е4-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	10	917,55	708,56	9176	7086	3105	1,19	12
		м		207,45	91,06	2075	911	104	0,332	3
4	8-6-108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	10	3610		36100				
		м								
5	Е4-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины	1	3376,65	131,07	3377	131	2139	11,4	11
		м3								

			2007	49,95	2007	50	104	0,244	–
6	Е4-54-1								
	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	104760,97	80235,97	104761	80236	40151	137	137
	шт		24525	14082,36	24525	14082	104	49,12	49
7	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,5	12300		6150			
		т							
8	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
		сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
		Итого по разделу 1				**276156**	**188193**			**242**
						44107	**32269**			**115**
		Стоимость: материалов, тенге				43856				
		Накладные расходы, тенге				79429				
		- заработная плата, тенге				11914				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21335				
		Всего по разделу, тенге				**376920**				
		Сметная заработная плата, тенге				88290				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				397				
	Раздел 2 Колодцы								
9	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	2,42	1868,61	1247,36	4522	3019	3126	2,998	7
		м3 сборных железобетонных конструкций		503,55	418,91	1219	1014	140	1,7635	4
10	30-18-38								
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010 /КС20.9/К=2,000;	1,78	8656		15408			
		м							
11	30-18-38								
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010 /КС20.6/	0,59	9522		5618			
		м							

12 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010 /КС10.9/ *м*	0,89	4514	4017		
13 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /ПП20, ПП10/ *м3*	0,61	17587	10728		
14 11-4-34	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, СТ РК 2384-2013 *комплект*	1	10352	10352		
15 1-1-773	Скобы ходовые *шт*	9	221	1989		
	Итого по разделу 2			**52634**	**3019**	**7**
				1219	**1014**	**4**
	Стоимость: материалов, тенге			48396		
	Накладные расходы, тенге			3126		
	- заработная плата, тенге			469		
	- трудоемкость, чел-ч			2		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			3346		
	Всего по разделу, тенге			**59106**		
	Сметная заработная плата, тенге			2702		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			13		
	Всего прямые затраты			**328790**	**191212**	**249**
				45326	**33283**	**119**
	Стоимость: материалов, тенге			92252		
	Накладные расходы, тенге			82555		
	- заработная плата, тенге			12383		
	- трудоемкость, чел-ч			42		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			24681		
	Всего по смете			**436026**		
	Сметная заработная плата, тенге			90992		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			410		
	Стоимость оборудования			-		
	Прочие затраты			-		

В том числе строительно монтжные работы	**436 026**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	11 860
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 779
Итого с временными зданиями сооружениями	**447 886**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	15 519
Затраты за выслугу лет 1%	4 479
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 792
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	204
Командировочные расходы	33 446
Итого дополнительные затраты на на строительство	**55 440**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**503 326**
Итого в базовых ценах 2001 года	**503 326**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 370 576**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**109 327**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 479 903**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	29 598
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 509 501**
Скидка подрядчика 33%	498 135
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 011 366**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	121 364
ИТОГО ПО АКТУ	**1 132 730**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №20 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1. Поселковые сети								
1	11 -4-34	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, СТ РК 2384-2013 *комплект*	20	10352		207040				
		Всего прямые затраты				**207040**	–			
						–	–			
		Стоимость: материалов, тенге				207040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12422				
		Всего по смете				**219462**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**219 462**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	5 969
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	895
Итого с временными зданиями сооружениями	**225 431**
Дополнительные затраты на строительство	
~~Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%~~	~~7 811~~
Затраты за выслугу лет 1%	2 254
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	902
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	103

Командировочные расходы	16 826
Итого дополнительные затраты на на строительство	**27 896**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**253 328**
Итого в базовых ценах 2001 года	**253 328**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**689 821**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**55 025**
ВСЕГО в текущих ценах	**744 846**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	14 897
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**759 743**
Скидка подрядчика 33%	250 715
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**509 028**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	61 083
ИТОГО ПО АКТУ	**570 111**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНұр-Астана 2005»
_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №21 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-4-1. НС на водозаборной скважине (п.2). АС								
		Раздел 1 Дефектная ведомость								
		1.1 Отделочные работы								
1	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски / *м2*	28,9	25,7 / 25,7	– / –	743 / 743	– / –	780 / 105	0,178 / –	5 / –
2	Е62-36-7	Очистка потолка от известковой окраски / *м2*	7,86	30,24 / 30,24	– / –	238 / 238	– / –	250 / 105	0,21 / –	2 / –
		1.2 Перекрытие								
3	Е7-13-1 (ДМ)	Демонтаж плит покрытий длиной до 6 м ОП ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; / *шт сборных конструкций*	2	585,18 / 275,4	309,78 / 92,01	1170 / 551	620 / 184	1029 / 140	1,648 / 0,36848	3 / 1
		1.3 Крыша								
4	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов / *м2 кровли*	11,4	29,02 / 27	2,02 / 0,32	331 / 308	23 / 4	371 / 119	0,1741 / 0,0028	2 / –
5	Е46-43-12	Разборка монолитных цементных стяжек / *м2 покрытия*	11,4	67,25 / 39,15	28,1 / 10,62	767 / 446	320 / 121	567 / 100	0,246 / 0,0518	3 / 1
		1.4 Фасад								
6	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов / *м2*	44	25,7	–	1131	–	1188	0,178	8

			25,7	–	1131	–	105	–	–
7 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	1,74	4899,15	1881	8525	3273	7302	21,241	37
	м3 кладки								
			3018,15	538,09	5252	936	118	2,91	5
1.5 Отмостка									
8 Е46-42-1	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных	14	51,1	–	715	–	715	0,2995	4
	м2 покрытия								
			51,1	–	715	–	100	–	–
9 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,5	27,1	27,1	122	122	85	–	–
	т								
			–	18,97	–	85	100	0,03984	–
10 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	4,5	49,5	49,5	223	223	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
	Итого по разделу 1				**13965**	**4581**			**64**
	Стоимость: материалов, тенге				**9384** –	**1330**			**7**
	Накладные расходы, тенге				12287				
	- заработная плата, тенге				1843				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1007				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1636				
	Всего по разделу, тенге				**27888**				
	Сметная заработная плата, тенге				12557				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				77				

Раздел 2 Чертежи АС

2.1 Стены

11 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	28,9	124,73	1,83	3605	53	1692	0,3573	10
	м2								
			55,46	0,29	1603	8	105	0,0029	–
12 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	28,9	77,25	1,19	2233	34	690	0,138	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	644	13	105	0,0022	–
13 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	7,86	56,76	0,35	446	3	431	0,298	2
	м2 отделываемой поверхности								
			51,98	0,14	409	1	105	0,0007	–

14	Е15-180-2								
	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	7,86	80,07	1,65	629	13	208	0,154	1
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	193	5	105	0,003	–
	2.2 Перекрытие								
15	Е7-13-1								
	Укладка плит покрытий длиной до 6 м (без стоимости)	2	1235,01	387,22	2470	774	1287	2,06	4
	шт сборных конструкций		344,25	115,02	689	230	140	0,4606	1
16	Е9-61-13								
	Монтаж обрамления лаза	0,02304	9883,8	2860,42	228	66	146	36,3	1
	т конструкций		6300	736,43	145	17	90	3,51	–
17	1-1-4482								
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02304	56632		1305				
	т								
18	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий (МС2)	0,00205	147939,1	1826,1	303	4	25	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	17	1	140	3,37	–
19	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,26	16,58	0,02	21	–	5	0,0213	–
	м2		4,16	–	5	–	90	–	–
20	Е10-55-1								
	Укладка щитов	3,24	1292,59	29,74	4188	96	170	0,233	1
	м2		32,85	11,23	106	36	120	0,0549	–
21	Е10-28-12								
	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	1,96	112,19	1,36	220	3	260	0,732	1
	м2 проемов		110,03	0,52	216	1	120	0,0025	–
22	1-1-864								
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,014	87586		1226				
	т								
23	Е10-52-1								
	Огнезащита покрытий	3,24	32,29	0,91	105	3	19	0,029	–
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	15	1	120	0,00168	–
	2.3 Полы								
24	Е11-11-3								
	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	7,86	179,64	13,43	1412	106	558	0,366	3
	м2 стяжки		52,65	5,04	414	40	123	0,0246	–
25	Е11-11-4								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	31,44	26,38	0,67	829	21	34	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	20	8	123	0,0012	–
26	Е11-15-1								
	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,86	256,48	14,76	2016	116	561	0,361	3
	м2 покрытия		52,43	5,54	412	44	123	0,027	–

27	Е11-15-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;	-7,86	30,58	0,67	-240	-5	-18	0,0104	–
	м2 покрытия		1,69	0,25	-13	-2	123	0,0012	–
28	Е57-23-4								
	Устройство плинтусов из плиток керамических	10,34	160,14	2,26	1656	23	638	0,2896	3
	м		49,84	0,34	515	4	123	0,0023	–
	2.4 Крыша								
29	Е58-16-4								
	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике	11,4	233,94	0,87	2667	10	152	0,0672	1
	м2 слоя		11,09	0,14	126	2	119	0,0014	–
30	Е26-31-1								
	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,798	2139,46	330,46	1707	264	1543	10,58	8
	м3 изоляции		1809	123,75	1444	99	100	0,6	–
31	1-3-181								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,81396	14600		11884				
	м3								
32	Е12-17-1								
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,4	137,36	15,94	1566	182	551	0,243	3
	м2 стяжки		34,65	5,96	395	68	119	0,0291	–
33	Е12-17-2								
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	85,5	5,02	0,14	429	12	15	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	9	4	119	0,0003	–
34	Е12-16-1								
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	11,4	24,75	0,22	282	3	99	0,0446	1
	м2 кровли		7,2	0,09	82	1	119	0,0004	–
35	Е12-1-4								
	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	11,4	599,9	27,39	6839	312	615	0,196	2
	м2 кровли		35,1	10,26	400	117	119	0,0501	1
	2.5 Отделка								
36	Е15-51-1								
	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	3	216,25	1,96	649	6	344	0,611	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	327	1	105	0,0262	–
37	Е10-52-1								
	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1,8	32,29	0,91	58	2	11	0,029	–
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	8	1	120	0,00168	–
	2.6 Фасад								
38	Е8-22-1								
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,74	1357,56	372,83	2362	649	1507	3,72	6
	м3 кладки								

				594	139,5	1034	243	118	0,68	1
39	30-3-43	Камни бетонные стеновые из легкого бетона на шлаковом вяжущем-шлакоблоки (прим)	1,74	6640		11554				
		м3								
40	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	44	73,83	1,65	3249	73	503	0,0618	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				10,24	0,63	451	28	105	0,003	–
		Итого по разделу 2				**65898**	**2823**			**59**
						9666	**971**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				53409				
		Накладные расходы, тенге				12046				
		- заработная плата, тенге				1807				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4677				
		Всего по разделу, тенге				**82621**				
		Сметная заработная плата, тенге				12444				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				68				

Раздел 3 Реконструкция скважины

41	Е4-9-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем /диам. 400мм/ т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	5,5	1129,24	929,81	6211	5114	2010	1,0557	6
		м								
				180,44	171,09	992	941	104	0,7002	4
42	Е4-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем /диам. 400мм/ т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	4,5	4465,84	3691,99	20096	16614	6173	4,125	19
		м								
				718,88	600,28	3235	2701	104	2,3631	11
43	Е4-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	10	917,55	708,56	9176	7086	3105	1,19	12
		м								
				207,45	91,06	2075	911	104	0,332	3
44	8-6-108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	10	3610		36100				
		м								
45	Е4-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины	1	6233,07	131,07	6233	131	2139	11,4	11
		м3								
				2007	49,95	2007	50	104	0,244	–

46	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	104760,97	80235,97	104761	80236	40151	137	137
		шт		24525	14082,36	24525	14082	104	49,12	49
47	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,5	12300		6150				
		т								
48	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
		сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
		Итого по разделу 3				**279012**	**188193**			**242**
						44107	**32269**			**115**
		Стоимость: материалов, тенге				46712				
		Накладные расходы, тенге				79429				
		- заработная плата, тенге				11914				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21506				
		Всего по разделу, тенге				**379947**				
		Сметная заработная плата, тенге				88290				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				397				
		Всего прямые затраты				**358875**	**195597**			**365**
						63157	**34570**			**125**
		Стоимость: материалов, тенге				100121				
		Накладные расходы, тенге				103762				
		- заработная плата, тенге				15564				
		- трудоемкость, чел-ч				52				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1007				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27819				
		Всего по смете				**490456**				
		Сметная заработная плата, тенге				113291				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				542				
		Стоимость оборудования				-				
		Прочие затраты				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**490 456**				
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8				13 340				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2 001				

Итого с временными зданиями сооружениями	**503 796**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	17 457
Затраты за выслугу лет 1%	5 038
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2 015
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	230
Командировочные расходы	37 604
Итого дополнительные затраты на на строительство	**62 344**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**566 140**
Итого в базовых ценах 2001 года	**566 140**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 541 622**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**122 971**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 664 593**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	33 292
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 697 885**
Скидка подрядчика 33%	560 302
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 137 583**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	136 510
ИТОГО ПО АКТУ	**1 274 093**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.