Форма 2В

Генподр[redacted]ядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**

Подряд[redacted]ик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**

Наимен[redacted]вание объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Основан[redacted]ие: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №42 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составле[redacted]на в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-10-1. Фильтры-поглотители (п.6). Общестроительные работы								
1	[redacted]16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	10	248,67	4,19	2487	42	787	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
2	8[redacted]-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,68	200		336				
		кг								
3	[redacted]7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	2804,14	1856,11	1795	1188	1264	4,933	3
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	520	383	140	2,3715	2
4	3[redacted]0-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010 /КС10.6/	2,36	5148		12149				
		м								
5	1[redacted]-1-774	Скобы ходовые	7,2	129		929				
		кг								
6	[redacted]20-18-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 450 мм	2	1444,08	12,33	2888	25	346	0,77	2
		зонт		130,5	4,5	261	9	128	0,02	–
7	[redacted]20-18-11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 1250 мм	2	8327,03	61,65	16654	123	1101	2,48	5
		зонт		407,25	22,5	815	45	128	0,11	–

8 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0022	580616,62	1733,92	1277	4	176	361	1
	км трубопровода		60966	650,25	134	1	130	3,17	–
9 Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм	0,0006	1708486,71	28043,08	1025	17	73	499	–
	км трубопровода		83961	10500,75	50	6	130	51,29	–
10 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	213		426				
	шт								
11 Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	2	900,48	28,48	1801	57	617	1,39	3
	решетка		229,5	11,25	459	23	128	0,05	–
12 Е22-33-5	Колонка управления, колпак	0,0078	247994,13	49389,75	1934	385	827	312,7	2
	т фасонных частей		62775	18657	490	146	130	91,12	1
13 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	11,8	92,93	0,07	1097	1	748	0,369	4
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	712	–	105	0,0001	–
14 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,6	24,41	0,07	186	1	55	0,0413	–
	м2		8,06	0,02	61	–	90	0,0001	–
15 Е13-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710 ктрр1=7; ктрм1=7; кзпр1=7; кэкс1=7; кзпм1=7; кмат1=7;	7,6	506,85	0,84	3852	6	177	0,126	1
	м2		25,55	0,35	194	3	90	0,0014	–
16 Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,63	808,31	160,59	509	101	179	1,566	1
	м3 загрузки		210,06	60,66	132	38	105	0,2963	–
17 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,19	3888,79	161,51	739	31	58	1,687	–
	м3 загрузки		227,03	61,02	43	12	105	0,298	–
	Всего прямые затраты				**50084**	**1981**			**25**
					4470	**682**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				43633				
	Накладные расходы, тенге				6408				
	- заработная плата, тенге				961				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3390				

Всего по смете	**59882**
Сметная заработная плата, тенге	6113
Нормативная трудоемкость, чел-ч	31

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**59 882**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	1 629
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	244
Итого с временными зданиями сооружениями	**61 511**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	2 131
Затраты за выслугу лет 1%	615
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	246
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	28
Командировочные расходы	4 593
Итого дополнительные затраты на на строительство	**7 613**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**69 124**
Итого в базовых ценах 2001 года	**69 124**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**188 228**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**15 014**
ВСЕГО в текущих ценах	**203 243**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	4 065
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**207 308**
Скидка подрядчика 33%	68 411
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**138 896**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	16 668
ИТОГО ПО АКТУ	**155 564**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №43 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-12-1. Модуль водоподготовки (п.9). Общестроительные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	49,59	27,84	26,18	1381	1298	426	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	82	357	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,06	262,72	–	278	–	314	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	278	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	40,52	6,48	6,48	263	263	82	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	85	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	40,52	21,55	4,52	873	183	669	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	690	–	97	–	–
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	9,98	39,73	37,82	397	377	125	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	19	110	97	0,0376	–
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	17,465	35,53	35,53	621	621	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	9,98	3,76	3,24	38	32	16	0,00332	–

	м3 грунта								
			0,48	1,12	5	11	97	0,00371	–
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9,12	6,48	6,48	59	59	18	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	19	97	0,00806	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,01	134,1	–	135	–	153	0,972	1
	м3 грунта								
			134,1	–	135	–	113	–	–
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9,12	21,55	4,52	197	41	150	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	155	–	97	–	–
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,53	4481,35	66,01	15819	233	818	1,35	5
	м3								
			195,75	24,93	691	88	105	0,1218	–
12 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	12,9	5674,42	196,62	73200	2536	4694	1,79	23
	м3								
			272,25	74,27	3512	958	105	0,3628	5
13 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00612	63560		389				
	т								
14 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,06	68200		4092				
	т								
15 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,40846	67700		27653				
	т								
16 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1131	33697,62	304,24	3811	34	3942	198	22
	т								
			33075	114,75	3741	13	105	0,56	–
17 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,5	245,44	3,82	1841	29	343	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	280	11	118	0,007	–
18 1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1131	56255		6362				
	т								
19 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,6	1729,11	–	6225	–	2352	3,24	12
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	1912	–	123	–	–
20 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 толщ. 100мм	4,5	5239,21	66,01	23576	297	1043	1,35	6

м3	195,75	24,93	881	112	105	0,1218	1
Всего прямые затраты			167210	6003			79
			12381	**1764**			**7**
Стоимость: материалов, тенге			148826				

Накладные расходы, тенге	15145
- заработная плата, тенге	2272
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10941
Всего по смете	**193297**
Сметная заработная плата, тенге	16417
Нормативная трудоемкость, чел-ч	94

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**193 297**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	5 258
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	789
Итого с временными зданиями сооружениями	**198 555**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	6 880
Затраты за выслугу лет 1%	1 986
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	794
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	90
Командировочные расходы	14 827
Итого дополнительные затраты на на строительство	**24 577**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**223 131**
Итого в базовых ценах 2001 года	**223 131**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**607 596**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**48 466**
ВСЕГО в текущих ценах	**656 062**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	13 121
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**669 183**
Скидка подрядчика 33%	220 830
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**448 353**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	53 802
ИТОГО ПО АКТУ	**502 155**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №44 приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1. Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы								
1	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,77	1729,11	–	3061	–	1156	3,24	6
		м3 подстилающего слоя		531	–	940	–	123	–	–
2	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 толщ. 100мм	1,77	5239,21	66,01	9273	117	410	1,35	2
		м3		195,75	24,93	346	44	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**12334**	**117**			**8**
						1286	**44**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				10931				
		Накладные расходы, тенге				1566				
		- заработная плата, тенге				235				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				834				
		Всего по смете				**14733**				
		Сметная заработная плата, тенге				1565				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Стоимость оборудования				-				
		Прочие затраты				-				
		В том числе строительно монтажные работы				14 733				
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8				401				

Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	60
Итого с временными зданиями сооружениями	**15 134**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	524
Затраты за выслугу лет 1%	151
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	61
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	
Командировочные расходы	
Итого дополнительные затраты на на строительство	736
Итого с дополнительными затратами на строительство	**15 870**
Итого в базовых ценах 2001 года	**15 870**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**43 215**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**3 447**
ВСЕГО в текущих ценах	**46 662**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	933
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**47 595**
Скидка подрядчика 33%	15 706
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**31 889**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	3 827
ИТОГО ПО АКТУ	**35 715**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**

Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**

Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №45 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-2-1. Дизельная электростанция. Общестроительные работы								
1	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,04	1729,11	–	1798	–	679	3,24	3
		м3 подстилающего слоя		531	–	552	–	123	–	–
2	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 толщ. 100мм	0,69	5239,21	66,01	3615	46	160	1,35	1
		м3		195,75	24,93	135	17	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**5413**	**46**			**4**
						687	**17**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				4680				
		Накладные расходы, тенге				839				
		- заработная плата, тенге				126				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				375				
		Всего по смете				**6627**				
		Сметная заработная плата, тенге				830				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Стоимость оборудования				-				
		Прочие затраты				-				
		В том числе строительно монтжные работы				6 627				
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8				180				

Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	27
Итого с временными зданиями сооружениями	**6 807**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	236
Затраты за выслугу лет 1%	68
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	27
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	2
Командировочные расходы	430
Итого дополнительные затраты на на строительство	**763**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**7 570**
Итого в базовых ценах 2001 года	**7 570**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**20 615**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**1 644**
ВСЕГО в текущих ценах	**22 259**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	445
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**22 704**
Скидка подрядчика 33%	7 492
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**15 212**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	1 825
ИТОГО ПО АКТУ	**17 037**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №46 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-3-1. Наружные сети электроснабжения. КЛ-0,4кВ (сети ПВС)								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	34,26	27,84	26,18	954	897	295	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	57	247	97	0,025	1
2	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	22,83	7,57	7,57	173	173	54	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	56	97	0,00942	–
3	Е1-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	11,43	134,78	–	1541	–	1741	0,83	9
		м3 грунта		134,78	–	1541	–	113	–	–
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	19,431	35,53	35,53	690	690	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
5	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,016	296182,58	–	4739	–	483	175	3
		канало-километр трубопровода		27450	–	439	–	110	–	–
6	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	27,7	2,1	443	34	307	0,1	2
		м кабеля		19,7	0,5	315	8	95	0,003	–

7 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	334	26,4	3,1	8818	1035	6219	0,11	37
	м кабеля		19,1	0,5	6379	167	95	0,003	1
8 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	151	36,7	27,8	5542	4198	2252	0,06	9
	м кабеля		8,8	6,9	1329	1042	95	0,04	6
9 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	47	11,2	7,9	526	371	237	0,02	1
	м кабеля		3,3	2	155	94	95	0,011	1
10 30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	11,41	402		4587				
	м3								
11 16-1-28976	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0765	48639		3721				
	км								
12 16-1-133	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01028	21991		226				
	км								
13 16-1-138	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	184981		33963				
	км								
14 16-3-31	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0408	95284		3888				
	км								
15 16-3-577	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0357	19442		694				
	км								
16 16-3-591	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0102	39516		403				
	км								
17 Ц10-926-1	Прокладка ОК в траншее ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,148	6469,41	5158,75	957	763	400	6,3	1
	км кабеля		1310,66	724,68	194	107	133	4,23213	1
18 99-11-25(пл)	Лента сигнальная ТОО "Восток-ИСМО"	148	12		1776				
	м								
19 Ц8-141-1	Демонтаж кабеля из траншеи ОП ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	115	6,66	0,93	766	107	642	0,033	4
	м кабеля		5,73	0,15	659	17	95	0,0009	–
	Всего прямые затраты				**74407**	**8268**			**66**
					11068	**1738**			**10**
	Стоимость: материалов, тенге				55071				
	Накладные расходы, тенге				12630				
	- заработная плата, тенге				1895				

- трудоемкость, чел-ч	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5248
Всего по смете	**92285**
Сметная заработная плата, тенге	14701
Нормативная трудоемкость, чел-ч	82

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**92 285**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	2 510
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	377
Итого с временными зданиями сооружениями	**94 795**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	3 285
Затраты за выслугу лет 1%	948
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	379
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	43
Командировочные расходы	7 079
Итого дополнительные затраты на на строительство	**11 734**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**106 529**
Итого в базовых ценах 2001 года	**106 529**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**290 083**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**23 139**
ВСЕГО в текущих ценах	**313 222**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	6 264
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**319 486**
Скидка подрядчика 33%	105 430
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**214 056**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	25 687
ИТОГО ПО АКТУ	**239 742**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №47 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-3-2. Наружные сети электроснабжения. КЛ-0,4кВ (наружное освещение ПВС)								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1,98	389,25	–	771	–	871	2,48	5
		м3 грунта		389,25	–	771	–	113	–	–
2	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,32	167,18	–	221	–	250	1,21	2
		м3 грунта		167,18	–	221	–	113	–	–
3	Е1-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,66	134,78	–	89	–	101	0,83	1
		м3 грунта		134,78	–	89	–	113	–	–
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,700;	1,122	35,53	35,53	40	40	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
5	Ц8-407-2	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 40 мм	3	159,9	81,1	480	243	214	0,35	1
		м		54,5	20,3	164	61	95	0,119	–
6	8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм	3	96		288				
		м								
7	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	11	36,7	27,8	404	306	164	0,00	1
		м кабеля		8,8	6,9	97	76	95	0,04	–

8	30-8-92	Песок природный	0,66	402		265			
		м3							
9	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	11	26,4	3,1	290	34	205	0,11	1
		м кабеля		19,1	0,5	210	6	95	0,003	–
10	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям масса 1 м до 1 кг	9	23,2	2,1	209	19	144	0,1	1
		м кабеля		16,5	0,3	149	3	95	0,002	–
11	16-1-929	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	60116		1503			
		км							
12	Ц10-926-1	Прокладка ленты в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	0,011	6469,41	5158,75	71	57	29	6,3	–
		км кабеля		1310,66	724,68	14	8	133	4,23213	–
13	99-11-25(пл)	Лента сигнальная ТОО "Восто-ИСМО"	11	12		132				
		м								
		Всего прямые затраты				**4763**	**699**			**12**
						1715	**154**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				2349				

Накладные расходы, тенге	1978
- заработная плата, тенге	297
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	404
Всего по смете	**7145**
Сметная заработная плата, тенге	2166
Нормативная трудоемкость, чел-ч	13

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**7 145**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	194
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	29
Итого с временными зданиями сооружениями	**7 339**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	254
Затраты за выслугу лет 1%	73
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	29
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	3
Командировочные расходы	548
Итого дополнительные затраты на на строительство	**908**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**8 247**

Итого в базовых ценах 2001 года	**8 247**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**22 458**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**1 791**
ВСЕГО в текущих ценах	**24 249**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	485
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**24 734**
Скидка подрядчика 33%	8 162
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**16 572**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	1 989
ИТОГО ПО АКТУ	**18 561**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №48 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-3-2. Ограждение ПВС								
1	Е7-24-11	Установка металлических оград по металлическим столбам (без стоимости) / *м оград*	40	503,36	240,24	20134	9610	17647	1,42	57
				249,75	65,38	9990	2615	140	0,2351	9
2	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 / *м3*	0,9	4752		4277				
3	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке / *т*	0,00711	134929		959				
4	8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 / *м*	19,8	661		13088				
5	2-1-237	Панель сетчатая 3000х1200 / *т*	0,1697	128055		21731				
6	Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей / *шт*	1	140,09	12,17	140	12	165	0,71	1
				112,5	4,59	113	5	140	0,0225	–
7	2-1-237	Стоимость калитки / *т*	0,01974	128055		2528				
8	1-1-819	Петля накладная / *шт*	2	40		80				
9	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	17,66	20,57	0,05	363	1	93	0,0295	1

		м2		5,81	0,02	103	–	90	0,0001	–
10	Е13-28-3									
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	17,66	75,83	0,14	1339	2	90	0,027	–
		м2		5,58	0,04	99	1	90	0,0002	–
11	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,2	1003,08	–	201	–	117	3,1	1
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	95	–	123	–	–
		Всего прямые затраты				**64840**	**9625**			**60**
						10400	**2621**			**9**
		Стоимость: материалов, тенге				44815				
		Накладные расходы, тенге				18112				
		- заработная плата, тенге				2717				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4977				
		Всего по смете				**87929**				
		Сметная заработная плата, тенге				15738				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				78				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**87 929**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	2 392
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	359
Итого с временными зданиями сооружениями	**90 321**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	3 130
Затраты за выслугу лет 1%	903
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	361
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	41
Командировочные расходы	6 745
Итого дополнительные затраты на на строительство	**11 180**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**101 501**
Итого в базовых ценах 2001 года	**101 501**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**276 391**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**22 047**
ВСЕГО в текущих ценах	**298 438**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	5 969
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**304 406**

Скидка подрядчика 33%	100 454
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**203 952**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	24 474
ИТОГО ПО АКТУ	**228 427**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**

Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**

Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №49 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-4-2. Озеленение ПВС								
1	Е47-5-6	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте *яма*	54	232,07 / 176,63	55,44 / 21,29	12532 / 9538	2994 / 1150	13788 / 129	1,248 / 0,086	67 / 5
2	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м *шт*	54	796,15 / 507,83	218,24 / 53,2	42992 / 27423	11785 / 2873	39082 / 129	2,957 / 0,223	160 / 12
3	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м *шт*	54	3760		203040				
4	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см *м2*	351	225,58 / 39,24	0,34 / 0,13	79179 / 13773	119 / 46	17827 / 129	0,2678 / 0,0005	94 / –
5	Е47-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой *га*	0,0351	104327,81 / 103,5	1224,31 / 482,13	3662 / 4	43 / 17	27 / 129	0,59 / 1,99	– / –
		Всего прямые затраты				**341405 / 50738**	**14941 / 4086**			**321 / 17**

Стоимость: материалов, тенге	275726
Накладные расходы, тенге	70724
- заработная плата, тенге	10609
- трудоемкость, чел-ч	35
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24728
Всего по смете	**436857**
Сметная заработная плата, тенге	65433
Нормативная трудоемкость, чел-ч	373

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**436 857**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	11 883
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 782
Итого с временными зданиями сооружениями	**448 740**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	15 549
Затраты за выслугу лет 1%	4 487
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 795
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	205
Командировочные расходы	33 509
Итого дополнительные затраты на на строительство	**55 545**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**504 285**
Итого в базовых ценах 2001 года	**504 285**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 373 187**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**109 536**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 482 723**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	29 654
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 512 378**
Скидка подрядчика 33%	499 085
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 013 293**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	121 595
ИТОГО ПО АКТУ	**1 134 888**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНұр-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.