Заказчик : Костанайский ТУМС Северной РДТ - Филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «International Trade Company «Eurasia Invest»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЛКХ РШ-25602 в г. Костанай

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
БИН 171141015171	БИН 070940022342	412707/2020/1	01.05.2020г.	О.20.53.001	532100000167		

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость с начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2020года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	5700907,59	1654631,78	1654631,78	1654631,78	-	-	-	-	610 811,53	177 281,98
Материал Заказчика	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
Стоимость работ Подрядчика	5700907,59	1654631,78	1654631,78	1654631,78	-	-	-	-	610 811,53	177 281,98
Резерв оплаты 10%	570090,76	165463,18								
Итого к оплате Подрядчику	5130816,83	1489168,60								

Заказчик: Генеральный директор Северной РДТ
_____ Е.Ж.Дюсемалиев
Главный бухгалтер Северной РДТ
_____ К.М.Бусурманова
Директор Костанайского ТУМС
_____М.А.Полетаев
Зам.директора по развитию сетей телекоммуникаций
_____О.Б.Татаев

Ведущий инженер СКРиС Костанайского ТУМС
_____ С.С.Мухамеджанов

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "International Trade Company «Eurasia Invest"

_____ Б.Т.Турдиев

Заказчик: Костанайский ТУМС Северной РДТ- филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "International Trade Company «Eurasia Invest"
Объект: Капитальный ремонт ЛКХ РШ-25602 в г. Костанай
Договор: №412707/2020/1 от 01.05.2020г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка распределительного кабеля										
1	**Ц13-100902-0101 1310-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	**км**	**0,296**		**169325,34**	**40961,34**	**50120,30**	**12124,56**	--	**25855,64**	**82054,01**
		НР - 61%; СП - 8%				**128364,00**	**14832,92**	**37995,74**	**4390,54**		**6078,07**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	114	33,74	1126,00		37995,74				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,02	3,26							
1.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	11,02	3,26192		3042,00		9922,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,02	3,26192		1346,00		4390,54			
1.4	1868 С	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	11,02	3,26192		675,00		2201,80			
2	**Ц13-100105-0501 1310-0105-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене деревянной ПО ОПОРЕ**	**м кабеля**	**15**		**358,92**	**49,67**	**5383,82**	**745,07**	--	**2963,88**	**9015,52**
		НР - 61%; СП - 8%				**309,25**	**14,67**	**4638,75**	**220,07**		**667,82**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,25	3,75	1237,00		4638,75				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0109	0,1635							
2.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,1635		4557,00		745,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,1635		1346,00		220,07			
3	**Ц13-100902-0420 1310-0902-0420 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах**	**шт.**	**2**		**14912,64**	**2798,64**	**29825,28**	**5597,28**	--	**16289,83**	**49804,32**
		НР - 61%; СП - 8%				**12114,00**	**1238,32**	**24228,00**	**2476,64**		**3689,21**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	9	18	1346,00		24228,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	1,84							
3.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,92	1,84		3042,00		5597,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	1,84		1346,00		2476,64			

4	Ц13-100902-0419 1310-0902-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах**	шт.	2		11551,40	2129,40	23102,80	4258,80	--	12644,32	38606,89
		НР - 61%; СП - 8%				9422,00	942,20	18844,00	1884,40		2859,77	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	7	14	1346,00		18844,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	1,4							
4.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,7	1,4		3042,00		4258,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	1,4		1346,00		1884,40			
5	Ц13-100902-1001 1310-0902-1001 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.**	м кабеля	800		122,33	32,85	97862,88	26282,88	--	50757,76	160510,29
		НР - 61%; СП - 8%				89,47	14,54	71580,00	11629,44		11889,65	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,075	60	1193,00		71580,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	8,64							
5.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0108	8,64		3042,00		26282,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	8,64		1346,00		11629,44			
6	Ц13-100902-1001 1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии (БЕЗ СТОИМОСТИ КАБЕЛЯ)**	м кабеля	800		244,66	65,71	195725,76	52565,76	--	101515,52	321020,58
		НР - 61%; СП - 8%				178,95	29,07	143160,00	23258,88		23779,30	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,15	120	1193,00		143160,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	17,28							
6.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0216	17,28		3042,00		52565,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0216	17,28		1346,00		23258,88			
7	Ц13-100902-0701 1310-0902-0701 РСНБ РК 2015	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства**	пара	80		174,98	--	13998,40	--	--	8539,02	24340,42
		НР - 61%; СП - 8%				174,98	--	13998,40	--		1802,99	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,13	10,4	1346,00		13998,40				
		Материалы Подрядчика										
8	с.ф.№17 от 17.08.2020г.	**Кабель ТППэПЗ 50х2х0,4**	м	155,5		587,00	--	91278,50	--	91278,50	--	98580,78
		СП - 8%				--	--	--	--		7302,28	
9	с.ф.№17 от 17.08.2020г.	**Кабель ТППэПЗ 30х2х0,4**	м	155,5		412,00	--	64066,00	--	64066,00	--	69191,28
		СП - 8%				--	--	--	--		5125,28	
10	с.ф.№17 от 17.08.2020г.	**Муфта прям. ССК 50 (13/23Е)-1 эт**	шт	2		13218,50	--	26437,00	--	26437,00	--	28551,96
		СП - 8%				--	--	--	--		2114,96	
11	с.ф.№17 от 17.08.2020г.	**Муфта прям. ССК 30 (13/25)-1 эт**	шт	2		12800,00	--	25600,00	--	25600,00	--	27648,00
		СП - 8%				--	--	--	--		2048,00	
12	с.ф.№17 от 17.08.2020г.	**Консоль ККч-1**	шт.	8,288		190,00	--	1574,72	--	1574,72	--	1700,70
		СП - 8%				--	--	--	--		125,98	

13	**с.ф.№17 от 17.08.2020г.**	**Проволока оцинк. д.3мм**	**кг**		**2,96**	**105,00**	**--**	**310,80**	**--**	**310,80**	**--**	**335,66**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24,86**	
14	**с.ф.№17 от 17.08.2020г.**	**Скрепа СкФ-30**	**шт.**		**46,8**	**28,56**	**--**	**1336,61**	**--**	**1336,61**	**--**	**1443,54**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**106,93**	
15	**с.ф.№17 от 17.08.2020г.**	**Шуруп 5х70мм**	**т**		**0,0002565**	**250651,00**	**--**	**64,29**	**--**	**64,29**	**--**	**69,44**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5,14**	
16	**с.ф.№17 от 17.08.2020г.**	**Болт с гайкой и шайбой**	**т**		**0,00136**	**633851,00**	**--**	**862,04**	**--**	**862,04**	**--**	**931,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**68,96**	
17	**с.ф.№17 от 17.08.2020г.**	**Канат стальной д.6,9мм**	**м**		**840**	**283,10**	**--**	**237804,00**	**--**	**237804,00**	**--**	**256828,32**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19024,32**	
18	**Е12-150101-1002 1215-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Сеть канализационная. Прочистка**	**м трубопровода**		**148**	**1115,64**	**--**	**165114,72**	**--**	**--**	**118882,60**	**306717,10**
		НР - 72%; СП - 8%				**1115,64**	**--**	**165114,72**	**--**		**22719,79**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,08	159,84	1033,00		165114,72				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1030467,92**	**101574,35**	**449333,96**	**337448,57**	**1477349,80**
								479559,61	**43859,98**	**--**	**109433,32**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**865353,20**				
	Всего заработная плата		Тенге						**358304,87**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**449333,96**				
		Накладные расходы	Тенге					**218565,97**				
		Сметная прибыль	Тенге					**86713,53**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1170632,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**292,48**
		Сметная заработная плата	Тенге						**358304,87**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**165114,72**				
	Всего заработная плата		Тенге						**165114,72**			
		Накладные расходы	Тенге					**118882,60**				
		Сметная прибыль	Тенге					**22719,79**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**306717,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**159,84**
		Сметная заработная плата	Тенге						**165114,72**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1477349,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**452,32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**523419,59**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1477349,80**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**479559,61**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**101574,35**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**43859,98**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**449333,96**		
		- Накладные расходы	Тенге								**337448,57**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**109433,32**	
		ИТОГО ПО АКТУ:						**1477349,80**				
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге					177281,98				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге					1654631,78				
		в том числе:										

		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге					0,00					
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	Тенге					1654631,78					

Сдал:
Генеральный директор ТОО "International Trade Company «Eurasia Invest"

_____ **Турдиев Б.Т.**

Принял:
Директор Костанайского ТУМС

_____ **Полетаев М.А.**

Ведущий инженер СКГиС Костанайского ТУМС

_____ **Мухамеджанов С.С.**