Заказчик : Костанайский ТУМС Северной РДТ - Филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «International Trade Company «Eurasia Invest»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЛКХ РШ-25602 в г. Костанай

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
БИН 171141015171	БИН 070940022342	412707/2020/1	01.05.2020г.	О.20.53.001	532100000167		

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2020года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	3432738,61	3432738,61	3432738,61	3432738,61	-	-	-	-	367 793,42	367 793,42
Материал Заказчика	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
Стоимость работ Подрядчика	3432738,61	3432738,61	3432738,61	3432738,61	-	-	-	-	367 793,42	367 793,42
Резерв оплаты 10%	343273,86	343273,86								
Итого к оплате Подрядчику	3089464,75	3089464,75								

Заказчик: Генеральный директор Северной РДТ
_____ Е.Ж.Дюсемалиев

Главный бухгалтер Северной РДТ
_____ К.М.Бусурманова

Директор Костанайского ТУМС
_____ М.А.Полетаев

Зам.директора по развитию сетей телекоммуникаций
_____ О.Б.Татаев

Начальник ОКРиС Костанайского ТУМС
_____ С.С.Мухамеджанов

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "International Trade Company «Eurasia Invest"

Б.Т.Турдиев

Заказчик: Костанайский ТУМС Северной РДТ- филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "International Trade Company «Eurasia Invest"
Объект: Капитальный ремонт ЛКХ РШ-25602 в г. Костанай
Договор: №412707/2020/1 от 01.05.2020г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство телефонной канализации										
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**11,97**		**1675,52**	--	**20055,97**	--	--	**14440,30**	**37255,98**
						1675,52	--	**20055,97**	--		**2759,70**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	18,43	1088,00		20055,97				
2	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**5,97**		**795,62**	--	**4749,82**	--	--	**3419,87**	**8823,27**
						795,62	--	**4749,82**	--		**653,58**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	5,28	899,00		4749,82				
3	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**6**		**30,32**	**30,32**	**181,93**	**181,93**	--	**48,00**	**248,32**
						--	**11,11**	--	**66,67**		**18,39**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	0,0415							
3.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,04146		4388,00		181,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,04146		1608,00		66,67			
4	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	**канало-километр трубопровода**	**0,038**		**147098,00**	--	**5589,72**	--	--	**4248,19**	**10624,95**
						147098,00	--	**5589,72**	--		**787,03**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	5,05	1106,00		5589,72				
5	**Сч.фак.№6 от 16.07.2020г.**	**Труба полиэтиленовая 50х3,7** *СП - 8%*	**м**	**38**		**326,00**	--	**12388,00**	--	**12388,00**	--	**13379,04**
						--	--	--	--		**991,04**	
6	**Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2** *НР - 84%; СП - 8%*	**отверстие**	**1**		**624,13**	**266,91**	**624,13**	**266,91**	--	**401,71**	**1107,91**
						357,22	**121,01**	**357,22**	**121,01**		**82,07**	

6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2696	0,2696	1325,00		357,22				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0899	0,0899							
6.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0899	0,0899		2859,00		257,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0899	0,0899		1346,00		121,01			
6.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1798	0,1798		55,00		9,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**43589,58**	**448,84**	**12388,00**	**22558,07**	**71439,47**
								30752,74	**187,67**	**--**	**5291,81**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**12388,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**12388,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**991,04**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**13379,04**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31201,58**				
	Всего заработная плата		Тенге						**30940,41**			
		Накладные расходы	Тенге					**22558,07**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4300,77**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**58060,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29,17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**30940,41**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**71439,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29,17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**30940,41**			

РАЗДЕЛ 2.Установка опор, прокладка распределительного кабеля

7	**Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**55**		**670,08**	**546,55**	**36854,35**	**30060,03**	**--**	**15775,81**	**56840,57**
		НР - 72%, СП - 8%				**123,53**	**274,85**	**6794,31**	**15116,53**		**4210,41**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,131	7,21	943,00		6794,31				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,87							
7.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	7,865		3822,00		30060,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143	7,865		1922,00		15116,53			
8	**Е11-340203-0204 1134-0203-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.7 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной. Производство работ вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30 м применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин -1,2**	**опора**	**55**		**4984,20**	**1980,72**	**274131,00**	**108939,60**	**--**	**157055,98**	**465681,93**
		НР - 76%, СП - 8%				**3003,48**	**753,84**	**165191,40**	**41461,20**		**34494,96**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,47	135,96	1215,00		165191,40				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,504	27,72							
8.3	1068 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,288	15,84		3837,00		60778,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,288	15,84		1608,00		25470,72			
8.4	1827 С	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,216	11,88		4054,00		48161,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	11,88		1346,00		15990,48			
9	**Сч.фак.№523 от 02.06.2020г.**	**Стойка СВ 95-2**	**шт**	**55**		**25615,00**	**--**	**1408825,00**	**--**	**1408825,00**	**--**	**1521531,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**112706,00**	

10	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**99**		**300,86**	**19,95**	**29784,65**	**1975,55**	--	**26110,32**	**60366,56**
						280,90	**2,69**	**27809,10**	**266,51**		**4471,60**	
		НР - 93%; СП - 8%						27809,10				
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	20,99	1325,00						
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,198							
10.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,9305		742,00		1432,43			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,198		2743,00		543,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,198		1346,00		266,51			
11	**Сч.фак.№6 от 16.07.2020г.**	**Мастика битумно-масляная МБ-50**	**кг**	**237,6**		**237,60**	**--**	**56453,76**	**--**	**56453,76**	**--**	**60970,06**
						--	**--**	**--**	**--**		**4516,30**	
		СП - 8%										
12	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**3**		**411,22**	**33,35**	**1233,67**	**100,06**	--	**839,49**	**2239,01**
						377,87	**10,78**	**1133,61**	**32,35**		**165,85**	
		НР - 72%; СП - 8%				1303,00		1133,61				
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,29	0,87							
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,0198							
12.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0099		5397,00		53,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0099		1922,00		19,03			
12.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,081		194,00		15,71			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0099		2743,00		27,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0099		1346,00		13,33			
12.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	0,2088		18,00		3,76			
13	**Сч.фак.№6 от 16.07.2020г.**	**Труба полиэтиленовая 50х3,7**	**м**	**3**		**326,00**	**--**	**978,00**	**--**	**978,00**	**--**	**1056,24**
						--	**--**	**--**	**--**		**78,24**	
		СП - 8%										
14	**Сч.фак.№6 от 16.07.2020г.**	**Хомут д-50мм**	**шт**	**6**		**53,57**	**--**	**321,43**	**--**	**321,43**	**--**	**347,14**
						--	**--**	**--**	**--**		**25,71**	
		СП - 8%										
15	**Сч.фак.№6 от 16.07.2020г.**	**Дюбель 6х40мм**	**шт**	**12**		**5,98**	**--**	**71,79**	**--**	**71,79**	**--**	**77,53**
						--	**--**	**--**	**--**		**5,74**	
		СП - 8%										
		Устройство заземления кабельного троса (4 шт) и кабельного ящика (8 шт)										
16	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**18,48**		**1675,52**	**--**	**30963,61**	**--**	**--**	**22293,80**	**57518,00**
						1675,52	**--**	**30963,61**	**--**		**4260,59**	
		НР - 72%; СП - 8%						30963,61				
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	28,46	1088,00						
17	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**18,48**		**795,62**	**--**	**14702,97**	**--**	**--**	**10586,13**	**27312,23**
						795,62	**--**	**14702,97**	**--**		**2023,13**	
		НР - 72%; СП - 8%						14702,97				
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	16,35	899,00						
18	**Е11-340206-0401 1134-0206-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прокладка проволоки оцинкованной по опоре.**	**молниеотвод**	**30**		**788,20**	**--**	**23646,00**	**--**	**--**	**17970,96**	**44946,32**

		НР - 76%; СП - 8%				**788,20**	--	**23646,00**	--		**3329,36**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,7	21	1126,00		23646,00				
19	**Сч.фак.№6 от 16.07.2020г.**	**Проволока оцинк. д-4 мм**	**кг**	**53,1**		**367,00**	--	**19487,70**	--	**19487,70**	--	**21046,72**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1559,02**	
20	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 4 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**6**		**225,95**	**17,47**	**1355,69**	**104,81**	--	**920,40**	**2458,17**
		НР - 72%; СП - 8%				**208,48**	**4,58**	**1250,88**	**27,45**		**182,09**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	0,96	1303,00		1250,88				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0168							
20.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0084		5397,00		45,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0084		1922,00		16,14			
20.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,1878		194,00		36,43			
20.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0084		2743,00		23,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0084		1346,00		11,31			
21	**Сч.фак.№6 от 16.07.2020г.**	**Проволока оцинк. д-4 мм**	**кг**	**0,6**		**367,00**	--	**220,20**	--	**220,20**	--	**237,82**
		СП - 8%				--	--	--	--		**17,62**	
22	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**36**		**1075,34**	**163,24**	**38712,10**	**5876,50**	--	**24827,52**	**68622,79**
		НР - 72%; СП - 8%				**912,10**	**45,75**	**32835,60**	**1647,07**		**5083,17**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,7	25,2	1303,00		32835,60				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	1,01							
22.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,504		5397,00		2720,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,504		1922,00		968,69			
22.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	9,144		194,00		1773,94			
22.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,504		2743,00		1382,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,504		1346,00		678,38			
23	**Сч.фак.№6 от 16.07.2020г.**	**Прокат стальной круглый д-16мм**	**т**	**0,2916**		**232924,00**	--	**67920,64**	--	**67920,64**	--	**73354,29**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5433,65**	
24	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм 2. Монтаж оборудования**	**м**	**60**		**206,40**	**23,98**	**12384,01**	**1438,81**	--	**8191,13**	**22221,16**
		НР - 72%; СП - 8%				**182,42**	**7,19**	**10945,20**	**431,38**		**1646,01**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	8,4	1303,00		10945,20				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,264							
24.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,132		5397,00		712,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,132		1922,00		253,70			
24.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,878		194,00		364,33			
24.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,132		2743,00		362,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,132		1346,00		177,67			
25	**Сч.фак.№6 от 16.07.2020г.**	**Прокат стальной полосовой 40х4мм**	**т**	**0,078**		**288483,00**	--	**22501,67**	--	**22501,67**	--	**24301,81**

		СП - 8%				--	--	--	--		1800,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2040548,22**	**148495,35**	**1576780,19**	**284571,54**	**2511129,34**
								315272,68	**58982,49**	--	**186009,58**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**1630465,65**				
		Всего заработная плата	Тенге						**48303,54**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1576780,19**				
		Накладные расходы	Тенге					**34778,55**				
		Сметная прибыль	Тенге					**133219,54**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**1798463,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36,74**
		Сметная заработная плата	Тенге						**48303,54**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**410082,56**				
		Всего заработная плата	Тенге						**325951,63**			
		Накладные расходы	Тенге					**249792,99**				
		Сметная прибыль	Тенге					**52790,04**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**712665,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**265,75**
		Сметная заработная плата	Тенге						**325951,63**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2511129,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**302,49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**374255,17**			

РАЗДЕЛ 3.Устройство перехода методом ГНБ (1 переход)

26	**Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавливания**	**23**		**9718,20**	**7070,24**	**223518,63**	**162615,55**	--	**149236,16**	**402575,17**
		НР - 99%; СП - 8%				**2647,96**	**3906,11**	**60903,08**	**89840,52**		**29820,38**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	1,93	44,39	1372,00		60903,08				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4	55,1							
26.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,067	1,541		633,00		975,45			
26.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,46		5030,00		2313,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,46		1922,00		884,12			
26.5	864 С	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,566	13,018		1478,00		19240,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,566	13,018		1126,00		14658,27			
26.6	2005 С	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	0,568	13,064		3752,00		49016,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,568	13,064		2745,00		35860,68			
26.7	2350 С	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	1,2416	28,5568		3189,00		91067,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2416	28,5568		1346,00		38437,45			
26.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0031	0,0713		27,00		1,93			
27	**Сч.фак.№6 от 16.07.2020г.**	**Электроды, d=4 мм, Э42**	**т**	**0,000805**		**211188,00**	--	**170,01**	--	**170,01**	--	**183,61**
		СП - 8%				--	--	--	--		**13,60**	
28	**Сч.фак.№6 от 16.07.2020г.**	**Труба стальная DN 50, т.с. 3,5 мм**	**м**	**38**		**1940,00**	--	**73720,00**	--	**73720,00**	--	**79617,60**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5897,60**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**297408,63**	**162615,55**	**73890,01**	**149236,16**	**482376,38**
								60903,08	**89840,52**	--	**35731,58**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**73890,01**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**73890,01**				

		Сметная прибыль	Тенге				5911,20				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				79801,21				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				223518,63				
	Всего заработная плата		Тенге					150743,60			
		Накладные расходы	Тенге				149236,16				
		Сметная прибыль	Тенге				29820,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				402575,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99,49
		Сметная заработная плата	Тенге					150743,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				482376,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99,49
		Сметная заработная плата	Тенге					150743,60			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3064945,19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				406928,50				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					311559,74			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					149010,68			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1663058,19		
		- Накладные расходы	Тенге							456365,78	
		- Сметная прибыль	Тенге							227032,98	
		ИТОГО ПО АКТУ:					3064945,19				
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге				367793,42				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге				3432738,61				
		в том числе:									
		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге				0,00				
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	Тенге				3432738,61				

Сдал:

Генеральный директор ТОО "International Trade Company «Eurasia Invest"

Турдиев Б.Т.

Принял:

Директор Костанайского ТУМС

Полетаев М.А.

Начальник ОКРиС Костанайского ТУМС

Мухамеджанов С.С.

СПРАВКА №1

на фактически выполненный объем работ по объекту за июль месяц 2020 г.

Капитальный ремонт ЛКХ РШ-25602 в г. Костанай

Договор №412707/2020/1 от 01.05.2020г.

N п.п.	Наименование объемов работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Строительство телефонной канализации			
1	Разработка грунта вручную в грунтах группы 2	м3	11,97	
2	Засыпка траншей грунтом группы 1 вручную	м3	5,97	
3	Засыпка траншей грунтом группы 1 мех.способом	м3	6	
4	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб в 1 канал	кан-км	0,038	
5	Пробивка отверстий в стенах толщиной 100 мм площадью до 100 см2	отв.	1	
	Установка опор, прокладка распределительного кабеля			
1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами в грунтах 2гр	яма	55	
2	Установка ж/б опор бурильно-крановой машинойвблизи ЛЭП	опора	55	
3	Гидроизоляция битумная в 2 слоя по основанию ж/б опор	м2	99	
4	Прокладка п/э труб д-50мм по ж/б опоре	м	3	
	Устройство заземления кабельного троса	шт	4	
	Устройство заземления кабельного ящика	шт	8	
	Устройство перехода методом ГНБ стальной трубой д-50мм (1 переход)	м	23	*длина трубы 38м*

Работу принял:

Вед. инженер КК ЦТО МС
Алексеев В.В.

инженер КЦ ЦТО МС
Ковшенин С.А.

и.о НОЦ ЦТО МС
Макаров А.М.

Работу сдал:
Директор ТОО «International Trade Company Eurasia Invest»
Б.Т.Турдиев

"International Trade Company "Eurasia Invest"