Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» 10. 2020 г.

Заказчик КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области
в лице Руководителя Баймухановой Фатимы Мусаевны
Адрес: г.Атырау пр. Студенческая ст.42
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от ТОО «Игілік-ГН», в лице директора Ғайдаров Нұркен Ғайдарұлы, юр.адрес Республика Казахстан, Атырауской область, Исатайский район, с.Аккистау, ул. Т.Мусагалиева 8/12 , ГСЛ № 15008113 от 29.04.2015 года
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ТОО «БКА-Групп» Жанабаев Сакен Аманоллиевич, аттестат KZ48VJE00034835 от 06.02.2018 года г.Атырау ул. С.Карымсакова
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
ТОО " Қали-Бай ", Руководитель Жүніс Қалаубай Мұхажанұлы, №15015614 от 24.08.2015 года г.Атырау, ул.Атамбаева 19,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области , расположенный по адресу: г.Атырау пр. Студенческая ст.42
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Атырау пр. Студенческая ст.42
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) Акимат Атырауской Области от 04.12.2015г. № 362
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон №KZ14REA00178903 от

11.06.2020 года Государственный архитектурно-строительный контроль Атырауской области

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО " Кали-Бай " Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области
гос. лицензия II категории, ГСЛ №15015614 от 24.08. 2015 г, выданная Государственное учереждение «Управление государственнегоархитектурно-строительного контроля Атырауской области» Акимат Атырауской области.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области в лице Руководителя Баймухановой Фатимы Мусаевны 19.12.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __11 июнь 2020_____;
месяц, год
окончание работ _____11 сентябрь 2020_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства___3_____ месяц;
фактически_____3_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КГУ «Областная специальная школа- интернат»	м2	2672,7/41,6/66,8		2672,7/41,6/66,8	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	2672,7/41,6/66,8	2672,7/41,6/66,8
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	12685/209/234	12685/209/234
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуются следующими данными Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области , расположенный по адресу: г.Атырау пр. Студенческая ст.42

Для обеспечения технологических, санитарно-гигеническ и противопожарных требований проектом предусмотренно выполнение капитального ремонта с целью улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых объектов.

Перечень работ, составленный в дефектном акте при капремонте, соответствует приложению 3 СИ РК 1.04-26-2011

Том 1.ОПЗ- Общая пояснительная записка
Том 2. Генеральный план. Инженерные сети
Книга 1.Часть 1 ГП- Генеральный план
Книга 1.Часть 2 АС – Архитектурно-строительные решения
Книга 2 . Школа-интернат
Книга 2 . Часть 1. АС- Архитектурно-строительные решения
Книга 2 . Часть 2. ОВ – Отопление и вентиляция.
Книга 2 . Часть 3. ВК – Водопровод и канализация.
Книга 2 . Часть 4. ЭО. Электроосвещение.
Книга 3. Бытовой корпус
Книга 3. Часть 2. АС. Архитектурно-строительные решения

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) в проекте не предусмотрены;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 140147,334 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 126413,782 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
126413,782 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 126413,782 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря и прочие 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Областная специальная школа-интернат» Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: г.Атырау пр. Студенческая ст.42

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Баймуханова Фатима Мусаевна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Жанабаев Сакен Аманоллиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Жүніс Қалаубай Мұхажанұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик): Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($М^2$)	объем здания ($М^3$)	общая площадь ($М^2$)	жилая площадь ($М^2$)	площадь не жилых помещений ($М^2$)	площадь парковочных мест ($М^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КГУ «Областная специальная школа-интернат»	м2	3	1187,7/49,8/97,5	12685/209/234	2672,7/41,6/66,8			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
сборные железобетонные	металлосайдинг	металлочерепица	Центральный					

Заказчик Баймуханова Фатима Мусаевна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Жүніс Қалаубай Мухажанұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«14» 10 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Игілік-ГН»
Республика Казахстан, Атырауской область, Исатайский район, с.Аккистау, ул. Т.Мусагалиева 8/12

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области. г. Атырау пр. Студенческая ст.42

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области в лице Руководителя Баймухановой Фатимы Мусаевны

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация
ТОО " Қали-Бай " Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области
гос. лицензия II категории, ГСЛ №15015614 от 24.08. 2015 г, выданная Государственное учереждение «Управление государственнегоархитектурно-строительного контроля Атырауской области» Акимат Атырауской области.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области в лице Руководителя Баймухановой Фатимы Мусаевны 19.12.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Областная специальная школа-интернат»	м2	2672,4/41,6/66,8		2672,4/41,6/66,8	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	2672,4/41,6/66,8	2672,4/41,6/66,8
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	12685/209/234	12685/209/234
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области. г. Атырау пр. Студенческая ст.42
Для обеспечения технологических, санитарно-гигеническ и противопожарных требований проектом предусмотрено выполнение капитального ремонта с целью улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых объектов.
Перечень работ, составленный в дефектном акте при капремонте, соответствует приложению 3 СИ РК 1.04-26-2011
Том 1.ОПЗ- Общая пояснительная записка
Том 2. Генеральный план. Инженерные сети
Книга 1.Часть 1 ГП- Генеральный план
Книга 1.Часть 2 АС – Архитектурно-строительные решения
Книга 2 . Школа-интернат
Книга 2 . Часть 1. АС- Архитектурно-строительные решения
Книга 2 . Часть 2. ОВ – Отопление и вентиляция.
Книга 2 . Часть 3. ВК – Водопровод и канализация.
Книга 2 . Часть 4. ЭО. Электроосвещение.
Книга 3. Бытовой корпус
Книга 3. Часть 2. АС. Архитектурно-строительные решения

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарно безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 11 июнь 2020 года;
месяц, год
окончание работ 11 сентябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 3;
фактически, месяц: 3

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение

к декларации о соответствии);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области. г. Атырау пр. Студенческая ст.42

_готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО Игілік-ГН в лице директора

Ғайдаров Нуркен Ғайдарұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» 10 2020г.

Авторский надзор ТОО "Қали-Бай", Руководитель Жүніс Қалаубай Мұхажанұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице руководителя Жүніс Қалаубай Мұхажанұлы, №15015614 от 24.08.2015 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №35 от 12.06.2020 года
№ договора и дата

по объекту Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Областная специальная школа-интернат» Управления образования Атырауской области. г. Атырау пр. Студенческая ст.42
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области в лице Руководителя Баймухановой Фатимы Мусаевны
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Игілік-ГН» ГСЛ № 15008113 от 29.04.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директор: Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 11 июнь 2020 ;
месяц, год
окончание работ 11 сентябрь 2020 ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;
фактически 3 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и

строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО " Қали-Бай " Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области гос. лицензия II категории, ГСЛ №15015614 от 24.08. 2015 г, выданная Государственное учереждение «Управление государственнегоархитектурно-строительного контроля Атырауской области» Акимат Атырауской области.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области в лице Руководителя Баймухановой Фатимы Мусаевны 19.12.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО "Қали-Бай г.Атырау, ул.Атамбаева 19, в лице руководителя Жүніс Қалаубай Мұхажанұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Жүніс Қалаубай Мұхажанұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«14» 10 2020г.

Технический надзор ТОО «БКА-Групп» Жанабаев Сакен Аманоллиевич г.Атырау ул. С.Карымсакова 2А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Жанабаев Сакен Аманоллиевич, аттестат KZ48VJE00034835 от 06.02.2018 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №34 от 26.05.2020 года
№ договора и дата

по объекту Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Областная специальная школа-интернат» Управления образования Атырауской области. г. Атырау пр. Студенческая ст.42
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области в лице Руководителя Баймухановой Фатимы Мусаевны

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Игілік-ГН» ГСЛ № 15008113 от 29.04.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директор: Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11 июнь 2020;
месяц, год

окончание работ 11 сентябрь 2020;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;

фактически 3 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 140147,334 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 126413,782 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 126413,782тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 126413,782тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря и прочие 0 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО " Қали-Бай " Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области
гос. лицензия II категории, ГСЛ №15015614 от 24.08..2015 г, выданная Государственное учереждение «Управление государственнегоархитектурно-строительного контроля Атырауской области» Акимат Атырауской области.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Областная специальная школа- интернат» Управления образования Атырауской области в лице Руководителя Баймухановой Фатимы Мусаевны 19.12.2019г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственныхнормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «БКА- Групп» Жанабаев Сакен Аманоллиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

ТОО «БКА Групп» ЖШС

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора Жанабаев Сакен Аманоллиевич KZ48VJE00034835 от 06.02.2018 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

Жанабаев Сакен Аманоллиевич

М.П.

Счет-фактура № 00000000011 от 25 июня 2020 г.

Дата совершения оборота: 25.06.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ72965000002808671O, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 12.05.2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840004073, Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области",Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980840004073, Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Областная специальная школа-интернат »Управления образования Атырауской области по адресу: г. Атырау, проспект Студенческий ,строение 42 за июнь месяц 2020 года	работа	1	30 474 750,96	30 474 750,96	12%	3 656 970,11	34 131 721,07		
Всего по счету:					**30 474 750,96**		**3 656 970,11**	**34 131 721,07**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области",Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42, тел.: 87014101352**	**980840004073**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12**	**040440027885**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №33 от 12.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
11	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Областная специальная школа-интернат »Управления образования Атырауской области по адресу: г. Атырау, проспект Студенческий ,строение 42 за июнь месяц 2020 года			работа	1	34 131 721,07	34 131 721,07
				Итого	1	x	34 131 721,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Баймуханова Фатима Мусаевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42

Договор генерального строительного подряда №33 от 12.05.2020 года

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		код
заказчика	подрядчика	33	12.05.2020г.			наименование	

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42	34 131 721,07	30 474 750,96							3 656 970,11	34 131 721,07
в т.ч. за июнь			34 131 721 (тридцать четыре миллиона сто тридцать одна тысяча семьсот двадцать один) тенге 07 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат"
_____ **Баймуханова Ф.М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"
_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор
Инженер ТОО "БКА-Групп"
_____ **Жанабаев С.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Қали-Бай"
_____ **Жүніс Қ.**

Заказчик : КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области
Подрядчик: ТОО "Игілік - ГН"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42

Р Е Е С Т Р
выполненных работ по объекту за июнь 2020г.

№ п/п	Наименование объекта	с начала года, тенге	в т.ч. по месяцам, тенге
		всего	июнь
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42	34 131 721,07	34 131 721,07
2	**Итого**	**34 131 721,07**	**34 131 721,07**

Заказчик _____ **Баймуханова Ф.М.**
Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат"
Управления образования Атырауской области

Подрядчик _____ **Гайдаров Н.Ғ.**
Директор ТОО "Игілік - ГН"

Заказчик : КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области
Подрядчик: ТОО "Игілік - ГН"

Форма 2В

Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области
по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42
Объект КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области
Договор подряда (контракт) №33 от 12.05.2020 года

АКТ выполненных работ №11
за июнь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	210		**89,60**	**5,47**	**18816,86**	**1147,86**	–	**13129,62**	**34502,20**
		НР - 72%, СП - 8%				**84,14**	**2,70**	**17669,00**	**566,58**		**2555,72**	
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0731	15,35	1151,00		17669,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,42							
1.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,42		2733,00		1147,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,42		1349,00		566,58			
2	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	86		**355,91**	–	**30607,98**	–	–	**22037,75**	**56857,39**
		НР - 72%, СП - 8%				**355,91**	–	**30607,98**	–		**4211,66**	
		Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	31,2	981,00		30607,98				
2.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0118	1,0148	–				–		
3	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	86		**2073,78**	**115,44**	**178345,26**	**9928,05**	–	**124576,54**	**327155,54**
		НР - 72%, СП - 8%				**1958,34**	**53,56**	**168417,21**	**4605,76**		**24233,74**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	168,59	999,00		168417,21				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	3,41							

3.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	3,4142		2804,00		9573,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0397	3,4142		1349,00		4605,76			
3.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	6,8198		52,00		354,63			
3.5	147789 С	Мусор строительный	т	0,105	9,03	--				--		
4	**Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Снятие**	**м**	**447,2**		**41,30**	**--**	**18469,40**	**--**	**--**	**13297,97**	**34308,77**
		НР - 72%, СП - 8%				**41,30**	**--**	**18469,40**	**--**		**2541,39**	
		Состав работ: 1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел.-ч	0,0421	18,83	981,00		18469,40				
4.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,004	1,7888	--				--		
5	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**1990**		**110,43**	**2,80**	**219761,87**	**5567,22**	**--**	**156323,07**	**406171,73**
		НР - 72%, СП - 8%				**107,64**	**1,47**	**214194,64**	**2920,72**		**30086,79**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	0,1139	226,66	945,00		214194,64				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013	2,59							
5.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	2,587		2152,00		5567,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0013	2,587		1129,00		2920,72			
5.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	9,353	--				--		
6	**Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015**	**Очистка стен и потолков от грязи, от старой краски**	**м2**	**2670**		**242,87**	**--**	**648449,55**	**--**	**--**	**466883,68**	**1204559,88**
		НР - 72%, СП - 8%				**242,87**	**--**	**648449,55**	**--**		**89226,66**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	0,257	686,19	945,00		648449,55				
7	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Демонтаж пластиковых перегородок в санузлах**	**м2**	**32**		**422,23**	**1,07**	**13511,48**	**34,29**	**--**	**9703,58**	**25072,26**
		НР - 72%, СП - 8%				**421,16**	**--**	**13477,19**	**--**		**1857,20**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	0,373	11,94	1129,00		13477,19				
7.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01944	0,62208		28,00		17,42			
7.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02108	0,67456		16,00		10,79			
7.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01056	0,33792		18,00		6,08			
8	**Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**165,857143**		**1107,50**	**48,20**	**183687,58**	**7995,11**	**--**	**129518,59**	**338262,67**
		НР - 72%, СП - 8%				**1059,30**	**25,29**	**175692,47**	**4194,46**		**25056,49**	

		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	1,1	182,44	963,00		175692,47				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	3,72							
8.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	3,7152		2152,00		7995,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	3,7152		1129,00		4194,48			
9	**Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**182**		**407,18**	**3,01**	**74105,85**	**547,82**	**5934,98**	**48836,54**	**132777,78**
		НР - 72%, СП - 8%				**371,56**	**1,13**	**67623,05**	**205,48**		**9835,39**	
		Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	63,08	1072,00		67623,05				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,182							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,182		2152,00		391,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,182		1129,00		205,48			
9.4	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	6,006		26,00		156,16			
9.5	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,7826	5774,00				4518,73		
9.6	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	4,9868	284,00				1416,25		
9.7	147789 С	Мусор строительный	т	0,0022	0,4004	--				--		
10	**Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**120**		**60,37**	**0,65**	**7244,35**	**77,47**	**--**	**5189,42**	**13428,47**
		НР - 72%, СП - 8%				**59,72**	**0,34**	**7166,88**	**40,64**		**994,70**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	7,58	945,00		7166,88				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,036							
10.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,036		2152,00		77,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,036		1129,00		40,64			
11	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**276**		**55,19**	**--**	**15231,89**	**--**	**--**	**10966,96**	**28294,76**
		НР - 72%, СП - 8%				**55,19**	**--**	**15231,89**	**--**		**2095,91**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	16,12	945,00		15231,89				
12	**Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**380**		**24,00**	**--**	**9121,14**	**--**	**--**	**6567,22**	**16943,43**
		НР - 72%, СП - 8%				**24,00**	**--**	**9121,14**	**--**		**1255,07**	
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	9,65	945,00		9121,14				
12.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,00004	0,0152	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1417353,23**	**25297,83**	**5934,98**	**1007030,92**	**2618334,88**
								1386120,41	**12533,64**	**--**	**193950,73**	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1417353,23				
	Материалы		Тенге				5934,98				
	Всего заработная плата		Тенге					1398654,06			
		Накладные расходы	Тенге				1007030,92				
		Сметная прибыль	Тенге				193950,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2618334,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447,99
		Сметная заработная плата	Тенге					1398654,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2618334,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447,99
		Сметная заработная плата	Тенге					1398654,06			
	РАЗДЕЛ 2. Ремонтно-строительные работы										
13	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отдельываемой поверхности**	**1000**		**1278,82**	**7,37**	**1278823,00**	**7366,90**	**465758,50**	**581850,65**	**2009527,54**
		НР - 72%, СП - 83%				**805,70**	**2,43**	**805697,60**	**2428,30**		**148853,89**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	606,7	1328,00		805697,60				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,7							
13.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,5		4956,00		2478,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5		1927,00		963,50			
13.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,7		2152,00		1506,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,7		1129,00		790,30			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,5		2733,00		1366,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5		1349,00		674,50			
13.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	14		144,00		2016,00			
13.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	25	302,00				7550,00		
13.8	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4192	91,00				381472,00		
13.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,3	323,00				419,90		
13.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	234,1	326,00				76316,60		
14	**Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отдельываемой поверхности**	**700**		**1465,19**	**11,87**	**1025635,38**	**8311,52**	**498972,46**	**375159,81**	**1512858,80**
		НР - 72%, СП - 83%				**740,50**	**3,86**	**518351,40**	**2703,89**		**112063,62**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки										

		3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,567	396,9	1306,00		518351,40				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	1,89							
14.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,56		4956,00		2775,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,56		1927,00		1079,12			
14.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,77		2152,00		1657,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,77		1129,00		869,33			
14.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,56		2733,00		1530,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,56		1349,00		755,64			
14.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	16,31		144,00		2348,64			
14.7	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	4890,2	91,00				445008,20		
14.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	1,68	323,00				542,64		
14.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	163,87	326,00				53421,62		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2304458,38**	**15678,42**	**964730,96**	**957010,46**	**3522386,34**
								1324049,00	**5132,19**	**--**	**260917,51**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2304458,38**				
	Материалы		Тенге					**964730,96**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1329181,19**			
		Накладные расходы	Тенге					**957010,46**				
		Сметная прибыль	Тенге					**260917,51**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3522386,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1007,19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1329181,19**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3522386,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1007,19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1329181,19**			

РАЗДЕЛ 3. Проемы лестницы

15	**Е12-070101-1001 1207-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Полы цементные. Ремонт неглубоких трещин, лестничных ступеней** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест 2. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную 3. Железнение поверхности	**место**	**132**		**571,42**	**9,14**	**75427,69**	**1206,37**	**13522,21**	**44113,62**	**129104,62**
						459,84	**4,32**	**60699,10**	**569,82**		**9563,31**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,4073	53,76	1129,00		60699,10				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,4224							
15.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0032	0,4224		2804,00		1184,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,4224		1349,00		569,82			

15.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0032	0,4224		52,00		21,96			
15.5	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,4092	32287,00				13211,84		
15.6	144477 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0001	0,0132	23083,00				304,70		
15.7	147789 С	Мусор строительный	т	0,003	0,396	--				--		
15.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0005	0,066	86,00				5,68		
16	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**80**		**3288,09**	**76,76**	**263046,82**	**6140,99**	**150716,48**	**78449,32**	**368815,83**
		НР - 72%, СП - 8%				**1327,37**	**34,60**	**106189,34**	**2768,05**		**27319,69**	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	90,53	1173,00		106189,34				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,35							
16.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,288		4531,00		1304,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,288		1349,00		388,51			
16.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,84		2152,00		3959,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,84		1129,00		2077,36			
16.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,224		2733,00		612,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,224		1349,00		302,18			
16.6	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,704		120,00		84,48			
16.7	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	1,248		144,00		179,71			
16.8	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,4	90,00				36,00		
16.9	150292 С	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	81,6	1596,00				130233,60		
16.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,08	86,00				6,88		
16.11	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	360	41,00				14760,00		
16.12	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	48	64,00				3072,00		
16.13	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	8	326,00				2608,00		
17	**Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**58**		**383,86**	**--**	**22263,88**	**--**	**--**	**16029,99**	**41357,38**
		НР - 72%, СП - 8%				**383,86**	**--**	**22263,88**	**--**		**3063,51**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,34	19,72	1129,00		22263,88				
18	**Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**58**		**91,03**	**12,00**	**5279,74**	**696,00**	**--**	**3300,29**	**9266,44**
		НР - 72%, СП - 8%				**79,03**	**--**	**4583,74**	**--**		**686,40**	
		Состав работ:										

		1. Обеспыливание 2. Контроль качества										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,07	4,06	1129,00		4583,74				
18.2	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1	5,8		120,00		696,00			
19	**Е12-120103-0207 1212-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**58**		**950,75**	**0,27**	**55143,34**	**15,85**	**5860,09**	**35478,16**	**97871,23**
		НР - 72%, СП - 8%				**849,44**	**0,13**	**49267,40**	**7,82**		**7249,72**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,738	42,8	1151,00		49267,40				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0058							
19.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0058		2733,00		15,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0058		1349,00		7,82			
19.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,058	90,00				5,22		
19.5	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	3,944	750,00				2958,00		
19.6	249393 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,113	6,554	442,00				2896,87		
20	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**162,54**		**1724,47**	**76,95**	**280295,88**	**12508,18**	**81837,57**	**137962,05**	**451718,56**
		НР - 72%, СП - 8%				**1144,03**	**34,85**	**185950,13**	**5663,82**		**33460,63**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	158,53	1173,00		185950,13				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	4,11							
20.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	25,616304		13,00		333,01			
20.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,32508		4956,00		1611,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,32508		1927,00		626,43			
20.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,32508		2152,00		699,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,32508		1129,00		367,02			
20.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	7,753158		16,00		124,05			
20.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	3,462102		2733,00		9461,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	3,462102		1349,00		4670,38			
20.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	6,631632		42,00		278,53			
20.9	131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,16254	29867,00				4854,58		
20.10	134849 С	Блоки дверные	м2	1	162,54	--				--		
20.11	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	39,0096	1422,00				55471,65		
20.12	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	492,4962	43,00				21177,34		
20.13	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	1,171913	285,00				334,00		
21	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**162,54**		**4295,00**	**--**	**698109,30**	**--**	**698109,30**	**--**	**753958,04**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**55848,74**	

22	С121-070503-0201 2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м		447,2	341,00	--	152495,20	--	152495,20	--	164694,82
		СП - 8%				--	--	--	--		12199,62	
23	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		172	598,00	--	102856,00	--	102856,00	--	111084,48
		СП - 8%				--	--	--	--		8228,48	
24	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.		86	3439,00	--	295754,00	--	295754,00	--	319414,32
		СП - 8%				--	--	--	--		23660,32	
25	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2		18	1361,78	176,82	24512,10	3182,72	5631,12	12436,08	39904,03
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов				872,13	87,45	15698,26	1574,07		2955,85	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,7435	13,38	1173,00		15698,26				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	1,27							
25.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,6264		2152,00		1348,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,6264		1129,00		707,21			
25.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	1,7946		16,00		28,71			
25.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,6426		2733,00		1756,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,6426		1349,00		866,87			
25.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	2,7648		18,00		49,77			
25.7	134849 С	Блоки дверные	м2	1	18	--				--		
25.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,22	3,96	1422,00				5631,12		
26	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 20-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2		18	31176,00	--	561168,00	--	561168,00	--	606061,44
		СП - 8%				--	--	--	--		44893,44	
27	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка		212	2214,66	107,69	469508,77	22829,86	69812,66	276594,21	805791,21
		НР - 71,9999999%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением				1777,67	34,40	376866,25	7292,38		59688,24	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,46	309,41	1218,00		376866,25				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	4,45							

27.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3675	77,91		13,00		1012,83				
27.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	2,226		4956,00		11032,06				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	2,226		1927,00		4289,50				
27.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	26,712		176,00		4701,31				
27.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	2,226		2733,00		6083,66				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	2,226		1349,00		3002,87				
27.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0636	29167,00				1855,02			
27.8	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0848	499577,00				42364,13			
27.9	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,02332	206133,00				4807,02			
27.10	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,09116	228022,00				20786,49			
27.11	281428 С	Решетки жалюзийные	шт.	1	212	--				--			
28	**Прайс листы ИП АРКО**	**Стоимость вертикальных жалюзей окон**	**м2**	**212**		**1800,00**	**--**	**381600,00**	**--**	**381600,00**	**--**		**412128,00**
		НР - 89%				--	--	--	--		**30528,00**		
29	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж оконные металлические решетки**	**т конструкций**	**0,65**		**59090,73**	**2547,09**	**38408,98**	**1655,61**	**2555,96**	**24850,31**		**68320,03**
		НР - 72%, СП - 89%				**52611,40**	**487,55**	**34197,41**	**316,91**		**5060,74**		
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов											
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	46,6	30,29	1129,00		34197,41					
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,2015								
29.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,1375		298,00		338,98				
29.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,078		4956,00		386,57				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,078		1927,00		150,31				
29.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,2665		28,00		7,46				
29.6	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	5,902		91,00		537,08				
29.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,091		182,00		16,56				
29.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,1235		2733,00		337,53				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,1235		1349,00		166,60				
29.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,209		26,00		31,43				
29.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0195	70,00				1,36			
29.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,012155	4169,00				50,67			
29.12	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,002145	499577,00				1071,59			
29.13	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,975	284,00				276,90			
29.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,2925	144,00				42,12			
29.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000065	1863719,00				121,14			
29.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,00091	219558,00				199,80			

29.17	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000202	463325,00				93,36		
29.18	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00039	530146,00				206,76		
29.19	248298 С	Конструкции стальные	т	1	0,65	--				--		
29.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001261	388896,00				490,40		
29.21	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0065	285,00				1,85		
30	**С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,65**		**558049,00**	**--**	**362731,85**	**--**	**362731,85**	**--**	**391750,40**
		СП - 8%				--	--	--	--		29018,55	
31	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18,85**		**93,54**	**2,33**	**1763,18**	**43,94**	**867,34**	**617,03**	**2570,63**
		НР - 72%, СП - 8%				**45,19**	**0,27**	**851,91**	**5,09**		**190,42**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,5561	1532,00		851,91				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0038							
31.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001885		4531,00		8,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001885		1349,00		2,54			
31.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001885		28,00		0,05			
31.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001885		2733,00		5,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001885		1349,00		2,54			
31.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,21112		143,00		30,19			
31.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000283	287565,00				81,31		
31.8	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001696	463325,00				786,03		
32	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,85**		**87,47**	**1,66**	**1648,81**	**31,27**	**1119,68**	**362,13**	**2171,81**
		НР - 72%, СП - 8%				**26,41**	**0,27**	**497,87**	**5,09**		**160,87**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,4015	1240,00		497,87				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0038							
32.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001885		4531,00		8,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001885		1349,00		2,54			
32.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001885		28,00		0,05			
32.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001885		2733,00		5,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001885		1349,00		2,54			

32.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,122525		143,00		17,52				
32.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000264	483751,00				127,66			
32.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001696	584743,00				992,02			
33	**Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки лестничные. Ограждение поручни**	**м перил**	**82**		**379,89**	**42,42**	**31150,59**	**3478,78**	**1780,79**	**19733,76**	**54955,09**
		НР - 72%, СП - 8%				**315,74**	**18,50**	**25891,01**	**1516,99**		**4070,75**	
		Состав работ: 1. Установка перил на площадках										
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,264	21,65	1196,00		25891,01				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0117	0,9594							
33.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,3854		4956,00		1910,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,3854		1927,00		742,67			
33.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,574		2733,00		1568,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,574		1349,00		774,33			
33.5	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0762	6,2484	285,00				1780,79		
34	**С121-070503-0301 2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**82**		**1101,00**	**--**	**90282,00**	**--**	**90282,00**	**--**	**97504,56**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7222,56**	
35	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,24**		**73822,91**	**26071,93**	**17717,50**	**6257,26**	**2401,82**	**7989,13**	**27763,16**
		НР - 72%, СП - 8%				**37743,40**	**8489,99**	**9058,42**	**2037,60**		**2056,53**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	28,9	6,94	1306,00		9058,42				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	1,26							
35.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,0616		298,00		614,36			
35.4	514 С	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,2064		23,00		4,75			
35.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0288		4956,00		142,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0288		1927,00		55,50			
35.6	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,1688		4448,00		5198,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,1688		1612,00		1884,11			
35.7	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,01584		8997,00		142,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,01584		2303,00		36,48			
35.8	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,0696		28,00		1,95			
35.9	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,0936		182,00		17,04			
35.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0456		2733,00		124,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0456		1349,00		61,51			
35.11	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,4032		26,00		10,48			
35.12	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0072	70,00				0,50		

35.13	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004488	4169,00				18,71		
35.14	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00024	439591,00				105,50		
35.15	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000247	60047,00				14,84		
35.16	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003216	499577,00				1606,64		
35.17	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,3288	284,00				93,38		
35.18	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,0984	144,00				14,17		
35.19	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000024	1863719,00				44,73		
35.20	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00096	219558,00				210,78		
35.21	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000074	463325,00				34,47		
35.22	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000144	530146,00				76,34		
35.23	248298 С	Конструкции стальные	т	1	0,24	--				--		
35.24	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000466	388896,00				181,07		
35.25	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0024	285,00				0,68		
36	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,24**		**544449,00**	**--**	**130667,76**	**--**	**130667,76**	**--**	**141121,18**
		СП - 8%				--	--	--	--		10453,42	
37	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,96**		**93,54**	**2,33**	**651,02**	**16,22**	**320,25**	**227,83**	**949,16**
		НР - 77% + ТР - 89%				**45,19**	**0,27**	**314,55**	**1,88**		**70,31**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,2053	1532,00		314,55				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014							
37.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000696		4531,00		3,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000696		1349,00		0,94			
37.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000696		28,00		0,02			
37.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000696		2733,00		1,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000696		1349,00		0,94			
37.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,077952		143,00		11,15			
37.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000104	287565,00				30,02		
37.8	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000626	463325,00				290,23		

38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,96		87,47	1,66	608,79	11,54	413,42	133,71	801,90
		ЗП - 72%, ЕТ - 8%				26,41	0,27	183,83	1,88		59,40	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1482	1240,00		183,83				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014							
38.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000696		4531,00		3,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000696		1349,00		0,94			
38.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000696		28,00		0,02			
38.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000696		2733,00		1,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000696		1349,00		0,94			
38.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,04524		143,00		6,47			
38.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000097	483751,00				47,14		
38.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000626	584743,00				366,28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**4063091,19**	**58074,60**	**3112503,49**	**658277,62**	**5099078,33**
								892513,10	**21761,38**	--	**377709,51**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2645446,34**				
	Материалы		Тенге					**262068,95**				
	Всего заработная плата		Тенге						**484505,52**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1883654,50**				
		Накладные расходы	Тенге					**348843,98**				
		Сметная прибыль	Тенге					**239543,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3233833,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**414,87**
		Сметная заработная плата	Тенге						**484505,52**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**948136,09**				
	Материалы		Тенге					**4957,78**				
	Всего заработная плата		Тенге						**45610,33**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**892009,61**				
		Накладные расходы	Тенге					**32839,44**				
		Сметная прибыль	Тенге					**78478,04**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1059453,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**38,69**
		Сметная заработная плата	Тенге						**45610,33**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**469508,77**				
	Материалы		Тенге					**69812,66**				
	Всего заработная плата		Тенге						**384158,63**			
	Сдача и испытание		Тенге					**19033,15**				
		Накладные расходы	Тенге					**276594,21**				
		Сметная прибыль	Тенге					**59688,24**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**805791,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**313,87**
		Сметная заработная плата	Тенге						**384158,63**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**5099078,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**767,43**

		Сметная заработная плата	Тенге						914274,48			
		РАЗДЕЛ 4. Электротехнические работы										
39	**Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	**м**		**380**	**206,32**	**2,70**	**78402,82**	**1025,43**	**12860,99**	**46720,70**	**135133,40**
		НР - 92%, СП - 89%				**169,78**	**0,98**	**64516,40**	**373,46**		**10009,88**	
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка										
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,13	49,4	1306,00		64516,40				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,228							
39.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,114		5319,00		606,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,114		1927,00		219,68			
39.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,114		3676,00		419,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,114		1349,00		153,79			
39.5	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	9,5	363,00				3448,50		
39.6	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	1,178	2807,00				3306,65		
39.7	147732 С	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	3,154	376,00				1185,90		
39.8	238444 С	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	45,6	37,00				1687,20		
39.9	242795 С	Скимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,456	951,00				433,66		
39.10	242809 С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	18,62	121,00				2253,02		
39.11	249392 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	1,14	479,00				546,06		
40	**С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,38**	**260495,00**	**--**	**98988,10**	**--**	**98988,10**	**--**	**106907,15**
		СП - 89%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7919,05**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**177390,92**	**1025,43**	**111849,09**	**46720,70**	**242040,55**
								64516,40	**373,46**	**--**	**17928,93**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**177390,92**				
	Материалы		Тенге					**12860,99**				
	Всего заработная плата		Тенге						**64889,86**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**98988,10**				
		Накладные расходы	Тенге					**46720,70**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17928,93**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**242040,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**49,63**
		Сметная заработная плата	Тенге						**64889,86**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**242040,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**49,63**
		Сметная заработная плата	Тенге						**64889,86**			

РАЗДЕЛ 5. Крыша.Кровельные работы

41	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**1180**		**243,16**	**12,28**	**286926,56**	**14485,33**	--	**199481,41**	**525320,60**
		НР - 72%, СП - 89%				**230,88**	**3,91**	**272441,23**	**4616,28**		**38912,64**	
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,2268	267,62	1018,00		272441,23				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	3,42							
41.3	697 С	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	3,422		4233,00		14485,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	3,422		1349,00		4616,28			
41.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,009	10,62	--				--		
42	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1180**		**168,19**	**19,47**	**198465,85**	**22976,72**	--	**131624,28**	**356497,34**
		НР - 72%, СП - 89%				**148,72**	**6,21**	**175489,13**	**7322,37**		**26407,21**	
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1516	178,89	981,00		175489,13				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	5,43							
42.3	697 С	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	5,428		4233,00		22976,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	5,428		1349,00		7322,37			
42.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,014	16,52	--				--		
43	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**7,5**		**95958,14**	**1415,50**	**719686,05**	**10616,25**	**531385,80**	**131095,96**	**918844,57**
		НР - 72%, СП - 89%				**23691,20**	**585,83**	**177684,00**	**4393,73**		**68062,56**	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением										
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	165,75	1072,00		177684,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,77							
43.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,125		4956,00		5575,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,125		1927,00		2167,88			
43.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	3,3		161,00		531,30			
43.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,65		2733,00		4509,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,65		1349,00		2225,85			
43.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,285	216144,00				61601,04		
43.7	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	32,85	70,00				2299,50		
43.8	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,2	47222,00				56666,40		
43.9	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,45	59572,00				26807,40		

43.10	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	6,225	56862,00				353965,95		
43.11	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	25,35	227,00				5754,45		
43.12	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0147	605514,00				8901,06		
43.13	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	54	285,00				15390,00		
44	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1180**		**724,55**	**26,48**	**854965,17**	**31241,09**	**584856,68**	**175537,39**	**1112942,75**
		НР - 72%, СП - 45%				**202,43**	**4,18**	**238867,40**	**4934,52**		**82440,20**	
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки										
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,155	182,9	1306,00		238867,40				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	3,3							
44.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	1,298		6040,00		7839,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,298		1349,00		1751,00			
44.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,826		4956,00		4093,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,826		1927,00		1591,70			
44.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	21,358		753,00		16082,57			
44.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,18		2733,00		3224,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,18		1349,00		1591,82			
44.7	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1298	162,00				210276,00		
44.8	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	2312,8	132,00				305289,60		
44.9	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,295	106005,00				31271,47		
44.10	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,708	53700,00				38019,60		
45	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1180**		**910,71**	**52,56**	**1074638,80**	**62020,33**	**381101,36**	**465187,18**	**1663012,06**
		НР - 72%, СП - 45%				**535,18**	**12,35**	**631517,12**	**14576,19**		**123186,08**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки										
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,403	475,54	1328,00		631517,12				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	9,79							
45.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	4,13		6040,00		24945,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	4,13		1349,00		5571,37			
45.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	2,36		4956,00		11696,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,36		1927,00		4547,72			
45.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	21,712		753,00		16349,14			
45.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,304		2733,00		9029,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,304		1349,00		4457,10			
45.7	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	2371,8	132,00				313077,60		
45.8	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,295	106005,00				31271,47		
45.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,6844	53700,00				36752,28		

45.10	248659 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	1215,4	--				--		
46	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	**м3**	**60,77**		**10920,00**	**--**	**663608,40**	**--**	**663608,40**	**--**	**716697,07**
		СП - 8%				--	--	--	--		53088,67	
47	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**7,5**		**8848,85**	**57,58**	**66366,37**	**431,82**	**59201,20**	**4987,46**	**77062,13**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,78**	**25,82**	**6733,35**	**193,67**		**5708,31**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	5,85	1151,00		6733,35				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,1275							
47.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0375		4956,00		185,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0375		1927,00		72,26			
47.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,09		2733,00		245,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,09		1349,00		121,41			
47.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0075	70347,00				527,60		
47.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,01275	74632,00				951,56		
47.7	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,05025	1148402,00				57707,20		
47.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,023	0,1725	86,00				14,84		
48	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1180**		**308,18**	**2,67**	**363651,88**	**3151,02**	**320360,80**	**29919,22**	**425056,78**
		НР - 72%; СП - 8%				**34,02**	**1,20**	**40140,06**	**1414,41**		**31485,69**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	34,22	1173,00		40140,06				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,9322							
48.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,2714		4956,00		1345,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,2714		1927,00		522,99			
48.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,6608		2733,00		1805,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,6608		1349,00		891,42			
48.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0472	70347,00				3320,38		
48.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0708	74632,00				5283,95		
48.7	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,2714	1148402,00				311676,30		
48.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,00079	0,9322	86,00				80,17		
49	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1180**		**7044,72**	**99,75**	**8312768,74**	**117710,78**	**5872570,16**	**1695964,47**	**10809431,87**
		НР - 72%; СП - 8%				**1968,21**	**27,98**	**2322487,80**	**33018,41**		**800698,66**	
		Состав работ:										

		1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий										
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	2017,8	1151,00		2322487,80				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	23,01							
49.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	14,278		6040,00		86239,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	14,278		1349,00		19261,02			
49.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	3,422		4956,00		16959,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	3,422		1927,00		6594,19			
49.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	5,31		2733,00		14512,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	5,31		1349,00		7163,19			
49.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,059	216144,00				12752,50		
49.7	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,118	309850,00				36562,30		
49.8	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	6,372	47222,00				300898,58		
49.9	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	5,9	54473,00				321390,70		
49.10	134880 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	1305,08	3712,00				4844457,00		
49.11	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,12508	1588562,00				198697,33		
49.12	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,472	334347,00				157811,78		
50	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство подшивка карниза**	**м2 покрытия**	**145**		**3043,68**	**13,99**	**441333,46**	**2029,00**	**280183,20**	**114947,56**	**600783,50**
		НР - 72%, СП - 40%				**1097,39**	**3,64**	**159121,26**	**528,13**		**44502,48**	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	140,94	1129,00		159121,26				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,3915							
50.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,29		6040,00		1751,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,29		1349,00		391,21			
50.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,1015		2733,00		277,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1015		1349,00		136,92			
50.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	17,4	105,00				1827,00		
50.6	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	5,8	348,00				2018,40		
50.7	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,8265	334347,00				276337,80		

51	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4**		**17841,27**	**847,71**	**71365,08**	**3390,84**	**40516,96**	**20807,08**	**99545,93**
		НР - 72%; СП - 80%				**6864,32**	**360,36**	**27457,28**	**1441,44**		**7373,77**	
		Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками										
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,08	24,32	1129,00		27457,28				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88							
51.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44		4956,00		2180,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		1927,00		847,88			
51.4	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,64		12,00		7,68			
51.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44		2733,00		1202,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		1349,00		593,56			
51.6	131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	35608,00				8545,92		
51.7	131597 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	47461,00				11390,64		
51.8	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	47461,00				18984,40		
51.9	133828 С	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	2	--				--		
51.10	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	285,00				1596,00		
52	**Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**15,4**		**2105,36**	**99,75**	**32422,56**	**1536,23**	**4652,75**	**19198,45**	**55750,69**
		НР - 72%; СП - 80%				**1703,48**	**27,98**	**26233,59**	**430,92**		**4129,68**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий										
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,48	22,79	1151,00		26233,59				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,3003							
52.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,18634		6040,00		1125,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,18634		1349,00		251,37			
52.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,04466		4956,00		221,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,04466		1927,00		86,06			
52.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0693		2733,00		189,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0693		1349,00		93,49			
52.6	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001632	1588562,00				2593,17		
52.7	248491 С	Металлочерепица	м2	1,106	17,0324	--				--		
52.8	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00616	334347,00				2059,58		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**13086198,91**	**269589,41**	**8738437,28**	**2988750,44**	**17360945,30**
								4078172,22	**72870,06**	--	**1285995,95**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13086198,91**				
	Материалы		Тенге					**8074828,88**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4151042,28**			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				663608,40				
		Накладные расходы	Тенге				2988750,44				
		Сметная прибыль	Тенге				1285995,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17360945,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3566,99
		Сметная заработная плата	Тенге					4151042,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17360945,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3566,99
		Сметная заработная плата	Тенге					4151042,28			
		РАЗДЕЛ 6. Фасад									
53	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен лицевым кирпичом марки 100 на растворе 50**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**273,1662**	**5525,57**	**251,25**	**1509399,20**	**68633,09**	**999747,48**	**328729,96**	**1985179,49**
		НР - 72% СП - 4%				**1614,47**	**56,93**	**441018,63**	**15550,75**		**147050,33**	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры 2. Кладка конструкций из кирпича										
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	390,63	1129,00		441018,63				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	11,53							
53.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	11,227131		6040,00		67811,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	11,227131		1349,00		15145,40			
53.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,300483		2733,00		821,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,300483		1349,00		405,35			
53.5	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	6,282823	30271,00				190187,32		
53.6	102897 С	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	13,767576	54568,00				751269,11		
53.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,006283	216144,00				1357,99		
53.8	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,043707	18383,00				803,46		
53.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,003	0,819499	86,00				70,48		
53.10	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,24585	228022,00				56059,11		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1509399,20**	**68633,09**	**999747,48**	**328729,96**	**1985179,49**
								441018,63	**15550,75**	--	**147050,33**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1509399,20**				
	Материалы		Тенге					**999747,48**				
	Всего заработная плата		Тенге						**456569,39**			
		Накладные расходы	Тенге					**328729,96**				
		Сметная прибыль	Тенге					**147050,33**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1985179,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**402,16**
		Сметная заработная плата	Тенге						**456569,39**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**1985179,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**402,16**
		Сметная заработная плата	Тенге						**456569,39**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**30827964,89**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**8186389,77**				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					438298,78			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					128221,49			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13933203,28		
- Накладные расходы	Тенге							5986520,11	
- Сметная прибыль	Тенге							2283553,00	

Итого по акту		30 827 964,89
Временные здания и сооружения	1,2%	369 935,58
Итого		31 197 900,47
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	1,35%	421 171,66
Итого		31 619 072,13
Непредвиденные работы и затраты	2%	632 381,44
Итого		32 251 453,57
Итого в текущих ценах на 2020 год к=1,049901	1,049901	33 860 833,35
Итого с понижающим коэффициентом на дог.стоимость	0,9	30 474 750,96
НДС (12 %)	12%	3 656 970,11
Всего по акту с учетом НДС		34 131 721,07

Заказчик:

Баймуханова Ф.М.

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Подрядчик:

Гайдаров Н.Г.

Директор ТОО "Игілік - ГН"

Технадзор:

Жанабаев С.

Инженер ТОО "БКА-Групп"

Авторский надзор:

Жүніс К.

Директор ТОО "Кали-Бай"

Заказчик КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Подрядчик ТОО "Игілік-ГН"

форма № 3

Наименование объекта Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г№Атырау, проспект Студенческий,строение 42

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль **месяц** 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		33	12.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них			Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	73 111 652,68	34 803 510,37							4 176 421,24	38 979 931,61
итого к оплате	38 979 931,61	(Тридцать восемь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать одна) тенге 61 тиын								

Заказчик

И.о заместителя директора по хозяйственной работе КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

_____ **Габдулова Н.Е.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"

_____ **Жанабаев С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Қалқан-Бай"

_____ **Жүніс Қ.**

Заказчик: **КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик: **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42**

Договор **№ 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2020 года

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору 2020г (с учетом НДС)	освоено	Выполнено за месяц 2020г				процентное соотношение (%)
				июнь	июль			
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	113 772 403,58	73 111 652,68	34 131 721,07	38 979 931,61			65

Заказчик

И.о заместителя директора по хозяйственной работе
КГУ "Областная специальная школа-интернат"
Управления образования Атырауской области

_____ **Габдулова Н.Е.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Е.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"
Инженер технического надзора"

_____ **Жанабаев С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

_____ **Жуніс Қ.**

Форма 2В

Заказчик КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Подрядчик ТОО "Игілік-ГН"

Наименование объекта - договор **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42 № 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2019 года

на Капитальный ремонт "КГУ "Областная специальная школа интернат"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	679	819,82 788,83	30,99 16,26	556659 535617	21041 11039	–	393592 76020	1026271
2	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	142	766,44 762,99	3,44 1,81	108834 108345	489 257	–	78193 14962	201989
3	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	12	726,99 720,75	6,24 3,27	8724 8649	75 39	–	6256 1198	16178
4	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	12	584,77 579,18	5,60 2,94	7017 6950	67 35	–	5029 964	13010
5	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	8	3364,57 3307,97	56,60 29,69	26917 26464	453 238	–	19225 3691	49833
6	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	8	652,55 649,97	2,58 1,35	5220 5200	21 11	–	3752 718	9690

7	Е12-090101-0601 1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	82	96,79	--	7937	--	--	5715	14744
					96,79	--	7937	--		1092	
8	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,24	40896,39	18250,35	9815	4380	--	4940	15936
					22646,04	5942,99	5435	1426		1180	
9	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	220	510,96	1,22	112410	269	10058	73500	200783
					464,01	--	102083	--		14873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				843533	26795	10058	590202	1548434
							806679	13045	--	114698	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				833717				
		Материалы	Тенге				10058				
		Всего заработная плата	Тенге					812863			
		Накладные расходы	Тенге				585261				
		Сметная прибыль	Тенге				113518				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1532497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
		Сметная заработная плата	Тенге					812863			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9815				
		Всего заработная плата	Тенге					6861			
		Накладные расходы	Тенге				4940				
		Сметная прибыль	Тенге				1180				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1548433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	Тенге					819724			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтно-строительные работы									
10	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1650	1278,82	7,37	2110058	12155	768502	960054	3315720
					805,70	2,43	1329401	4007		245609	
11	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2400	1465,19	11,87	3516464	28497	1710762	1286262	5186944

					740,50	3,86	1777205	9270		384218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5626522	40652	2479264	2246316	8502664
							3106606	13277	--	629827	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5626522				
		Материалы	Тенге				2479264				
		Всего заработная плата	Тенге					3119883			
		Накладные расходы	Тенге				2246316				
		Сметная прибыль	Тенге				629827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8502665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2371
		Сметная заработная плата	Тенге					3119883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8502665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2371
		Сметная заработная плата	Тенге					3119883			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
12	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	м3 грунта	150	4559,56	0,55	683935	82	11958	483794	1261146
					4479,30	0,27	671895	40		93418	
13	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	150	49,00	--	7350	--		--	7938
					--	--	--	--		588	
14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	312,5	4817,30	291,41	1505406	91067	1241088	147947	1785621
					554,40	103,14	173251	32230		132268	
15	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	25	34863,46	7,20	871587	180	776613	68252	1015025
					3791,76	--	94794	--		75187	
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	679	1013,50	28,69	688167	19481	431555	177744	935184
					349,24	14,34	237131	9736		69273	
17	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	300	3288,09	76,76	986426	23029	565187	294185	1383059
					1327,37	34,60	398210	10380		102449	
18	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1200	3069,29	21,20	3683149	25436	3166308	363053	4369899
					409,50	10,70	491405	12836		323696	
19	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	930	289,49	2,23	269223	2077	186255	58830	354297
					86,98	0,88	80891	817		26244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8695241	161352	6378964	1593805	11112169
							2147577	66039	--	823123	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8695241				
	Материалы		Тенге				6378962				
	Всего заработная плата		Тенге					2213617			
	Транспортные расходы		Тенге				7350				
		Накладные расходы	Тенге				1593804				
		Сметная прибыль	Тенге				823124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11112169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2107
		Сметная заработная плата	Тенге					2213617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11112169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2107
		Сметная заработная плата	Тенге					2213617			
		РАЗДЕЛ 4.Сантехнические работы									
20	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	182	1695,52	21,49	308584	3912	2194	217819	568515
					1661,97	0,26	302478	48		42112	
21	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	182	875,00	--	159250	--	159250	--	171990
					--	--	--	--		12740	
22	Е11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	150,93	20971,52	158,38	3165231	23905	3012191	101583	3528159
					855,60	79,19	129135	11952		261345	
23	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	142	1837,18	3,35	260880	476	148996	80322	368498
					784,56	1,06	111408	151		27296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3893945	28292	3322631	399724	4637162
							543021	12150	--	343493	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3893945				
	Материалы		Тенге				3163382				
	Всего заработная плата		Тенге					555171			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159250				
	Сдача и испытание		Тенге				4457				
		Накладные расходы	Тенге				399723				
		Сметная прибыль	Тенге				343493				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4637162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					555171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4637162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					555171			
		РАЗДЕЛ 5.Фасад									
24	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен лицевым кирпичом марки 100 на растворе 50**	м2	1100	5525,57	251,25	6078128	276375	4025836	1323747	7994025
					1614,47	56,93	1775917	62621		592150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6078128	276375	4025836	1323747	7994025
							1775917	62621	--	592150	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6078128				
		Материалы	Тенге				4025836				
		Всего заработная плата	Тенге					1838538			
		Накладные расходы	Тенге				1323747				
		Сметная прибыль	Тенге				592150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7994025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1619
		Сметная заработная плата	Тенге					1838538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7994025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1619
		Сметная заработная плата	Тенге					1838538			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство									
25	Е11-070111-0108 1107-0111-0108	**Ограды металлические по металлическим столбам высотой до 1,7м. Установка**	м оград	132,5	3549,13	954,85	470260	126517	1782	280652	810985
					2580,84	361,00	341961	47833		60073	
26	С123-010201-0158 2301-0201-0158	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	143,1	1315,00	--	188177	--	188177	--	203231
					--	--	--	--		15054	
27	С121-020101-3001 2102-0101-3001	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	10,5424	34976,00	--	368731	--	368731	--	398229
					--	--	--	--		29498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1027167	126517	558690	280652	1412445
							341961	47833	--	104625	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				838991				
		Материалы	Тенге				1781				
		Всего заработная плата	Тенге					389794			
		Местные материалы	Тенге				368731				
		Накладные расходы	Тенге				280652				
		Сметная прибыль	Тенге				89571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1209214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					389794			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				188177				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				188177				
		Сметная прибыль	Тенге				15054				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				203231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1412445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					389794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35206897
		итого								26164533	
		Накладные расходы								6434446	
		итого								32598979	
		Сметная прибыль								2607918	
		итого								35206897	
		временные здания и сооружения 1,2%								422483	
		итого								35629380	

зимнее удорожание 1,35%	480997
итого	36110377
непредвиденные работы и затраты 2%	722208
итого	36832584
итого в текущих ценах 1,049901	38670567
итого с понижающим коэффициентом 0,9	34803510,37
НДС 12%	4176421,24
итого	38 979 931,61

Заказчик

И.о заместителя директора по хозяйственной работе КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Габдулова Н.Е.

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"

Жанабаев С.

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Қали-Бай"

Жуніс К.

Заказчик КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Подрядчик ТОО "Игілік-ГН"

форма № 3

Наименование объекта Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		33	12.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	101 140 652,68	25 025 892,86							3 003 107,14	28 029 000,00
итого к оплате	28 029 000,00	(Двадцать восемь миллионов двадцать девять тысяч) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Баймуханова Ф.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г.

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"

Жанабаев С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

Жүніс К.

Заказчик: **КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик: **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42**

Договор **№ 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2020 года

№	Наименование объекта	стоимость работ по договору 2020г (с учетом НДС)	освоено	Выполнено за месяц 2020г				с соотношение (%)
				июнь	июль	август		
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	113 772 403,58	101 140 652,68	34 131 721,07	38 979 931,61	28 029 000,00		89

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Баймуханова Ф.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Т.

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп" Инженер технического надзора"

Жанабаев С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

Жуніс К.

Форма 2В

Заказчик **КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42**

договор **№ 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т
выполненных работ за август месяц 2020 года

на Капитальный ремонт "КГУ "Областная специальная школа интернат"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы									
1	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2000	510,81 316,68	2,95 1,46	1021627 633360	5896 2924	382371	458124 118380	1598132
2	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2400	458,99 281,36	2,95 1,46	1101587 675259	7076 3509	419252	488713 127224	1717524
3	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	240	4436,28 1486,01	33,84 16,89	1064706 356641	8122 4052	699943	259699 105952	1430358
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3187921** **1665260**	**21094** **10485**	**1501566** **--**	**1206536** **351556**	**4746014**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3187921				
	Материалы		Тенге				1501567				
	Всего заработная плата		Тенге					1675745			
		Накладные расходы	Тенге				1206537				
		Сметная прибыль	Тенге				351557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4746014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1365
		Сметная заработная плата	Тенге					1675745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4746014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1365
		Сметная заработная плата	Тенге					1675745			

Ф акт

			РАЗДЕЛ 2.Полы								
4	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	379	3288,09 1327,37	76,76 34,60	1246184 503072	29093 13114	714019	371654 129427	1747265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1246184 503072	29093 13114	714019 --	371654 129427	1747265
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1246184				
	Материалы		Тенге				714019				
	Всего заработная плата		Тенге					516186			
		Накладные расходы	Тенге				371654				
		Сметная прибыль	Тенге				129427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1747265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					516186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1747265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					516186			
			РАЗДЕЛ 3.Электротехнические работы								
5	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	180	503,35 476,34	3,60 1,31	90603 85741	648 236	4214	61903 12201	164707
6	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	180	361,00 --	-- --	64980 --	-- --	64980	-- 5198	70178
7	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	96	423,07 406,29	3,60 1,31	40614 39004	345 126	1265	28173 5503	74291
8	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	96	303,00 --	-- --	29088 --	-- --	29088	-- 2327	31415
9	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	380	206,32 169,78	2,70 0,98	78403 64516	1025 373	12862	46721 10010	135133
10	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38	260495,00 --	-- --	98988 --	-- --	98988	-- 7919	106907
11	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	200	1956,05	776,08	391210	155215	25845	226656	667295

					1050,75	523,25	210150	104650		49429	
12	С123-070106-0125 2307-0106-0125 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	200	4861,00	--	972200	--	972200	--	1049976
					--	--	--	--		77776	
13	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	200	731,00	--	146200	--	146200	--	157896
					--	--	--	--		11696	
14	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	1	2411,51	15,38	2412	15	1338	767	3433
					1058,81	6,55	1059	7		254	
15	С123-070102-0121 2307-0102-0121 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип КД 218 ГОСТ 17677-82	шт.	1	6725,00	--	6725	--	6725	--	7263
					--	--	--	--		538	
16	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	440,00	--	880	--	880	--	950
					--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1922302	157249	1364585	364220	2469444
							400470	105392	--	182921	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1919891				
	Материалы		Тенге				44185				
	Всего заработная плата		Тенге					504796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1319061				
		Накладные расходы	Тенге				363453				
		Сметная прибыль	Тенге				182668				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2466012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					504796			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2412				
	Материалы		Тенге				1337				
	Всего заработная плата		Тенге					1065			
		Накладные расходы	Тенге				767				
		Сметная прибыль	Тенге				254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2469445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					505862			
		РАЗДЕЛ 4.Крыша.Кровельные работы									
17	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	295	2180,00	--	643100	--	643100	--	694548

					--	--	--	--		51448	
18	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	728	1634,00	--	1189552	--	1189552	--	1284716
					--	--	--	--		95164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1832652	--	1832652	--	1979264
							--	--	--	146612	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1832652				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1832652				
		Сметная прибыль	Тенге				146612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1979264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1979264				
		РАЗДЕЛ 5.Фасад									
19	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Облицовка стен лицевым кирпичом марки 100 на растворе 50	м2	526,8338	5525,57	251,25	2911058	132367	1928134	633995	3828657
					1614,47	56,93	850557	29991		283604	
20	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	107	8021,89	31,02	858343	3319	498682	257733	1205362
					3330,30	15,14	356342	1620		89286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3769400	135687	2426816	891728	5034019
							1206899	31612	--	372890	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3769400				
	Материалы		Тенге				2426814				
	Всего заработная плата		Тенге					1238511			
		Накладные расходы	Тенге				891728				
		Сметная прибыль	Тенге				372890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5034019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050
		Сметная заработная плата	Тенге					1238511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5034019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050
		Сметная заработная плата	Тенге					1238511			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство									
21	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические по металлическим столбам высотой до 1,7м. Установка	м оград	70	3549,13	954,85	248439	66839	941	148269	428445
					2580,84	361,00	180659	25270		31737	
22	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,6	1315,00	--	99414	--	99414	--	107367
					--	--	--	--		7953	
23	С121-020101-3001 2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,4576	34976,00	--	295813	--	295813	--	319478
					--	--	--	--		23665	

24	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,003562	167858,60	39857,34	598	142	19	349	1023
					122759,00	13369,66	437	48		76	
25	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003562	558049,00	--	1988	--	1988	--	2147
					--	--	--	--		159	
26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,103298	93,54	2,33	10	--	5	3	14
					45,19	0,27	5	--		1	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,103298	87,47	1,66	9	--	6	2	12
					26,41	0,27	3	--		1	
			Отмостка								
28	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	418	360,66	4,40	150756	1841	22963	91091	261195
					301,32	1,35	125952	564		19348	
29	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	418	36,95	--	15446	--	--	11121	28692
					36,95	--	15446	--		2125	
30	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	30,26	21134,00	--	639515	--	639515	--	690676
					--	--	--	--		51161	
			Асфальтобетоное покрытие								
31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	69,81614	8079,23	1070,51	564060	74739	479278	19436	630176
					143,86	242,79	10043	16951		46680	
32	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	698,1614	1314,97	193,94	918061	135403	758789	50035	1045544
					34,19	65,35	23869	45624		77448	
33	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(общ.7см)	м2 покрытия	698,1614	2264,24	98,94	1580802	69077	1480080	38363	1748698
					45,33	30,99	31645	21637		129533	
34	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	698,1614	1581,49	0,12	1104138	85	1103544	366	1192865
					0,73	--	509	--		88360	

35	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	698,1614	2192,61	99,17	1530797	69238	1429914	38413	1694746
					45,33	31,09	31645	21706		125537	
36	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1	512,09	0,04	512	--	512	--	553
					0,24	--	--	--		41	
				Разные работы							
37	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10	582,00	--	5820	--		--	6286
					--	--	--	--		466	
38	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	10	49,00	--	490	--		--	529
					--	--	--	--		39	
				Деревья							
39	Е12-180101-0101 1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	15	3881,03	81,99	58215	1230	5203	37720	103610
					3452,10	40,47	51782	607		7675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7214883	418595	6317984	435168	8262056
							471994	132406	--	612005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7112884				
	Материалы		Тенге				4802378				
	Всего заработная плата		Тенге					603915			
	Местные материалы		Тенге				1414186				
	Транспортные расходы		Тенге				6310				
		Накладные расходы	Тенге				434819				
		Сметная прибыль	Тенге				603816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8151519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
		Сметная заработная плата	Тенге					603915			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2586				
	Материалы		Тенге				19				
	Всего заработная плата		Тенге					485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1988				
		Накладные расходы	Тенге				349				
		Сметная прибыль	Тенге				235				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3170				
		Сметная заработная плата	Тенге					485			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				99414				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99414				
		Сметная прибыль	Тенге				7953				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				107367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8262056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465

		Сметная заработная плата	Тенге					604400				
		РАЗДЕЛ 7.Склад для хоз.нужды										
40	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	78	242,87	--	18943	--	--	13639	35189
					242,87	--	18943	--		2607	
41	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	78	1465,19	11,87	114285	926	55600	41804	168576
					740,50	3,86	57759	301		12487	
42	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	м2 окрашиваемой поверхности	78	817,73	3,04	63783	237	54552	6559	75969
					115,30	1,48	8994	116		5627	
43	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	80	4436,28	33,84	354902	2707	233315	86566	476786
					1486,01	16,89	118880	1351		35317	
44	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	66	3288,09	76,76	217014	5066	124342	64721	304273
					1327,37	34,60	87606	2284		22539	
45	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	м ендовы	12	915,84	23,97	10990	288	4053	4841	17097
					554,07	6,22	6649	75		1266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				779918	9225	471862	218130	1077890
							298832	4126	--	79843	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				779918				
		Материалы	Тенге				471861				
		Всего заработная плата	Тенге					302958			
		Накладные расходы	Тенге				218130				
		Сметная прибыль	Тенге				79844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1077891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					302958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1077891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					302958			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25315952
		итого	Тенге							19953262	
		Накладные расходы	Тенге							3487435	
		итого	Тенге							23440697	
		Сметная прибыль	Тенге							1875256	
		итого	Тенге							25315953	
		временные здания и сооружения 1,2%								303791	
		итого								25619745	
		зимнее удорожание 1,35%								345867	

итого	25965611
непредвиденные работы и затраты 2%	519312
итого	26484923
итого в текущих ценах 1,049901	27806548
итого с понижающим коэффициентом 0,9	25025892,86
НДС 12%	3003107,14
итого	28 029 000,00

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

_____ **Баймуханова Ф.М.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"

_____ **Жанабаев С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

_____ **Жүніс К.**

Заказчик КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Подрядчик ТОО "Игілік-ГН"

форма № 3

Наименование объекта Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		33	12.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	113 772 403,58	11 278 349,02							1 353 401,88	12 631 750,90
итого к оплате	12 631 750,90	(Двенадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге 90 тиын								

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Баймуханова Ф.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Ғайдаров Н.Ғ.

ТЕХНАДЗОР

Инженер ТОО "БКА-Групп"

Жанабаев С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

Жуніс К.

Заказчик: **КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик: **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42**

Договор **№ 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору 2020г (с учетом НДС)	освоено	Выполнено за месяц 2020г				процентное соотношение (%)
				июнь	июль	август	сентябрь	
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	113 772 403,58	113 772 403,58	34 131 721,07	38 979 931,61	28 029 000,00	12 631 750,9	100

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

_____ **Баймуханова Ф.М.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"
Инженер технического надзора"

_____ **Жанабаев С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

_____ **Жунис К.**

Форма 2В

Заказчик **КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г№Атырау, проспект Студенческий,строение 42**

договор **№ 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

на Капитальный ремонт "КГУ "Областная специальная школа интернат"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы									
1	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	650	510,81	2,95	332029	1916	124271	148890	519393
					316,68	1,46	205842	950		38474	
2	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	700	458,99	2,95	321296	2064	122281	142541	500944
					281,36	1,46	196951	1023		37107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				653325	3980	246552	291431	1020337
							402793	1974	--	75581	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				653325				
	Материалы		Тенге				246552				
	Всего заработная плата		Тенге					404766			
		Накладные расходы	Тенге				291432				
		Сметная прибыль	Тенге				75581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1020337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					404766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1020337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					404766			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
3	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	790	3069,29	21,20	2424740	16746	2084486	239010	2876850
					409,50	10,70	323508	8450		213100	

4	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	930	289,49	2,23	269223	2077	186255	58830	354297
					86,98	0,88	80891	817		26244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2693963	18823	2270741	297840	3231147
							404399	9267	--	239344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2693963				
	Материалы		Тенге				2270741				
	Всего заработная плата		Тенге					413666			
		Накладные расходы	Тенге				297840				
		Сметная прибыль	Тенге				239344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3231147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					413666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3231147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					413666			
		РАЗДЕЛ 3.Электротехнические работы									
5	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	380	-206,32	-2,70	-78403	-1025	-12862	-46721	-135133
					-169,78	-0,98	-64516	-373		-10010	
6	С123-060128-0304 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38	-260495,00	--	-98988	--	-98988	--	-106907
					--	--	--	--		-7919	
7	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	87	1956,05	776,08	170176	67519	11242	98595	290273
					1050,75	523,25	91415	45523		21502	
8	С123-070106-0125 2307-0106-0125 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	87	4861,00	--	422907	--	422907	--	456740
					--	--	--	--		33833	
9	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	87	731,00	--	63597	--	63597	--	68685
					--	--	--	--		5088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				479289	66493	385896	51874	573658
							26899	45149	--	42494	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				479289				
	Материалы		Тенге				-1619				
	Всего заработная плата		Тенге					72048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				387516				
		Накладные расходы	Тенге				51875				
		Сметная прибыль	Тенге				42493				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				573657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55

		Сметная заработная плата	Тенге					72048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				573657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					72048			
		РАЗДЕЛ 4.Сантехнические работы									
10	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3670,76	175,71	44049	2109	6562	26239	75911
					2948,16	88,74	35378	1065		5623	
11	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	14585,00	--	175020	--	175020	--	189022
					--	--	--	--		14002	
12	Е11-160501-0212 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6	746,13	--	4477	--	2382	1508	6464
					349,13	--	2095	--		479	
13	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	2950,08	88,36	35401	1060	2774	23111	63193
					2630,55	44,36	31567	532		4681	
14	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12	6844,00	--	82128	--	82128	--	88698
					--	--	--	--		6570	
15	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	7196,00	--	86352	--	86352	--	93260
					--	--	--	--		6908	
16	Е11-170101-0115 1117-0101-0115 РСНБ РК 2015	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	6084,56	144,56	48676	1156	35	34605	89944
					5935,60	72,14	47485	577		6662	
17	С123-030102-0212 2303-0102-0212 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	8	21813,00	--	174504	--	174504	--	188464
					--	--	--	--		13960	
18	С123-030102-3333 2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8	7196,00	--	57568	--	57568	--	62173
					--	--	--	--		4605	
19	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	232,2	912,01	1,04	211768	240	32127	129256	368305
					772,62	0,52	179401	120		27282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				919943	4566	619452	214719	1225434
							295926	2294	--	90772	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				211768				
		Материалы	Тенге				32126				
		Всего заработная плата	Тенге					179522			
		Накладные расходы	Тенге				129256				
		Сметная прибыль	Тенге				27282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				368305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					179522			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				708175				
		Материалы	Тенге				11754				
		Всего заработная плата	Тенге					118698			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				575572				
		Накладные расходы	Тенге				85463				
		Сметная прибыль	Тенге				63491				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				857129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					118698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1225434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					298220			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство									
		Асфальтобетоное покрытие									
20	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	25,18386	8079,23	1070,51	203466	26960	172883	7011	227315
					143,86	242,79	3623	6114		16838	
21	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	251,8386	1314,97	193,94	331160	48842	273708	18048	377145
					34,19	65,35	8610	16457		27937	
22	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(общ.7см)	м2 покрытия	251,8386	2264,24	98,94	570222	24917	533890	13838	630785
					45,33	30,99	11415	7805		46725	
23	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	251,8386	1581,49	0,12	398281	31	398067	132	430286
					0,73	–	183	–		31873	

24	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	251,8386	2192,61	99,17	552184	24975	515794	13856	611324
					45,33	31,09	11415	7830		45283	
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	350	2399,78	31,32	839923	10964	558030	198167	1121137
					774,08	12,29	270929	4303		83047	
26	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	15,75	64839,00	--	1021214	--	1021214	--	1102911
					774,08	12,29	270929	4303		83047	
				МАФы							
27	86-010102-0108	Горка	комплект	1	388537,00	284,00	388537	284	381511	4907	424919
					6742,00	73,00	6742	73		31476	
28	86-010104-0204	Диван-качели	комплект	1	138220,00	269,00	138220	269	129216	6337	156121
					8735,00	66,00	8735	66		11565	
29	86-010106-0305	Беседка со скамейками	шт.	1	186276,00	--	186276	--	186276	--	201178
					--	--	--	--		14902	
30	86-010109-0301	Песочница деревянная	шт.	1	67191,00	204,00	67191	204	63426	2599	75373
					3561,00	49,00	3561	49		5583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4696675	137446	4234015	264895	5358494
							325213	42697	--	396926	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4696675				
	Материалы		Тенге				3040069				
	Всего заработная плата		Тенге					367910			
	Местные материалы		Тенге				1193946				
		Накладные расходы	Тенге				264895				
		Сметная прибыль	Тенге				396926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5358495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					367910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5358495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					367910			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11409070
		итого	Тенге							9443194	
		Накладные расходы	Тенге							1120759	
		итого	Тенге							10563953	
		Сметная прибыль	Тенге							845116	
		итого	Тенге							11409070	

временные здания и сооружения 1,2%	136909
итого	11545979
зимнее удорожание 1,35%	155871
итого	11701849
непредвиденные работы и затраты 2%	234037
итого	11935886
итого в текущих ценах 1,049901	12531499
итого с понижающим коэффициентом 0,9	11278349,02
НДС 12%	1353401,88
итого	12 631 750,90

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

_____ **Баймуханова Ф.М.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"

_____ **Жанабаев С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

_____ **Жуніс К.**