АКТ № 01

Приемки законченных капитальным ремонтом гражданских сооружений (без капитализации)

г.Костанай

29.07.2020г.

Приемочная комиссия, назначенная Северным регионом Сервисной фабрики – филиала АО «Казахтелеком», приказом № 223/п от 29.07.2020г. в составе:

(наименование организации, назначившей комиссию)

Председатель комиссии:
Региональный директор Северного региона Сервисной фабрики – Мергенов А.К.

Члены комиссии:
Начальник Центра производственно-хозяйственного обеспечения СФ – Хамзин Ж.И.,
Начальник Центра транспортного обеспечения СФ – Омаров К.Ж.,
Ведущий инженер ЦПХО СФ – Туктубаева К.Ж.,

Представитель подрядной организации:
Генеральный директор ТОО "International Trade Company «Eurasia Invest" – Турдиев Б.Т.

произвела приемку объекта капитального ремонта гражданских сооружений **«Капитальный ремонт кровли гаражей ТЦ по ул.Чернышевского, 111 в г.Костанае»**

УСТАНОВИЛА:

1. Работы выполнены *ТОО "International Trade Company «Eurasia Invest" (договор 445826/2020/1 от 12.06.2020г.)*

(наименование организации)

2. Объем выполненных работ:

N п.п.	Наименование конструктивных элементов работ	Ед. измер.	Физические объемы работ	
			план	факт
	Кровля			
1	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	2228	2228
2	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж	м2	2228	2228
3	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 40 мм. Устройство	м2	2228	2228
4	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2	2228	2228
5	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м	324	324
6	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	484	484
7	Устройство карнизных свесов шириной 600 мм	м	160	160
8	Устройство брандмауэров, парапетов	м	312	312
	Отмостка			
9	Разборка существующей отмостки	м3	3,81	3,81
10	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3	15,27	15,27
11	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовк.	м3	12,06	12,06
12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,43	6,43
13	Покрытия цементные. Железнение	м2	80,388	80,388

3. Оценка выполненных работ соответствует требованиям Заказчика
4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет **12.405.934** тенге с учетом НДС – 12% (СПП-элемент О.20.55.001, ТОРО 5523/180),

Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию гражданских сооружений составляет **11.760.000** тенге с учетом НДС.

РЕШЕНИЕ:

Объект **«Капитальный ремонт кровли гаражей ТЦ по ул.Чернышевского, 111 в г.Костанае»**, принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии _____ Мергенов А.К.

Члены комиссии _____ Хамзин Ж.И.

_____ Омаров К.Ж.

_____ Туктубаева К.Ж.

Представитель подрядной организации_____ Турдиев Б.Т.

Заказчик : Сервисная фабрика - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик : ТОО "International Trade Company «Eurasia Invest"
Наименование объекта: Работы по ремонту нежилых зданий/ сооружений/ помещений "Капитальный ремонт кровли гаражей ТЦ по ул.Чернышевского, 111 в г.Костанае"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и Жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль месяц 2020 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Орг. правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
БИН 171141015171	БИН 070940022342	445826/2020/1	12.06.2020г.	0.20.55.001 доп. 5523/180			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			из них			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав в	дополнительные			
			строительно-монтажных работ без НДС	оборудования без НДС	монтажа оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту нежилых зданий/ сооружений/ помещений "Капитальный ремонт кровли гаражей ТЦ по ул.Чернышевского, 111 в г.Костанае"	11760000,00	10500000,00	10500000,00						1260000,00	11 760 000,00
Минус резерв 10%										1 176 000,00
К оплате										10 584 000,00

ЗАКАЗЧИК: Региональный директор Северного региона — Мергенов А.К.

И.о.Главного бухгалтера СФ — Дускалиева З.М.

Начальник Центра ПХО — Хамзин Ж.И.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "International Trade Company «Eurasia Invest" — Турдиев Б.Т.

Форма 2

Заказчик: Сервисная фабрика - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "International Trade Company «Eurasia Invest"
Объект: Работы по ремонту нежилых зданий/ сооружений/ помещений "Капитальный ремонт кровли гаражей ТЦ по ул.Чернышевского, 111 в г.Костанае"
Договор: № 445826/2020/1 от 12.06.2020г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ

за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кровля										
1	**Е11-460401-0701 1146-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**										
		НР - 84%; СП - 8%	**м2**	**2228**		**135,60**	--	**302124**	--	--	**253784**	**600382**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1438	320,39	135,60 / 943,00	--	302124 / 302124	--		44473	
2	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж**										
		НР - 92%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**2228**		**183,32**	--	**408435**	--	--	**375760**	**846931**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	541,4	183,32 / 754,40	--	408435 / 408435	--		62736	
3	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**										
		НР - 92%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**2228**		**447,22**	--	**996406**	--	**485862**	**469700**	**1583395**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	541,4	229,15 / 943,00	--	510544 / 510544	--		117289	
3.2	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	34,0884	14253,00				485862		
4	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ.40мм/**										
		НР - 92%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**2228**		**384,67**	--	**857043**	--	**809770**	**43491**	**972576**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0225	50,13	21,22 / 943,01	--	47273 / 47273	--		72043	
4.2	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	56,814	14253,00				809770		
5	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**										
		НР - 92%; СП - 8%	**м2 кровли**	**2228**		**1538,67**	**10,48**	**3428154**	**23349**	**3082349**	**305328**	**4032160**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1237	275,6	144,73 / 1170,00	4,23	322456 / 322456	9422		298679	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	5,57							
5.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	3,342		5030,00		16810			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2,228		2743,00		6111			
5.5	2558 С	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	106,7212		4,00		427			
5.6	135635 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	2562,2	521,00				1334906		
5.7	135646 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	2562,2	521,00				1334906		
5.8	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	534,72	446,00				238485		
5.9	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	1403,64	124,00				174051		
6	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков** *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	324		1363,14	7,70	441657	2496	336353	95494	580123
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2764	89,55	317,31	3,06	102808	990		42972	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,5832	1148,01		102808				
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,3564		5030,00		1793			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,2268		2743,00		622			
6.5	2558 С	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	20,2176		4,00		81			
6.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	1,6524	14986,00				24763		
6.7	135635 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	210,6	521,00				109723		
6.8	135646 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	275,4	521,00				143483		
6.9	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	77,76	446,00				34681		
6.10	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	191,16	124,00				23704		
7	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	484		85,81	–	41533	–	–	29904	77153
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	44,04	85,81	–	41533	–		5715	
8	Е12-080101-1803 1208-0101-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов /шириной 600 мм/** *НР - 72%; СП - 8%*	м	160		942,99		41533				
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,2125	34	1891,26	1,37	302602	219	265391	26712	355659
						231,20	0,67	36992	108		26345	
						1088,00		36992				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,08		2743,00		219			
8.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,08							
8.4	**144766 С**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**1,6**	**256**	**314,00**				**80384**		
8.5	145992 С	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,002	0,32	48125,00				15400		
8.6	**279796 С**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,00306**	**0,4896**	**343223,00**				**168042**		
8.7	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,03	4,8	326,00				1565		
9	**Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**312**		**2652,64**	**1,65**	**827624**	**513**	**663629**	**117888**	**1021153**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,4816	150,26	523,98	0,81	163482	252		75641	
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1872	1088,00		163482				
9.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,1872		2743,00		513			
9.4	128068 С	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	3,12	192,00				599		
9.5	**144766 С**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,78**	**243,36**	**314,00**				**76415**		
9.6	**279796 С**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,00544**	**1,69728**	**343223,00**				**582546**		
9.7	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,04	12,48	326,00				4068		
		Отмостка										
10	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /существующей отмостки/** *НР - 84%; СП - 8%*	**м3**	**2,81358**		**16234,84**	**6709,94**	**45678**	**18879**	**--**	**29701**	**81409**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	7,7	21,66	9524,90	3041,96	26799	8559		6030	
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,26	6,36	1237,00		26799				
10.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,26	6,358691		2859,00		18179			
10.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,52	12,717382		55,00		699			
11	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**15,27372**		**1675,52**	**--**	**25591**	**--**	**--**	**18426**	**47539**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	23,52	1675,52	--	25591	--		3521	
12	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3 подстилающего слоя**	**12,0582**		**8678,06**	**1330,02**	**104642**	**16038**	**48246**	**44954**	**161564**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	39,07	3346,92	619,16	40358	7466		11968	
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	5,55	1033,00		40358				
12.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,546772		2859,00		15858			
12.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	11,214126		16,00		179			
12.5	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	3,496878	3224,00				11274		
12.6	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	1,085238	3224,00				3499		
12.7	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	12,0582	2776,00				33474		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,43104		15582,66	11,25	100213	72	91954	7460	116287
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	8,68	1273,05	1,75	8187	11		8614	
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0084	943,00		8187				
13.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,086899		16,00		49			
13.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00836		2743,00		23			
13.5	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	6,559661	14018,00				91953		
14	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	80,388		148,10	--	11905	--	1254	10012	23671
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1	8,04	132,50	--	10651	--		1753	
14.2	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,048233	1324,95		10651				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25993,00				1254		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									10500000
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2047234				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						61566			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26808			
		- Накладные расходы	Тенге							5784808		
		- Сметная прибыль	Тенге								1828614	
		ИТОГО ПО АКТУ:						10500000,00			777779	
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге					1260000,00				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге					11760000,00				

Сдал:

Генеральный директор ТОО "International Trade Company «Eurasia Invest"

_____ Турдиев Б.Т.

Заказчик:

Региональный директор Северного региона

_____ Мергенов А.К.

Принял:

Начальник Центра ПХО

_____ Хамзин Ж.И.

Ведущий инженер-проектировщик ЦПХО

_____ Туктубаева К.Ж.

Расценки проверил вед.специалист ЦПХО

_____ Шефер Г.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э1650'К9А1Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РВ''10'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт кровли гаражей ТЦ по ул.Чернышев
      ского, 111 в г.Костанае'01/20'01/20-гс'здания гара
      жей ТЦ'РЧ'2'2-1'Капитальный ремонт кровли гаражей
      ТЦ по ул.Чернышевского, 111 в г.Костанае'РЧ''в тек
      ущих ценах на 01.01.2020г.*
3 (РС112)(РС133)(РС664)(РС694)(РС698)(РС1044)(РС1197)(РС
      1569)(РС147049)(РС147789)(РС249132)*
4 П2 Кровля*
5 Н43=2228*
6 Е11-460401-0701'1''Покрытия кровель из рулонных матери
      алов. Разборка'м2*
7 Е11-120101-1701(А5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) к=0,8'1''Стяжк
      и выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.
      Демонтаж'м2 стяжки*
8 Е11-120101-1701(РС100328)(РС135535)'1''Стяжки выравнив
      ающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство
      'м2 стяжки*
9 Е11-120101-1702(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25'1''Стяжки
      выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добав
      лять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-1
      20101-1701 /до толщ.40мм/'м2 стяжки*
10 Е11-120101-0212(РС135762РС135635)(РС135763РС135646)'1'
      'Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумн
      о-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
11 Н43=1*
12 Е11-120101-0407(РС135762РС135635)(РС135763РС135646)'32
      4''Примыкания к стенам и парапетам кровель из напл
      авляемых битумно-полимерных материалов. Устройство
      без фартуков'м примыканий*
13 Е12-080101-0401'484''Пояски, сандрики, желоба, отливы,
      свесы и тому подобное. Разборка'м*
14 Е12-080101-1803(РС130060РС144766)'160''Покрытия мелкие
      и обделки из листовой стали. Устройство карнизных
      свесов /шириной 600 мм/'м*
15 Е12-080101-1805(РС130060РС144766)'312''Покрытия мелкие
      и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэ
      ров, парапетов'м*
16 П2 Отмостка*
17 Н43=80,388*
18 Е11-460401-0801 прим.'0,035''Основания бетонные под по
      лы на гравии. Разборка /существующей отмостки/'м3*
19 Е11-010205-0302'0,19''Грунты 2 группы. Разработка вруч
      ную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк
      осами'м3 грунта*
20 Е11-110101-0204'0,15''Слои подстилающие щебеночные. Ус
      тройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающег
      о слоя*
21 Е11-060101-0101'0,08''Подготовка бетонная. Устройство'
      м3*
22 Е11-110101-1508'1''Покрытия цементные. Железнение'м2 п
      окрытия*
23 К'*
```