Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства энергетики Республики Казахстан

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Калдыгайта"

Договор № 33-16-К от 12.05.16 г.

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕТЕОПЛАЩАДКИ И ЗДАНИЯ МЕТЕОСТАНЦИИ В С.ЧИНГИРЛАУ,ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕТЕОПЛАЩАДКИ И ЗДАНИЯ МЕТЕОСТАНЦИИ В С.ЧИНГИРЛАУ,ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	60-1-2	Разборка кладки печей со снятием изразцов	м3	0,84	16,51	2,36	14	2	0,10	0
					14,15	0,38	12	--	0,00	0
2.	58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	113,05	48,37	4,36	5468	493	0,29	33
					44,01	0,68	4975	77	0,01	1
3.	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	113,05	24,15	2,64	2730	298	0,15	17
					21,51	0,45	2432	51	0,00	1
4.	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	7,00	215,57	21,24	1509	149	1,29	9
					194,33	3,31	1360	23	0,03	0
5.	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	9,31	74,90	6,81	697	63	0,46	4
					68,09	1,08	634	10	0,01	0
6.	56-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	м2	1,84	123,25	6,63	226	12	0,79	1
					116,62	1,04	214	2	0,01	0
7.	58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков,	м	7,35	14,39	1,29	106	9	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.			13,10	0,23	96	2	0,00	0
8.	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6,00	320,85	30,15	1925	181	1,96	12
					290,70	2,90	1744	17	0,19	1
9.	56-12-1	Снятие дверных полотен	м2	11,34	59,88	6,55	679	74	0,36	4
					53,33	1,04	605	12	0,01	0
10.	57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	63,86	358,97	192,06	22924	12265	1,11	71
					166,91	72,15	10659	4607	0,40	26
11.	63-11-2	Разборка облицовки из ДВП потолков	м2	63,86	16,57	1,05	1058	67	0,10	6
					15,52	0,41	991	26	0,00	0
12.	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	169,15	32,87	--	5560	--	0,23	39
					32,87	--	5560	--	--	--
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								42897
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
13.	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	9,31	460,21	24,15	4285	225	1,28	12
					213,70	7,99	1990	74	0,04	0
14.	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	9,31	251,83	6,97	2345	65	0,67	6
					108,16	2,65	1007	25	0,01	0
15.	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,65	6433,00	--	42779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и	м2	2,66	5206,00	--	13848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотная створка ГОСТ 30674-99								
17.	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	м	5,25	3680,00	--	19320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 150 мм	м	2,10	2030,00	--	4263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	7,35	48,19	0,56	354	4	0,26	2
					40,86	0,09	300	1	0,00	0
20.	1-1-1972	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	7,35	244,23	--	1795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,56	448,56	128,16	3391	969	1,03	8
					174,40	44,59	1318	337	0,17	1
22.	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	7,56	5610,00	--	42412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1380,00	--	5520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	4,00	844,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	3,78	379,71	40,10	1435	152	1,71	6
					313,09	15,16	1183	57	0,07	0
26.	2-2-1	Двери металлические утепленные с замком, ДНС-9х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	6-9-45	Наличники	м	20,00	74,00	--	1480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	10-12-3	Подшивка потолков листами ГКЛ	м2	63,86	134,24	5,60	8572	358	0,77	49
					122,65	2,11	7832	135	0,01	1
29.	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	67,05	169,00	--	11332	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
30.	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	63,86	286,50	4,92	18296	315	0,64	41
					117,43	1,86	7499	119	0,01	1
31.	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	63,86	264,27	2,91	16876	186	0,30	19
					50,20	1,10	3206	70	0,01	0
32.	15-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	169,15	304,90	2,64	51574	447	0,74	124
					139,72	0,40	23634	68	0,05	9
33.	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	19,40	653,62	6,33	12680	123	1,79	35
					312,75	2,39	6067	46	0,01	0
34.	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	188,55	239,55	4,29	45167	808	0,52	99
					84,79	1,64	15987	309	0,01	1
35.	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	19,40	703,04	7,65	13639	148	0,93	18
					162,60	2,90	3154	56	0,01	0
36.	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и откосов, подготовленным под окраску	м2	188,55	257,97	2,35	48640	443	0,27	50
					44,77	0,90	8441	170	0,00	1
37.	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	9,38	2024,75	14,65	18992	137	1,22	11
					197,43	5,49	1852	51	0,03	0
38.	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	54,48	779,78	6,13	42482	334	0,44	24
					67,28	2,31	3665	126	0,01	1
39.	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	52,71	125,78	0,20	6630	11	0,10	5
					18,61	0,09	981	5	0,00	0
40.	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	11,76	146,00	0,40	1717	5	0,27	3
					47,87	0,14	563	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	104,00	273,97	2,45	28493	255	0,70	73
					125,23	0,56	13024	58	0,03	3
42.	15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	109,25	780,11	54,76	85227	5982	2,59	283
					456,45	39,06	49867	4267	0,18	20
43.	1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка SKL-M	м3	7,88	18500,00	--	145723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	107,73	236,26	9,22	25453	993	1,08	116
					165,60	2,95	17840	318	0,13	14
45.	1-1-3760	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм	м2	123,89	498,00	--	61697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	36,45	669,57	2,53	24406	92	0,45	16
					73,75	0,60	2688	22	0,00	0
47.	8-3-3	Устройство гравийного основания под отмостку	м3	4,10	2620,05	126,11	10753	518	0,98	4
					142,31	47,81	584	196	0,23	1
48.	6-19-1	Устройство бетонной отмостки, бетон В15	м3	4,10	11778,05	395,01	48337	1621	9,49	39
					1573,20	149,24	6456	612	0,73	3
49.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,19	127,00	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	10-14-1	Установка стропил	м3	0,27	24334,92	417,85	6595	113	25,41	7
					3907,13	157,50	1059	43	0,78	0
51.	12-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профлиста по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	113,05	539,08	10,25	60943	1159	1,97	222
					313,89	3,85	35486	435	0,02	2
52.	1-1-3784	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	130,01	508,00	--	66044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	113,05	14,57	1,24	1647	140	0,08	9
					13,33	0,47	1507	54	0,00	0
54.	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	м2	124,36	38,09	--	4737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	13,84	867,45	10,84	12005	150	0,78	11
					120,32	4,07	1665	56	0,02	0
56.	10-12-4	Обшивка фронтона и карниза профлистом по дереву	м2	27,88	48,63	0,92	1356	26	0,28	8
					42,75	0,34	1192	9	0,00	0
57.	1-1-3760	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм	м2	32,06	498,00	--	15967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	12-10-1	Устройство мелких покрытий /конек/ из листовой оцинкованной стали	м2	4,30	185,12	1,55	795	7	1,12	5
					176,21	0,59	757	3	0,00	0
59.	12-4-7	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	5,43	111,73	9,64	607	52	0,46	3
					77,41	0,48	420	3	0,00	0
60.	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,27	599,34	35,14	162	10	0,90	0
					142,31	13,23	39	4	0,07	0
61.	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	113,05	21,41	1,14	2421	129	0,03	4
					5,38	0,42	608	48	0,00	0
62.	10-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3447,64	102,01	6895	204	6,99	14
					1107,45	39,37	2215	79	0,19	0
63.	15-16-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток стен	м2	6,60	1459,91	2,35	9635	16	1,82	12
					315,68	0,90	2083	6	0,00	0
64.	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	100,10	6,08	--	609	--	0,05	5
					6,08	--	609	--	--	--
65.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	Т	12,00	27,10	--	325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	12,00	32,30 ---	32,30 6,46	388 ---	388 78	-- 0,14	-- 2
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								1115151
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
67.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	4,00	497,25 346,47	15,69 5,88	1989 1386	63 24	1,94 0,03	8 0
68.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	6,00	381,98 274,51	10,17 3,80	2292 1647	61 23	1,53 0,02	9 0
69.	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	46,00	346,62 223,34	6,80 2,55	15945 10274	313 117	1,24 0,01	57 1
70.	8-4-1913	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,04	75,00 --	-- --	303 --	-- --	-- --	-- --
71.	8-4-1914	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,06	119,00 --	-- --	721 --	-- --	-- --	-- --
72.	8-4-1915	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 5-32X6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	м	46,46	198,00 --	-- --	9199 --	-- --	-- --	-- --
73.	18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1котел	1,00	14414,12 9434,54	2204,70 825,61	14414 9435	2205 826	54,49 4,03	54 4
74.	75-1-78	КОТЕЛ ВВ-150GA	КОМПЛ	1,00	73400,00	--	73400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
75.	18-10-1	Установка расширительных баковвместимостью 24 л	1бак	1,00	758,67	70,66	759	71	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	0,13	0
76.	12-4-194	Бак расширительный 24 л	шт	1,00	3005,00	--	3005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	18-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	15,40	254,63	23,96	3921	369	0,70	11
					115,41	8,99	1777	138	0,04	1
78.	12-4-45	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 126 Вт до 130 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	64,00	566,00	--	36224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	8,00	66,28	--	530	--	0,14	1
					26,65	--	213	--	--	--
80.	9-4-59	Краны двойной регулировки 11Б25БК, Dy 20 мм	шт	8,00	377,00	--	3016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	9-3-115	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой осевой специальный, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	8,00	1772,00	--	14176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	8-4-54	Тройник прямой, d 32 мм	10шт	0,10	306,00	--	31	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	656,00	--	1312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	8-4-2166	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 32X1/2 CT PK ГОСТР 52134-2010	шт	11,00	190,00	--	2090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	8-4-2161	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 20X1/2 CT PK ГОСТР 52134-2010	шт	20,00	146,00	--	2920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	8-4-1408	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32X1/2X32, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	168,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	8-4-1403	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25X1/2X25, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	135,00	--	2700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	8-4-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	20,00	9,00	--	180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	16-10-2	Футляр из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,80	646,27	18,18	1810	51	0,66	2
					118,86	6,81	333	19	0,03	0
90.	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3524,53	154,72	3525	155	15,40	15
					2627,81	57,94	2628	58	0,28	0
91.	10-3-14	Насос циркуляционный DAB, VA35/180	шт.	1,00	7168,00	--	7168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	1-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	0,80	363,85	--	291	--	2,40	2
					363,85	--	291	--	--	--
93.	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,01	2583,01	103,92	26	1	0,88	0
					127,46	39,40	1	--	0,19	0
94.	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В7,5	м3	0,06	9671,09	98,85	580	6	5,05	0
					794,90	37,34	48	2	0,18	0
95.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,06	127,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	16-10-6	Установка дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 133x3,5 мм	м	7,00	1606,84	35,88	11248	251	1,23	9
					213,48	13,44	1494	94	0,07	0
97.	9-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	1,00	60,63	0,43	61	--	0,17	0
					29,66	0,16	30	--	0,00	0
98.	1-1-2109	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М24x600 мм	шт	1,00	202,66	--	203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	15-173-2	Окраска суриком больших	м2	10,00	55,67	2,37	557	24	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2			21,85	0,90	219	9	0,00	0
100.	26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	7,00	121,32	13,39	849	94	0,41	3
					70,63	4,93	494	35	0,02	0
101.	1-3-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм	м3	0,20	18400,00	--	3680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	26-16-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	м	7,00	353,50	21,42	2475	150	1,66	12
					295,83	8,11	2071	57	0,04	0
103.	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	314500,00	--	1667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	634,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	9-4-40	Краны шаровые, Dy 32 мм	шт	2,00	2240,00	--	4480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								231746
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
106.	16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	0,40	304,88	19,46	122	8	1,34	1
					236,91	7,30	95	3	0,04	0
107.	8-4-916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,40	432,00	--	175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,92	1212,35	17,27	2328	33	1,86	4
					298,86	6,47	574	12	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	353,08	21,20	706	42	1,29	3
					214,63	8,86	429	18	0,04	0
110.	20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	2,00	1143,68	9,12	2287	18	0,59	1
					97,81	2,95	196	6	0,01	0
111.	20-42-1	Установка сплит-системы	шт	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2
112.	13-1-12	Кондиционер	компл	1,00	16400,00	--	16400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3524,53	154,72	3525	155	15,40	15
					2627,81	57,94	2628	58	0,28	0
114.	10-3-21	Насос циркуляционный с мокрым ротором UPD90	шт.	1,00	10049,00	--	10049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								44938
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
115.	8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	шт	1,00	1318,57	71,72	1319	72	2,10	2
					332,85	14,18	333	14	0,08	0
116.	18-3-185	Шкаф распределительный с автоматическими выключателями 3S231+2S2331D641	шт	1,00	5700,00	--	5700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	175,07	5,67	175	6	1,05	1
					165,90	2,42	166	2	0,01	0
118.	18-3-139	Трехфазный многотарифный электронный счетчик CE 303 S31 745 JAVZ	шт	1,00	11300,00	--	11300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами всветильнике	шт	12,00	357,40	140,70	4289	1688	1,04	12
					165,90	39,69	1991	476	0,23	3
120.	17-2-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	12,00	2480,00	--	29760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
121.	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	3,00	325,50	137,55	976	413	0,79	2
					124,95	38,75	375	116	0,22	1
122.	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3	шт	2,00	871,00	--	1742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	1,00	871,00	--	871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	24,00	99,00	--	2376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	17-6-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	17-6-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	шт	2,00	24,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов- выключатель, розетка	шт	16,00	39,43	--	631	--	0,25	4
					39,43	--	631	--	--	--
128.	18-1-139	Розетка штепсельная 2х полюсная	шт	10,00	126,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	2,00	182,00	--	364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,01	26100,00	--	209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей	1000шт	0,02	28100,00	--	450	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ			--	--	--	--	--	--
133.	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	35,00	113,03	51,34	3956	1797	0,23	8
					41,58	12,81	1455	448	0,07	3
134.	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	35,00	15,20	0,21	532	7	0,07	3
					12,39	0,10	434	4	0,00	0
135.	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	75,00	182,62	79,48	13696	5961	0,46	35
					76,33	21,63	5725	1622	0,13	9
136.	8-409-1	Трубы гофрированные, DH 16 MM	м	35,00	113,03	51,34	3956	1797	0,23	8
					41,58	12,81	1455	448	0,07	3
137.	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,07	32123,00	--	2409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,09	50586,00	--	4553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								91234
		Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
139.	10-667-4	Прибор ПС на 4 луча	шт	1,00	2324,08	1,68	2324	2	11,55	12
					2213,40	--	2213	--	--	--
140.	10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие оповещатель комбинированный	шт	1,00	2161,88	1,68	2162	2	11,55	12
					2081,10	--	2081	--	--	--
141.	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой	шт	6,00	160,70	--	964	--	1,05	6
					151,20	--	907	--	--	--
142.	10-668-2	Извещатели ПС автоматические:дымовой	шт	6,00	387,33	1,68	2324	10	2,10	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					364,35	--	2186	--	--	--
143.	11-138-1	Извещатель ручной	компл	1,00	220,70	108,49	221	108	0,53	1
					80,33	23,62	80	24	0,14	0
144.	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	513,21	13,86	513	14	1,05	1
					238,35	2,41	238	2	0,01	0
145.	10-898-14	Разные работы: установка монтажного короба	м	50,00	133,32	55,33	6666	2767	0,22	11
					35,49	14,18	1774	709	0,08	4
146.	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметрдо 48 мм	м	35,00	117,23	8,19	4103	287	0,30	11
					51,24	0,52	1793	18	0,00	0
147.	8-593-11	Световые настенные указатели	шт	1,00	252,80	95,55	253	96	0,86	1
					137,55	26,99	138	27	0,16	0
148.	10-668-2	Свето-звуковой оповещатель	шт	1,00	387,33	1,68	387	2	2,10	2
					364,35	--	364	--	--	--
149.	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	35,00	8,87	0,10	310	4	0,05	2
					7,67	--	268	--	--	--
150.	8-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	50,00	10,47	4,73	524	236	0,03	2
					5,14	1,37	257	68	0,01	0
151.	16-14-1	Футляр из труб ПХВ диам. 20 мм	м	0,30	455,01	12,80	137	4	1,72	1
					307,13	4,80	92	1	0,02	0
152.	16-8-1	Футляр из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,30	295,74	4,82	89	1	0,30	0
					53,87	1,80	16	1	0,01	0
153.	Т	ВЭРС-ПК-4	шт	1,00	4212,50	--	4212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Т	Оповещатель свето-звуковой Маяк 12К	шт	1,00	656,58	--	657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	Т	Извещатель тепловой ИП-103-5/1-А3	шт	6,00	62,20	--	373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Т	Извещатель дымовой ДИП 212-41	шт	6,00	259,18	--	1555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Т	Извещатель ручной ИПР-3 СУ	шт	1,00	414,68	--	415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Т	Автоматический выключатель с боксом	шт	1,00	138,23	--	138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СТПРАЙС-ЛИСТ	Провода с медными жилами, марка КСПВ,число жил и сечение 2х0,5	м	56,65	5,98	--	339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	СТПРАЙС-ЛИСТ	Провода с медными жилами, марка КСПВ,число жил и сечение 4х0,5	м	20,60	10,84	--	223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Т	ШВВПсечение2х0,75мм2	1000м	0,01	54,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	1,00	462,00	--	462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Т	Сирена сигнальная АС-12	шт	1,00	329,67	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлорукав д.6мм	м	35,00	16,81	--	588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Т	Кабель каналы 16х10мм	м	50,00	19,01	--	950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 31220

Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО

166.	27-81-2	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала	м2	27,50	6,39	--	176	--	0,04	1
					6,38	--	176	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167.	1-1-6000	Рулонные битумно-полимерные материалы геотекстиль/пленка	м2	27,50	273,00	--	7508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеситолщиной 10 см	м3	2,75	2589,04	77,44	7120	213	0,15	0
					22,45	12,25	62	34	0,04	0
169.	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из цементно-песчаной смеси толщиной 7 см	м3	1,93	1293,24	71,54	2489	138	0,15	0
					22,45	13,40	43	26	0,05	0
170.	27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	27,50	105,39	44,18	2898	1215	0,40	11
					60,25	15,59	1657	429	0,08	2
171.	30-3-36	Плиты тротуарные из песчаного бетонаВ30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	27,50	1310,00	--	36025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней придругих видах покрытий	м	54,00	608,98	6,96	32885	376	0,73	40
					114,11	1,84	6162	100	0,01	0
173.	30-3-10	Камни бетонные бортовые	м3	0,86	27100,00	--	23414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	45,00	170,85	151,05	7688	6797	0,14	6
					19,80	38,51	891	1733	0,15	7
175.	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки из бетона В15	м3	1,62	10170,13	103,24	16476	167	4,63	8
					730,01	39,01	1183	63	0,19	0
176.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона з а сульфатостойкий цемент	м3	1,65	127,00	--	210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	9-17-1	Монтаж стоек из труб	т	0,39	4559,50	2119,25	1764	820	9,82	4
					1658,47	572,19	642	221	2,46	1
178.	8-6-65	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,0 мм	м	91,00	250,00	--	22750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,00	50642,00	--	24	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
180.	1-1-1596	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенногокачества толщиной 2-4 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02	52223,00	--	1175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	9-53-2	Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток	т	0,73	10276,50	1221,09	7550	897	48,93	36
					7725,38	113,40	5675	83	0,56	0
182.	2-1-268	Сварная решетка ограждения	т	0,73	134000,00	--	98490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Т12021	Окраска металлоконструкций за 2 раза эмалью по огрунтовке	Т	1,12	6609,68	--	7416	--	22,70	25
					2051,28	--	2302	--	--	--
184.	1-1-798	Навесы	комплект	3,00	720,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Т1-47-4	Знак-указатель типа II, строительные работы	указат.	4,00	2406,90	281,33	9628	1125	2,73	11
					453,92	85,87	1816	343	0,42	2
186.	Т1-47-5	Знак-указатель типа II, монтаж металлоконструкций	указат.	4,00	7265,34	14,43	29061	58	10,50	42
					1819,31	3,93	7277	16	0,01	0
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО								316908
		Раздел: УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО								
187.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,50	229,88	--	1724	--	1,62	12
					229,88	--	1724	--	--	--
188.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,50	275,85	--	414	--	1,94	3
					275,85	--	414	--	--	--
189.	8-3-2	Устройство обсыпки из щебня	м3	0,30	4726,50	105,93	1418	32	0,89	0
					129,94	40,16	39	12	0,19	0
190.	11-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных	м3	5,00	3259,13	--	16296	--	7,14	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без добавок			1105,65	--	5528	--	--	--
191.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5	м3	0,40	8218,46	69,31	3287	28	1,42	1
					205,54	26,18	82	10	0,13	0
192.	23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонныхколодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	0,88	10264,64	1771,32	9033	1559	11,72	10
					1960,40	663,39	1725	584	3,24	3
193.	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,80	7810,00	--	14058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	6-1-13	Устройство монолитных заделок	м3	0,20	9688,45	100,77	1938	20	5,14	1
					810,34	38,06	162	8	0,19	0
195.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,08	127,00	--	137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,08	23141,37	332,40	1932	28	23,63	2
					3661,88	125,21	306	10	0,61	0
197.	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	8,80	630,50	4,87	5548	43	0,38	3
					60,95	1,85	536	16	0,01	0
198.	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-КРЫШКИ	м3	0,04	23141,37	332,40	903	13	23,63	1
					3661,88	125,21	143	5	0,61	0
199.	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,03	18093,08	2300,85	507	64	77,28	2
					13182,75	106,31	369	3	0,51	0
200.	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03	114900,00	--	3217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1,70	510,15	8,61	867	15	1,80	3
					286,60	3,23	487	5	0,02	0
202.	1-1-3784	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ	м2	1,96	508,00	--	993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	24045-2010									
203.	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,32	1878,25	14,88	596	5	1,97	1
					318,94	5,67	101	2	0,03	0
204.	11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28мм	м2	1,00	1541,50	8,97	1541	9	0,57	1
					90,96	3,36	91	3	0,02	0
205.	20-3-9	Прокладка вытяжной трубы из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м2	1,41	1210,51	11,11	1707	16	1,48	2
					238,61	4,16	336	6	0,02	0
206.	20-22-1	Установка зонтов	м2	0,55	2700,27	33,19	1485	18	0,87	0
					151,20	11,81	83	6	0,06	0
207.	1-1-773	Ручка скоба	шт	2,00	221,00	--	442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	17,60	170,16	1,69	2995	30	0,56	10
					93,08	0,64	1638	11	0,00	0
210.	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	1,00	171,97	1,97	172	2	0,49	0
					82,22	0,76	82	1	0,00	0
		Итого по разделу: УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО								72591
		Раздел: ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ СМЕТЫ РАБОТЫ								
211.	63-11-2	Вычитается позиция: Разборка облицовки из ДВП потолков	м2	-63,86	17,40	1,10	-1111	-70	0,10	-6
					16,30	0,43	-1041	-27	0,00	-0
212.	57-2-8	Вычитается позиция: Разборка цементного покрытия полов	1м2	-63,86	376,92	201,67	-24070	-12878	1,17	-75
					175,26	75,76	-11192	-4838	0,42	-27
213.	10-90-2	Вычитается позиция: Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	-1,89	346,07	33,68	-654	-64	1,56	-3
					285,86	12,74	-540	-24	0,06	-0
214.	2-2-1	Вычитается позиция: Двери металлические утепленные с	шт	-1,00	25100,00	--	-25100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		замком, ДНС-9х2.1 огрунтованные и окрашенные			--	--	--	--	--	--
215.	1-1-3784	Вычитается позиция: Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	-130,01	508,00	--	-66044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	1-1-3760	Вычитается позиция: Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	-32,06	498,00	--	-15967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	1-1-3760	Вычитается позиция: Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	-123,89	498,00	--	-61697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	12-4-45	Вычитается позиция: Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 126 Вт до 130 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	-16,00	566,00	--	-9056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	20-3-2	Вычитается позиция: Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	-0,96	1212,35	17,27	-1164	-17	1,86	-2
					298,86	6,47	-287	-6	0,03	-0
220.	20-12-10	Вычитается позиция: Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	-1,00	353,08	21,20	-353	-21	1,29	-1
					214,63	8,86	-215	-9	0,04	-0
221.	20-19-1	Вычитается позиция: Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	-1,00	1143,68	9,12	-1144	-9	0,59	-1
					97,81	2,95	-98	-3	0,01	-0
222.	18-13-1	Вычитается позиция: Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	-1,00	3524,53	154,72	-3525	-155	15,40	-15
					2627,81	57,94	-2628	-58	0,28	-0
223.	10-3-21	Вычитается позиция: Насос циркуляционный с мокрым ротором UPD90	шт.	-1,00	10049,00	--	-10049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ СМЕТЫ РАБОТЫ -219933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СМЕТУ РАБОТЫ								
224.	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	63,86	53,90	5,13	3442	328	0,35	23
					48,76	0,87	3114	56	0,01	1
225.	57-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	63,86	11,62	0,04	742	3	0,08	5
					11,58	0,02	740	1	0,00	0
226.	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,33	472,10	25,36	628	34	1,34	2
					224,39	8,39	298	11	0,04	0
227.	10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,33	257,58	7,32	343	10	0,71	1
					113,57	2,78	151	4	0,01	0
228.	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,33	6433,00	--	8556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	м	1,05	3680,00	--	3864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,47	2688,02	352,63	1263	166	4,77	2
					734,74	132,30	345	62	0,64	0
231.	15-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	3,78	312,02	2,77	1179	10	0,77	3
					146,71	0,42	555	2	0,06	0
232.	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	1,89	244,00	4,50	461	9	0,55	1
					89,03	1,72	168	3	0,01	0
233.	53-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	1,05	5144,10	1975,04	5401	2074	22,30	23
					3169,06	564,99	3328	593	3,06	3
234.	15-36-1	Облицовка стен гипсокартонными	м2	9,25	625,32	5,09	5784	47	1,35	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		листами на металлическом каркасе			234,00	1,48	2165	14	0,01	0
235.	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	12,53	3111,94	--	38993	--	3,25	41
					498,49	--	6246	--	--	--
236.	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике	м2	54,48	345,67	19,34	18832	1054	0,44	24
					90,25	7,26	4917	395	0,04	2
237.	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	108,96	292,47	14,10	31868	1536	0,38	42
					55,28	5,29	6024	577	0,03	3
238.	11-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	54,48	84,43	1,41	4600	77	0,01	1
					1,32	0,52	72	29	0,00	0
239.	15-37-9	Устроиство металлического каркаса на потолке	м2	63,86	685,12	3,00	43751	192	1,71	109
					296,14	0,99	18912	63	0,00	0
240.	1-1-3928	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	130,01	548,00	--	71244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	1-1-3856	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	32,06	478,00	--	15326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	1-1-3856	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	123,89	478,00	--	59219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СМЕТУ РАБОТЫ								315496
		ИТОГО:					2042250	56607		2401
							397789	19245		122

Накладные расходы :

На монтажные работы	27217
На общестроительные работы	320681
На металломонтажные работы	27593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На сантехнические работы	47068
Всего накладных расходов:	422559
Итого с накладными	2464809
Итого с временными, 2,72 %	2524587,34
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	2574574,17
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,4 %	2610618,20
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2621060,67
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2647271,27
Пересчет в текущих ценах, К-2,43203	6438243,14
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	128764,86
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6567008,00
Налог на добавленную стоимость, 12 %	788040,96
Итого с НДС	7355048,96

Сдал:
Директор Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:
Директор филиала по ЗКО Оралымбеков Д.Н.

Тех. надзор Башпаков Е.