Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования Райымбекского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «МОНОЛИТ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Райымбекского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **28.04.2020**

Акт выполненных работ

за **июнь 2020 г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3	53,0195	24730,19	4848,61	1311182	257071	0	843252	2326789
						19881,58	2208,09	1054111	117072		172355	
2	2	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	993,1	220,21	0	218694	0	0	157459	406245
						220,21	0	218694	0		30092	
3	3	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	10,3816	20686,58	7510,78	214760	77974	0	124629	366540
						13175,8	3497,58	136786	36310		27151	
4	4	Е11-460201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	490	220,21	0	107904	0	0	77691	200443
						220,21	0	107904	0		14848	
5	5	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	80,56	837,15	31,55	67441	2542	0	47690	124342
						805,6	16,6	64899	1338		9211	
6	6	Е11-460401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка	м2 покрытия	537,33	338,4	79,97	181832	42971	0	116261	321940
						258,43	42,08	138861	22613		23847	
7	7	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	38	1418,88	58,21	53918	2212	0	37995	99266
						1360,68	28,04	51706	1065		7353	
8	8	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	114,04	490,7	20,38	55959	2324	0	39498	103094
						470,32	10,72	53636	1223		7637	
9	9	Е12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	18,3	968,69	0	17727	0	0	12764	32930
						968,69	0	17727	0		2439	
10	10	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	46	2116,89	117,39	97377	5400	0	68034	178644
						1999,51	54,67	91977	2515		13233	
11	11	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	94,25	363,53	0	34262	0	0	24669	63646
						363,53	0	34262	0		4714	
12	12	Е12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	20	516,65	1,22	10333	24	830	6825	18530
						473,95	0	9479	0		1373	
13	13	Е12-090101-0601	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	20	98,83	0	1977	0	0	1423	3672
						98,83	0	1977	0		272	
14	14	Е12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	514	299,41	18,05	153896	9276	0	106266	280975
						281,36	5,78	144620	2973		20813	
15	15	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	514	279,04	1,6	143425	823	0	102674	265787
						277,44	0	142603	0		19688	
16	16	Е11-460401-0106	Козырьки. Разборка		6,24	20665,28	9077,99	128951	56647	0	71052	216004

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		11587,29	4227,39	72305	26379		16000	
17	17	Е11-230401-0202 Изм. и доп. вып. 1 К=0,8	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 200 мм. Разборка	м трубопровода	24	762,63	257,32	18303	6176	0	9772	30321
						505,31	60,21	12127	1445		2246	
18	18	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	10,9	18495,55	8397,88	201601	91537	0	109938	336462
						10097,67	3910,68	110065	42626		24923	
19	19	Е11-460401-0102	Отмостки. Разборка	м3	9,452	18495,55	8397,88	174820	79377	0	95333	291765
						10097,67	3910,68	95443	36964		21612	
20	20	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	104	412,2	3,05	42869	317	3081	28505	77084
						379,53	1,15	39471	120		5710	
21	21	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	42	709,05	5,21	29780	219	2142	19801	53548
						652,84	1,96	27419	82		3967	
22	22	Е12-150101-0301	Вентиль. Снятие	шт. арматуры	17	65,94	0,22	1121	4	0	806	2081
						65,72	0,12	1117	2		154	
23	23	Е12-160101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	35	2224,23	0	77848	0	0	56051	144610
						2224,23	0	77848	0		10712	
24	24	Е12-160101-0201	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	16,8	843,22	0	14166	0	0	10200	26315
						843,22	0	14166	0		1949	
25	25	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	351,2	435,83	0	153065	0	0	110207	284333
						435,83	0	153065	0		21062	
26	26	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	40	1130,38	49,08	45215	1963	0	31885	83268
						1081,3	25,83	43252	1033		6168	
27	27	Е12-150101-0301	Вентиль. Снятие	шт. арматуры	40	65,94	0,22	2638	9	0	1896	4896
						65,72	0,12	2629	5		363	
28	28	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	380	24,51	0	9314	0	0	6706	17302
						24,51	0	9314	0		1282	
29	29	Ц13-080305-0906 К=0,3	Щитки осветительные массой до 15 кг. Демонтаж	шт.	2	579,18	64,38	1158	129	0	754	2066
						514,8	9,03	1030	18		153	
30	30	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6 К=0,3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Демонтаж	шт.	16	273,75	29,67	4380	475	0	2846	7805
						244,08	3,01	3905	48		578	
31	31	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	28	61,65	0,66	1726	18	0	1236	3200
						60,99	0,35	1708	10		237	
32	32	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	49	56,36	0	2761	0	0	1988	5130
						56,36	0	2761	0		380	
33	33	Е11-010207-0112	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	27	351,24	13,74	9484	371	0	6561	17328
						337,5	0	9113	0		1284	
34	34	Е11-460201-0802	Стены внутренние и наружные. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	119,23	220,21	0	26256	0	0	18904	48773
						220,21	0	26256	0		3613	
35	35	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	16,57	1889,32	607,18	31306	10061	0	18698	54005
						1282,14	285,14	21245	4725		4000	
36	36	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	1418,88	58,21	1419	58	0	1000	2612
						1360,68	28,04	1361	28		194	
37	37	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	1,2	490,7	20,38	589	24	0	416	1085
						470,32	10,72	564	13		80	
38	38	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2116,89	117,39	2117	117	0	1479	3884
						1999,51	54,67	2000	55		288	
39	39	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		1,89	363,53	0	687	0	0	495	1276

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		363,53	0	687	0		95	
40	40	Е12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	47,3	299,41	18,05	14162	854	0	9779	25856
						281,36	5,78	13308	274		1915	
41	41	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	47,3	279,04	1,6	13198	76	0	9448	24459
						277,44	0	13123	0		1812	
42	42	Е11-460401-0102	Отмостки. Разборка	м3	20,36	18495,55	8397,88	376569	170981	0	205351	628474
						10097,67	3910,68	205589	79621		46554	
43	43	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	12	709,05	5,21	8509	62	612	5657	15299
						652,84	1,96	7834	24		1133	
44	44	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	8,248	95954,91	1051,2	791436	8670	576215	151660	1018544
						25042,5	495,72	206551	4089		75448	
45	45	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,115	96454,43	1432,29	107547	1597	78967	19907	137650
						24199,5	597,99	26982	667		10196	
46	46	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	514	339,28	12,94	174389	6649	125005	31948	222844
						83,14	3,19	42735	1638		16507	
47	47	С121-080102-0505	Пленка армированная полимерная удельным весом 130 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	514	178		91492		91492		98811
											7319	
48	48	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	514	2976,54	100,92	1529939	51871	445314	754154	2466820
						2009,25	28,56	1032755	14681		182727	
49	49	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	568,484	1533		871486		871486		941205
											69719	
50	50	С121-100102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,4	1050		58170		58170		62824
											4654	
51	51	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,4	2997,15	14,15	19182	91	11919	5181	26312
						1120,72	3,72	7173	24		1949	
52	52	С121-100102-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	32	551		17632		17632		19043
											1411	
53	53	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	355	587,56	56,1	208585	19915	112537	58194	288121
						214,46	13,22	76133	4693		21342	
54	54	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	70	22752		1592640		1592640		1720051
											127411	
55	55	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	390,4	339,28	12,94	132454	5050	94945	24266	169257
						83,14	3,19	32458	1244		12538	
56	56	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0333	589156,82	2276,82	19619	76	7793	8484	30352
						352869	1001,24	11751	33		2248	
57	57	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1782	861063,96	1332,96	153442	238	108535	32237	200533
						250668	584,22	44669	104		14854	
58	58	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Тумбы бетонные. Устройство	м3	0,88	17966,43	1015,91	15810	894	10992	3063	20384
						4460,08	374,64	3925	330		1510	
59	59	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,14	95954,91	1051,2	205343	2250	149503	39349	264268
						25042,5	495,72	53591	1061		19575	
60	60	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,02	95954,91	1051,2	97874	1072	71258	18755	125960
						25042,5	495,72	25543	506		9330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	9	2137,13 1739	100,92 28,56	19234 15651	908 257	2675	11454 2455	33143
62	62	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	9,954	1533		15259		15259	1221	16480
63	63	С121-050103-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,189	1410709		266624		266624	21330	287954
64	64	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,2	2997,15 1120,72	14,15 3,72	21579 8069	102 27	13408	5829 2193	29601
65	65	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	6	295		1770		1770	142	1912
66	66	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	3	491		1473		1473	118	1591
67	67	Е11-100102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Слуховые окна. Обшивка рейками	м2	6	2290,73 461,2	20,49 10,19	13744 2767	123 61	10854	2036 1262	17043
68	68	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	83,538	18049		1507777		1507777	120622	1628400
69	69	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	51,84	2011		104250		104250	8340	112590
70	70	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	11,56	18049		208646		208646	16692	225338
71	71	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	7,2	2011		14479		14479	1158	15638
72	72	С121-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,1	15598		79550		79550	6364	85914
73	73	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,65	2011		5329		5329	426	5755
74	74	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,65	18049		138075		138075	11046	149121
75	75	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	4,8	2011		9653		9653	772	10425
76	76	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 45-50	м3	28,7274	11582		332721		332721	26618	359338
77	77	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 380 мм диаметром 20 мм	отверстие	2145	834,97 464,05	364,41 250,61	1791004 995385	781668 537567	13951	1103726 231578	3126308

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	Е11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	2145	119,65 68,02	47,4 34,01	256650 145911	101671 72956	9067	157584 33139	447372
79	79	Е11-460101-0106 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 50 мм	м2 поверхности	1574	2946,89 1639,22	590,89 382,79	4638404 2580138	930055 602518	1128212	2291512 554393	7484309
80	80	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,37248	249044		1088940		1088940	87115	1176055
81	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28571	216607		61887		61887	4951	66838
82	82	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	5,33748	65197,56 22024,8	27073,36 9950,83	347991 117557	144504 53112	85930	122882 37670	508542
83	83	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	4,01268	247038		991284		991284	79303	1070587
84	84	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,3248	320439		424518		424518	33961	458479
85	85	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1617	589156,82 352869	2276,82 1001,24	95267 57059	368 162	37840	41199 10917	147383
86	86	Е11-460302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	329	2126,09 1251,03	875,05 391,34	699482 411590	287892 128752	0	389046 87082	1175611
87	87	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07238	589156,82 352869	2276,82 1001,24	42643 25541	165 72	16938	18441 4887	65971
88	88	Е11-460101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Дверные проемы. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)	м3	6,9	133475,19 62248,08	20913,28 9737,62	920979 429512	144302 67190	347165	357625 102288	1380892
89	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09324	214736		20022		20022	1602	21624
90	90	Е11-460302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	661	1969,05 1128,67	840,38 391,34	1301545 746054	555491 258678	0	723407 161996	2186948
91	91	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,14542	589156,82 352869	2276,82 1001,24	85675 51314	331 146	34030	37051 9818	132544
92	92	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	21,6	32672,25 10254,75	4797,55 1000,66	705721 221503	103627 21614	380591	175044 70461	951226
93	93	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86654	206294		178762		178762	14301	193063
94	94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16897	216607		36600		36600	2928	39528
95	95	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,44155	75280,53 38552,6	26790,27 8668,86	259082 132681	92200 29834	34201	117011 30087	406180
96	96	Е11-090501-0201	Лестницы прямолинейные. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,44155	7551,29 5541,12	1088,02 2,75	25988 19070	3744 9	3174	13737 3178	42903

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	99,80495	91,15	2,36	9097	235	4257	3335	13427
						46,14	0,28	4605	27		995	
98	98	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	99,80495	162,4	3,35	16208	335	10490	3915	21733
						53,93	0,55	5383	55		1610	
99	99	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3,44155	320439		1102807		1102807		1191031
											88225	
100	100	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,21085	79142,67	24414,58	95830	29562	10279	47803	155123
						46239,2	8592,23	55989	10404		11491	
101	101	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,21085	232266		281239		281239		303738
											22499	
102	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,0604	91,15	2,36	2649	69	1240	971	3910
						46,14	0,28	1341	8		290	
103	103	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	29,0604	162,4	3,35	4719	97	3055	1140	6328
						53,93	0,55	1567	16		469	
104	104	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0088	683823,96	1332,96	6018	12	5360	469	7006
						73428	584,22	646	5		519	
105	105	Е11-070519-0104	Ограждения металлические лестниц. Установка	м ограждения	43,86	14329,96	80,83	628512	3545	600686	18582	698862
						553,61	34,81	24281	1527		51768	
106	106	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,86	662		29035		29035		31358
											2323	
107	107	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	87,72	336		29474		29474		31832
											2358	
108	108	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,808	91,15	2,36	529	14	248	194	781
						46,14	0,28	268	2		58	
109	109	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,808	162,4	3,35	943	19	610	228	1265
						53,93	0,55	313	3		94	
110	110	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	24,95834	206,99	197,41	5166	4927	2	1179	6853
						9,5	56,12	237	1401		508	
111	111	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,77191	2103,57	0	1624	0	0	1169	3016
						2103,57	0	1624	0		223	
112	112	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	45,02794	354		15940				17215
											1275	
113	113	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	14,31766	30,38	30,38	435	435	0	117	596
						0	11,37	0	163		44	
114	114	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,77255	814,2	0	3886	0	0	2798	7218
						814,2	0	3886	0		535	
115	115	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,31766	163,62	76,47	2343	1095	0	1271	3903
						87,16	36,15	1248	518		289	
116	116	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS		1	1327079		1327079				1327079

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект						1327079		
			Отпускная цена			1327079		1327079				
			Сметная стоимость оборудования					*1327079*				
117	117	С123-050402-0302	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, QMAX 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	4	122806		491224		491224	39298	530522
118	118	С123-050402-0304	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, QMAX 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	122479		122479		122479	9798	132277
119	119	С123-050401-0113	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	2	27876		55752		55752	4460	60212
120	120	С123-070102-1338	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82**	шт.	68	7026		477768		477768	38221	515989
121	121	С123-070102-1341	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82**	шт.	8	4708		37664		37664	3013	40677
122	122	С123-070102-1337	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-701 NOrMA ГОСТ 17677-82**	шт.	25	4504		112600		112600	9008	121608
123	123	С123-070102-0118	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82**	шт.	29	3764		109156		109156	8732	117888
124	124	С123-070102-1206	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	3	12804		38412		38412	3073	41485
125	125	С123-070102-1205	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	12	8516		102192		102192	8175	110367
126	126	С123-070102-1207	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	4	559		2236		2236	179	2415
127	127	5108-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC**	шт.	1	3698698		3698698		3698698		3698698
			Отпускная цена			3698698		3698698				
			Сметная стоимость оборудования					*3698698*				
128	128	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	535376		535376		535376		535376
			Отпускная цена			535376		535376				
			Сметная стоимость оборудования					*535376*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	129	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	25,83	1837		47450		47450	3796	51246
130	130	С123-060137-0604	Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04692	461971		21676		21676	1734	23410
131	131	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	30	688		20640		20640	1651	22291
132	132	С123-060137-0660	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,144	1643923		236725		236725	18938	255663
133	133	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,256	249750		63936		63936	5115	69051
134	134	С123-060137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	205787		3293		3293	263	3556
135	135	С123-060131-0403	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	149067		1640		1640	131	1771
136	136	С123-061703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9092		18184		18184	1455	19639
137	137	С123-061703-1801	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕКs-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	18	13166		236988		236988	18959	255947
138	138	С123-061703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	13803		55212		55212	4417	59629
139	139	С121-060601-0801	Опоры, кронштейны, седла	т	0,216	516206		111500		111500	8920	120421
140	140	С124-040207-0901	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	8	25840		206720		206720	16538	223258
141	141	СПРАЙС	Дизель-генератор ДГУ PRD-90,90/72 кВт,в кожухе,шкаф АВР	комп	1	2580357,14		2580357		2580357	206429	2786786
142	142	С123-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57,065	511		29160		29160	2333	31493
143	143	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15100		30200		30200	2416	32616
144	144	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10397		20794		20794	1664	22458
145	145	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22383		44766		44766	3581	48347
146	146	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18857		37714		37714	3017	40731
147	147	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740		3480		3480	278	3758

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	148	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22975		45950		45950	3676	49626
149	149	С123-030103-0902	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	36451		36451		36451	2916	39367
150	150	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115371		115371		115371	9230	124601
151	151	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,948	1666		24903		24903	1992	26896
152	152	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15100		30200		30200	2416	32616
153	153	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10397		20794		20794	1664	22458
154	154	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22383		89532		89532	7163	96695
155	155	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18857		75428		75428	6034	81462
156	156	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1740		6960		6960	557	7517
157	157	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	22975		91900		91900	7352	99252
158	158	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10147		20294		20294	1624	21918
159	159	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10735		10735		10735	859	11594
160	160	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7820		7820		7820	626	8446
161	161	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	139	1879
162	162	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975	1838	24813
163	163	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18857		18857		18857	1509	20366
164	164	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	139	1879
165	165	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2917		2917		2917	233	3150
166	166	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15100		45300		45300	3624	48924
167	167	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,12704	486758		61838		61838	4947	66785
168	168	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	22975		22975		22975		24813

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							1838	
			ИТОГО:					**40736551**	**4105960**	**20190103**	**9401847**	**53704589**
								10863402	**2194735**	**5561153**	**3566183**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**5561153**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**577721**				
			Итого с временными									**54282308**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**974423**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**55256731**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**58014097**
			НДС			**12 %**		**6961692**				
			Итого с НДС									**64975789**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)