ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік
«Туран-ГГ 2007»
Шымкент к. 194 орам. 1858/1 уч., тел:42-52-91

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Туран-ГГ 2007»
г.Шымкент, 194 кв., 1858/1 уч.,тел.:42-52-91

БИН 061 240 009 320, р/с KZ55 8560 0000 0652 0604 АО «Банк Центр Кредит» БИК KCJBKZKX

Наружные сети водоснснабжения и газоснабжения.
«Проведение инженерных сетей водоснснабжение и газоснабжения к международному аэропорту г. Туркестан, Туркестанская область, республика Казахстан»
(наименования месторасположения объекта)

Акт приема-передачи исполнительной документации
Накладная №1

№п/п	Наименование документов	Кол-во листов
	Акты объемной справке на август-сентябрь-октябрь-ноябрь	
	В1 от камеры 2 до колодца №1 (водоснснабжения)	
1	**Акт№1** Разработка траншей с уплотнением под прокладку наружных сетей водопровода на участке В1 от камеры 2 до колодца №1, отметка дна траншей 286.1/286.2 проектная отметке земли 286,8/288,8;	2
2	**Акт№2** Устройство песчаного основания 10см под наружным водопроводным сетям на участке В1 от камеры 2 до колодца №1, отметка дна траншей 286.1/286.2 проектная отметке земли 286,8/288,8; Песок Сертификат №KZ.5110317.01.01.18131 от 10 июля 2018г.	2
3	**Акт№3** Монтаж и пайка (сварка) п/э трубы наружных сетей водопровода на участке В1 от камеры 2 до колодца №1, отметка дна траншей 286.1/286.2 проектная отметке земли 286,8/288,8; Полиэтиленовые трубы Ø110мм Сертификат №KZ.7500551.01.01.00530 от 17 сентября 2020г.	2
4	**Акт№4** Устройство песчаного покрытия 20см после монтажа полиэтиленовой трубы сетей водопровода на участке В1 от камеры 2 до колодца №1, отметка дна траншей 286.1/286.2 проектная отметке земли 286,8/288,8; Песок Сертификат №KZ.5110317.01.01.18131 от 10 июля 2018г.	2
5	**Акт№5** Обратная засыпка сетей водопровода на участке В1 от камеры 2 до колодца №1, отметка дна траншей 286.1/286.2 проектная отметке земли 286,8/288,8; Песок (Глина)	2
6	**Акт№6** Футляр стальные трубы Ø325мм, железобетонные колодцы Ø2000мм и 1500мм, днища Ø2000мм и 1500мм, п/перекрытия с люками Ø2000мм и 1500мм, задвижка РУ16 Ø100, фланец 100 РУ16 Ø100, стремянка С-2 . Сертификат №KZ.5110563.01.01.20010 от 12 февраля 2020г. Сертификат №0178680 от 25.11.2019г.	1
7	**Акт№7** Гидростатического или манометрического испытания на герметичность на участке В1 от камеры 2 до колодца №1, отметка дна траншей 286.1/286.2 проектная отметке земли 286,8/288,8;	1
	В9 от НС до зданий 34(резервуар для залива) (водоснснабжения)	
1	**Акт№1**Разработка траншей с уплотнением под прокладку наружных сетей водопровода на участке В9 от НС до зданий 34(резервуар для залива), отметка дна траншей 285.1 проектная отметке земли 288,3;	2

2	**Акт№2** Устройство песчаного основания 10см под наружным водопроводным сетям на участке В9 от НС до зданий 34(резервуар для залива), отметка дна траншей 285.1 проектная отметке земли 288,3; Песок Сертификат №KZ.5110317.01.01.18131 от 10 июля 2018г.	2
3	**Акт№3** Монтаж и пайка (сварка) п/э трубы наружных сетей водопровода на участке, В9 от НС до зданий 34(резервуар для залива), отметка дна траншей 285.1 проектная отметке земли 288,3; Полиэтиленовые трубы Ø110мм Сертификат №KZ.7500551.01.01.00530 от 17 сентября 2020г.	2
4	**Акт№4** Устройство песчаного покрытия 20см после монтажа полиэтиленовой трубы сетей водопровода на участке В9 от НС до зданий 34(резервуар для залива), отметка дна траншей 285.1 проектная отметке земли 288,3; Песок Сертификат №KZ.5110317.01.01.18131 от 10 июля 2018г.	2
5	**Акт№ 5**Обратная засыпка сетей водопровода на участке В9 от НС до зданий 34(резервуар для залива), отметка дна траншей 285.1 проектная отметке земли 288,3; Песок (Глина)	2
6	**Акт№6** Гидростатического или манометрического испытания на герметичность на участке В9 от НС до зданий 34(резервуар для залива), отметка дна траншей 285.1 проектная отметке земли 288,3;	1
	В9 от Скважины №1 до зданий 34(резервуар для залива) (водоснснабжения)	
1	**Акт№1** Разработка траншей с уплотнением под прокладку наружных сетей водопровода на участке В9 от Скважины №1 до зданий 34(резервуар для залива), отметка дна траншей 288.3 проектная отметке земли 291,3;	2
2	**Акт№2** Устройство песчаного основания 10см под наружным водопроводным сетям на участке В9 от Скважины №1 до зданий 34(резервуар для залива), отметка дна траншей 288.3 проектная отметке земли 291,3; Песок Сертификат №KZ.5110317.01.01.18131 от 10 июля 2018г.	2
3	**Акт№3** Монтаж и пайка (сварка)п/э трубы наружных сетей водопровода на участке В9 от Скважины №1 до зданий 34(резервуар для залива), отметка дна траншей 288.3 проектная отметке земли 291,3; Полиэтиленовые трубы Ø110мм Сертификат №KZ.7500551.01.01.00530 от 17 сентября 2020г.	2
4	**Акт№4** Устройство песчаного покрытия 20см после монтажа полиэтиленовой трубы сетей водопровода на участке В9 от Скважины №1 до зданий 34(резервуар для залива), отметка дна траншей 288.3 проектная отметке земли 291,3; Песок Сертификат №KZ.5110317.01.01.18131 от 10 июля 2018г.	2
5	**Акт№5** Обратная засыпка сетей водопровода на участке В9 от Скважины №1 до зданий 34(резервуар для залива), отметка дна траншей 288.3 проектная отметке земли 291,3; Песок (Глина)	2
6	**Акт№6** Гидростатического или манометрического испытания на герметичность на участке В9 от Скважины №1 до зданий 34(резервуар для залива), отметка дна траншей 288.3 проектная отметке земли 291,3; и составила настоящий Акт о нижеследующем:	1
	Газоснабжения от ГРПШ-13-2Н-У1 до Котельный	
1	**Акт№1** Разработка траншей с уплотнением под прокладку наружных сетей газопровода на участке от ГРПШ-13-2Н-У1 до Котельный, отметка дна траншей 285.8 проектная отметке земли 288,2;	2
2	**Акт№2** Устройство песчаного основания 10см под наружным газопроводным сетям на участке, от ГРПШ-13-2Н-У1 до Котельный, отметка дна траншей 285.8 проектная отметке земли 288,2; Песок	2

	Сертификат №KZ.5110317.01.01.18131 от 10 июля 2018г.	
3	**Акт№3** Монтаж и пайка (сварка)п/э труб наружных сетей газопровода на участке, ГРПШ-13-2Н-У1 до Котельный, отметка дна траншей 285.8 проектная отметке земли 288,2; Полиэтиленовые трубы Ø160мм, полиэтиленовые трубы Ø250мм, Сертификат №KZ.7500525.22.01.00704 от 17сентября 2020г.	2
4	**Акт№4** Устройство песчаного основания 20см под наружным газопроводным сетям на участке, от ГРПШ-13-2Н-У1 до Котельный, отметка дна траншей 285.8 проектная отметке земли 288,2; Песок Сертификат №KZ.5110317.01.01.18131 от 10 июля 2018г.	2
5	**Акт№5** Обратная засыпка сетей газопровода на участке, от ГРПШ-13-2Н-У1 до Котельный, отметка дна траншей 285.8 проектная отметке земли 288,2; Песок (Глина)	2
6	**Акт№6** Установка оборудование на участке, ГРПШ-13-2Н-У1 до Котельный, отметка дна траншей 285.8 проектная отметке земли 288,2; Лента сигнальная ,кабели силовые ВВГ, опознавательные столбики Сертификат №KZ.7500551.01.01.00529 от 18 марта 2020г. Сертификат №KZ.5110563.01.01.20009 от 12 февраля 2020г.	1
7	**Акт№7** Гидростатического или манометрического испытания на герметичность на участке, от ГРПШ-13-2Н-У1до Котельный, отметка дна траншей 285.8 проектная отметке земли 288,2;	1

Нормативно Технические документации

1	Акт исследование образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (промывка и проверка водопровода)	1
2	Акт по ультразвуковому контролю качества сварных соединений (газопровод)	4
3	Исполнительная съемка от геодезиста	1
4	Фото отчет	9
5	Сертификаты соответствия (в комплекте)	7
6	Журнал производства работ	1
7	Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте	1
8	Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте	1
9		
10		
11		
12		
13		
14		

Сдал
Начальник Участка ТОО «Туран-ГГ 2007» : Сабитов О._____

Принял
Представитель ТОО «VESCOR» Эксперт технического надзора: Муратбеков Е._____