Утверждена приказом Председателя
Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование объекта: "Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	15.06.2018				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"	114 570 723,18	4 225 600,87	109 113 799	4 507 259					507 072,10	4 732 672,97

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

ПОДРЯДЧИК ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование стройки и его адрес: - "Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
НА ___ АВГУСТ 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы подземной части											
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты											
12	Е11-050101-0302 1105-0101-0302 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	3,68	21969,24	17418,89	80847	64102	802	29088	118 730
		НР - 99%; СП - 8%			4332,25	3652,04	15943	13439		8795	
14	Е11-050101-0306 1105-0101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	108,24	18541,41	14464,52	2006922	1565640	14248	724654	2 950 103
		НР - 99%; СП - 8%			3945,25	2817,26	427034	304940		218526	
16	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	144	2874,33	1528,34	413903	220081	6514	284976	754 790
		НР - 99%; СП - 8%			1300,75	698,24	187308	100547		55910	
17	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)	м3	14	31248,88	1250,66	437484	17509	371238	49226	525 647
		НР - 91%; СП - 8%			3481,20	382,70	48737	5358		38937	
18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	237548,00	--	71264	--	71264	--	76 966
		СП - 8%			--	--	--	--		5701	
21	Е11-070701-0103 1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.6мм)	м2 стен за (вычетом проемов)	24	2191,79	10,85	52603	260	39150	15704	73 772
		НР - 118%; СП - 8%			549,73	4,80	13193	115		5465	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	5487,97	1453,12	5488	1453	3323	1226	7 251
		НР - 93%; СП - 8%			712,30	606,18	712	606		537	
		Итого по акту выполненных работ					4507259				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К=0,93751010804708					**4 225 600,87**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**507 072,10**				
		Итого акту выполненных работ в текущих ценах с НДС					**4 732 672,97**				

4507259

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

ТЕХНАДЗОР ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза":

ПОДРЯДЧИК ТОО "Курылыс-Сервис-СК":