Утверждена приказом Председателя
Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование объекта: "Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	15.06.2018				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"	175 311 250,21	54 232 613,42	166 961 296	57 847 497					6 507 913,61	60 740 527,03

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

ПОДРЯДЧИК ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование стройки и его адрес: - "Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
НА АВГУСТ 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перенос проекта в натуру (ЛС № 1-1)											
4	ССЦИ РК8.03-04-2017 раздел1 ч.2 глава4 таб.1601-0204-03 п.29	Изготовление и установка геодезических знаков	знак	10	2 753,00	--	27 530,00	--	--	--	27 530
					--	--	--	--		--	
Общестроительные работы подземной части (ЛС № 2-1-1)											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	450	204,78	195,11	92 150,00	87801	--	17022	117 905
		ПР - 72%, СП - 8%			9,66	42,87	4 349,00	19293		8734	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)	м3 грунта	450	37,13	37,13	16 706,00	16706	--	4130	22 503
		ПР - 72%, СП - 8%			--	12,75	--	5736		1667	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)	м3 грунта	450	31,77	31,77	14 295,00	14295	--	3534	19 255
		ПР - 72%, СП - 8%			--	10,91	--	4908		1426	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)	м3 грунта	100	37,13	37,13	3 713,00	3713	--	918	5 001
		ПР - 72%, СП - 8%			--	12,75	--	1275		370	
6	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из резерва)	м3 грунта	100	31,77	31,77	3 177,00	3177	--	785	4 279
		ПР - 72%, СП - 8%			--	10,91	--	1091		317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	482	30,61	30,61	14 755,00	14755	--	3647	19 875
		НР - 32%, СП - 8%			--	10,51	--	5066		1472	
8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	482	15,12	15,12	7 286,00	7286	--	1801	9 814
		НР - 32%, СП - 8%			--	5,19	--	2502		727	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	482	131,91	62,79	63 581,00	30265	--	33926	105 307
		НР - 32%, СП - 8%			69,12	28,64	33 316,00	13804		7801	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка вручную)	м3 грунта	14	708,59	--	9 920,00	--	--	7143	18 428
		НР - 32%, СП - 8%			708,59	--	9 920,00	--		1365	
11	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	239	1 186,60	1186,60	283 597,00	283597	--	133981	450 985
		НР - 32%, СП - 8%			--	778,60	--	186085		33406	
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
14	Е11-050101-0306 1105-0101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	100,86	18 541,41	14464,52	1 870 087,00	1458892	13277	675246	2 748 959
		НР - 93%, СП - 8%			3 945,25	2817,26	397 918,00	284149		203627	
16	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	25	2 874,33	1528,34	71 858,00	38209	1130	49475	131 040
		НР - 99%, СП - 8%			1 300,75	698,24	32 519,00	17456		9707	
17	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)	м3	14,05	31 248,88	1250,66	439 047,00	17572	372564	49402	527 525
		НР - 91%, СП - 8%			3 481,20	382,70	48 911,00	5377		39076	
18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,3507	237 548,00	--	1 033 500,08	--	1033500	--	1 116 180
		СП - 8%			--	--	--	--		82680	
19	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4043	254 951,00	--	103 076,69	--	103077	--	111 323
		СП - 8%			--	--	--	--		8246	
21	Е11-070701-0103 1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.6мм)	м2 стен за (вычетом проемов)	30	2 191,79	10,85	65 754,00	325	48937	19630	92 215
		НР - 110%, СП - 8%			549,73	4,80	16 492,00	144		6831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,23	5 487,97	1453,12	34 190,00	9053	20699	7639	45 176
		НР - 95%, СП - 85%			712,30	606,18	4 438,00	3777		3346	
23	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	37	1 935,79	1131,71	71 624,00	41873	13037	37878	118 263
		НР - 118%, СП - 85%			451,72	415,85	16 714,00	15387		8760	
24	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	2 727,73	1574,50	62 738,00	36213	11945	32929	103 320
		НР - 118%, СП - 85%			633,93	579,35	14 580,00	13325		7653	
25	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	4 090,70	2429,65	32 726,00	19437	5905	17186	53 905
		НР - 118%, СП - 85%			922,95	897,62	7 384,00	7181		3993	
26	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	5 603,56	3387,04	61 639,00	37257	11597	31524	100 616
		НР - 118%, СП - 85%			1 162,30	1266,34	12 785,00	13930		7453	
32	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,594	84 213,00	--	134 236,00	--	134236	--	144 974
		СП - 85%			--	--	--	--		10739	
33	ССЦРК8.04-08-2017 СТСЦРК8.04-08-2017 т.ч.р.21-04 таб.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,594	270,00	--	430,00	--	430	--	465
		СП - 85%			--	--	--	--		34	
42	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,1116	496 902,00	--	1 049 258,00	--	1049258	--	1 133 199
		СП - 85%			--	--	--	--		83941	
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие									
53	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	250	5 855,00	--	1 463 750,00	--	1463750	--	1 580 850
		СП - 8%			--	--	--	--		117100	
		Общестроительные работы надземной части (ЛС №2-1-2)									
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
21	С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015 прим	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)	м3	68,289	25 192,00	--	1 720 336,00	--	1720336	--	1 857 963
		СП - 8%			--	--	--	--		137627	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
28	С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)	м3	85,323552	25 192,00	--	2 149 471,00	--	2149471	--	2 321 429
		СП - 8%			--	--	--	--		171958	
		ОБЩИЕ РАБОТЫ									
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,536	254 951,00	--	1 666 360,00	--	1666360	--	1 799 669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		133309	
34	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,0303479	299 501,00	--	3 902 602,23	--	3902602	--	4 214 810
		СП - 8%			--	--	--	--		312208	
39	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	12	432 608,00	--	5 191 296,00	--	5191296	--	5 606 600
		СП - 8%			--	--	--	--		415304	
44	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	45,477	84 213,00	--	3 829 755,00	--	3829755	--	4 136 135
		СП - 8%			--	--	--	--		306380	
РАЗДЕЛ 2. Перекрытие											
47	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	925,66	5 855,00	--	5 419 739,00	--	5419739	--	5 853 318
		СП - 8%			--	--	--	--		433579	
57	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17423889	225 043,00	--	39 211,24	--	39211	--	42 348
		СП - 8%			--	--	--	--		3137	
РАЗДЕЛ 4. Лестницы											
160	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	160,16	9 096,00	--	1 456 815,00	--	1456815	--	1 573 361
		СП - 8%			--	--	--	--		116545	
РАЗДЕЛ 6. Окна											
188	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,2,4,6,7,8,11)	м2	171,55	20 980,00	--	3 599 119,00	--	3599119	--	3 887 049
		СП - 8%			--	--	--	--		287930	
189	С121-090201-0604 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-3,9)	м2	136,4	21 073,00	--	2 874 357,00	--	2874357	--	3 104 306
		СП - 8%			--	--	--	--		229949	
190	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК5,10)	м2	119,2	14 961,00	--	1 783 351,00	--	1783351	--	1 926 019
		СП - 8%			--	--	--	--		142668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С121-090203-0402 2109-0203-0402 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 (БП-1)	м2	66	22 513,00	--	1 485 858,00	--	1485858	--	1 604 727
		СП - 8%			--	--	--	--		118869	
193	С121-090203-0401 2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 (БП-2)	м2	15,7	23 512,00	--	369 138,00	--	369138	--	398 669
		СП - 8%			--	--	--	--		29531	
194	С121-130510-0903 2113-0510-0903 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	23,87	-6 079,00	--	-145 106,00	--	-145106	--	-156 714
		СП - 8%			--	--	--	--		-11608	
195	С121-130502-0508 2113-0502-0508 РСНБ РК 2015 прим.	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 32 мм (сэндвич 40мм)	м2	23,87	5 714,00	--	136 393,00	--	136393	--	147 305
		СП - 8%			--	--	--	--		10911	
РАЗДЕЛ 8. Полы											
Тип 1 Жилые комнаты, кухни, прихожие											
242	С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)	м3	45,213704	27 160,00	--	1 228 004,00	--	1228004	--	1 326 245
		СП - 8%			--	--	--	--		98240	
Тип 2 Ванные комнаты, санузлы											
249	С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)	м3	2,546469	27 160,00	--	69 162,00	--	69162	--	74 695
		СП - 8%			--	--	--	--		5533	
РАЗДЕЛ 10. Разные работы											
ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ											
312	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	8,7311	496 902,00	--	4 338 501,05	--	4338501	--	4 685 581
		СП - 8%			--	--	--	--		347080	
Электроосвещение (ЛС № 2-1-5)											
2	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 (ВРУ1-22-55 без учета счетчика базовой комплектации)	шт.	1	148 023,29	--	148 023,00	--		--	148 023
					--	--	--	--	148023	--	
ЩИТЫ											
11	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩЭ-3401)	шт.	10	28 080,00	--	280 800,00	--	280800	--	303 264
		СП - 8%			--	--	--	--		22464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩЭ-3301 на 3 квартиры)	шт.	10	28 079,00	--	280 790,00	--	280790	--	303 253
		СП - 8%			--	--	--	--		22463	
13	С123-070201-0601 2307-0201-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩЭ-3301 на 2 квартиры)	шт.	15	28 079,00	--	421 185,00	--	421185	--	454 880
		СП - 8%			--	--	--	--		33695	
78	С123-060128-1605 2306-0128-1605 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,352	282 825,00	--	1 796 504,00	--	1796504	--	1 940 225
		СП - 8%			--	--	--	--		143720	
		Наружный водопровод (ЛС № 6-1)									
		ВОДОВОД									
11	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	1 078,00	--	19 404,00	--	19404	--	20 956
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
14	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	4 445,00	--	222 250,00	--	222250	--	240 030
		СП - 8%			--	--	--	--		17780	
17	С123-010501-0813 2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,716	5 712,00	--	66 922,00	--	66922	--	72 276
		СП - 8%			--	--	--	--		5354	
39	С123-040102-0507 2304-0102-0507 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevton ГОСТ 5762-2002	шт.	1	107 783,00	--	107 783,00	--	107783	--	116 406
		СП - 8%			--	--	--	--		8623	
41	С123-040102-0504 2304-0102-0504 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	165 886,00	--	331 772,00	--	331772	--	358 314
		СП - 8%			--	--	--	--		26542	
43	С123-040102-0510 2304-0102-0510 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, наружным диаметром 200 мм, типа Chevton ГОСТ 5762-2002	шт.	1	350 614,00	--	350 614,00	--	350614	--	378 663
		СП - 8%			--	--	--	--		28049	
		КОЛОДЦЫ									
47	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	28 137,00	--	28 137,00	--	28137	--	30 388
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 (и КС20.6б) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17 187,00	--	68 748,00	--	68748	--	74 248
		СП - 8%			--	--	--	--		5500	
49	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 (2ПП20-2) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 461,00	--	30 461,00	--	30461	--	32 898
		СП - 8%			--	--	--	--		2437	
50	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17 561,00	--	17 561,00	--	17561	--	18 966
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
51	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 (и КС15.6б) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12 114,00	--	48 456,00	--	48456	--	52 332
		СП - 8%			--	--	--	--		3876	
52	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (3ПП15-2)	шт.	1	14 906,00	--	14 906,00	--	14906	--	16 098
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
53	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	2	6 471,00	--	12 942,00	--	12942	--	13 977
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
54	С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПО10	шт.	2	26 565,00	--	53 130,00	--	53130	--	57 380
		СП - 8%			--	--	--	--		4250	
55	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч раздел 21-01 кб.5	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	м3	4,84	480,76	--	2 327,00	--	2327	--	2 513
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
		Итого по акту выполненных работ					57 847 497				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К=0,93751010804708					**54 232 613,42**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**6 507 913,61**				
		Итого акту выполнецных работ в текущих ценах с НДС					**60 740 527,03**				

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза":

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Курылыс-Сервис-СК":