Утверждена приказом Председателя
Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование объекта: "Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	15.06.2018				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"	180 932 193,92	5 018 699,74	172 314 518	5 353 222					602 243,97	5 620 943,71

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

_____

ПОДРЯДЧИК ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":

_____

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование стройки и его адрес: - "Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
НА ___ СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)	м3 грунта	504,2							25 214
		НР - 72%; СП - 8%			37,13	37,13	18719	18719	--	4627	
					--	12,75	--	6427		1868	
6	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из резерва)	м3 грунта	504,2							21 574,00
		НР - 72%; СП - 8%			31,77	31,77	16017	16017	--	3959	
					--	10,91	--	5499		1598	
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты											
16	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	98							513 676,00
		НР - 99%; СП - 8%			2874,33	1528,34	281684	149777	4433	193942	
					1300,75	698,24	127474	68428		38050	
17	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)	м3	50,2							1 884 821,00
		НР - 91%; СП - 8%			31248,88	1250,66	1568694	62783	1331155	176511	
					3481,20	382,70	174756	19211		139616	
18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,529							135 716,00
		СП - 8%			237548,00	--	125663	--	125663	--	
					--	--	--	--		10053	
19	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0487							13 409,00
		СП - 8%			254951,00	--	12416	--	12416	--	
					--	--	--	--		993	
21	Е11-070701-0103 1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.6мм)	м2 стен за (вычетом проемов)	19,56							60 124,00
		НР - 118%; СП - 8%			2191,79	10,85	42872	212	31907	12799	
					549,73	4,80	10753	94		4454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,5	5487,97	1453,12	41160	10898	24920	9196	54 385,00
		НР - 93%; СП - 8%			712,30	606,18	5342	4546		4028	
23	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	132	1935,79	1131,71	255524	149386	46510	135134	421 910,00
		НР - 118%; СП - 8%			451,72	415,85	59628	54892		31253	
24	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	119	2727,73	1574,50	324600	187365	61797	170370	534 568,00
		НР - 118%; СП - 8%			633,93	579,35	75438	68943		39598	
25	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	33	4090,70	2429,65	134993	80178	24358	70893	222 357,00
		НР - 118%; СП - 8%			922,95	897,62	30457	29622		16471	
26	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34	5603,56	3387,04	190521	115159	35844	97437	310 995,00
		НР - 118%; СП - 8%			1162,30	1266,34	39518	43056		23037	
30	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В7,5,на сульфатостойком цементе)	м3	9,24	30159,89	1486,82	278677	13738	232283	34214	337 923,00
		НР - 91%; СП - 8%			3534,18	534,89	32656	4942		25031	
36	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки 1-11,4Bpl)	т металлических изделий	0,30344	355599,93	1560,13	107903	473	90881	15567	133 348,00
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	625,07	16549	190		9878	
37	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр125,Мр50)	м3 кладки	3,61	30530,94	1384,32	110217	4997	91010	14890	135 115,00
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	498,88	14210	1801		10009	
39	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)	м2 поверхности	71,2	2120,49	40,07	150979	2853	135060	12657	176 727,00
		НР - 93%; СП - 8%			183,51	7,64	13066	544		13091	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	163,12	819,61	17,98	133695	2932	93588	34904	182 087,00
		НР - 93%; СП - 8%			227,90	2,18	37175	356		13488	
РАЗДЕЛ 3.Перекрытие											
52	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	5826,57	782,70	58266	7827	21844	36942	102 824,00
		НР - 118%; СП - 8%			2859,50	271,17	28595	2712		7617	
РАЗДЕЛ 6.Полы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип2 Техподполье									
239	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	275,4	225,17	27,74	62011	7639	37830	18035	86 449,00
		НР - 94%; СП - 8%			60,06	9,60	16542	2644		6404	
		Итого по акту выполненных работ						5 353 222,00			
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К=0,93751010804708						**5 018 699,74**			
		Налог на добавленную стоимость 12%						**602 243,97**			
		Итого акту выполненных работ в текущих ценах с НДС						**5 620 943,71**			

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза":

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Курылыс-Сервис-СК":