Утверждена приказом Председателя
Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование объекта: "Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	15.06.2018				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"	209 891 454,70	25 856 482,84	199 894 469	27 579 951					3 102 777,94	28 959 260,78

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование стройки и его адрес: - "Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
НА ___ СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-2 (общестроительные работы надземной части)											
РАЗДЕЛ 4. Лестницы											
158	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	234,08	9096,00	–	2129192	–	2129192	–	2 299 527
		СП - 8%			–	–	–	–		170335	
РАЗДЕЛ 6.Окна											
188	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,2,4,6,7,8,11)	м2	295,9	20980,00	–	6207982	–	6207982	–	6 704 621
		СП - 8%			–	–	–	–		496639	
196	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 (Замок BSL)	шт.	256	2957,00	–	756992	–	756992	–	817 551
		СП - 8%			–	–	–	–		60559	
198	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	536,4	2231,00	–	1196708	–	1196708	–	1 292 445
		СП - 8%			–	–	–	–		95737	
204	С121-130502-0504 2113-0502-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм (сэндвич панель)	м2	795,9248	2626,00	–	2090099	–	2090099	–	2 257 306
		СП - 8%			–	–	–	–		167208	
206	С121-090205-0301 2109-0205-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)	м	2025,9904	259,00	–	524732	–	524732	–	566 710
		СП - 8%			–	–	–	–		41979	

11 638 633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-3 (сантехнические работы по ОВ)											
РАЗДЕЛ 2. Отопление выше отм. +0,000											
29	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)	м	9960	327,00	--	3256920	--	3256920	--	3 517 474
		СП - 8%			--	--	--	--		260554	
30	С123-010605-0104 2301-0605-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	9260	359,00	--	3324340	--	3324340	--	3 590 287
		СП - 8%			--	--	--	--		265947	
		Индивидуальный узел ввода									
62	С123-051313-0311 2305-1313-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts (GROTA ШРН-у-4)	шт.	100	48831,00	--	4883100	--	4883100	--	5 273 748
		СП - 8%			--	--	--	--		390648	
Локальная смета № 2-1-3 (сантехнические работы по ВК)											
РАЗДЕЛ 4. Водопровод выше отм. +0,000											
66	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 ("Бетар-Восток")	шт.	168	2694,00	--	452592	--	452592	--	488 799
		СП - 8%			--	--	--	--		36207	
РАЗДЕЛ 5. Водопровод Т3, Т4 выше отм. +0,000											
81	С123-030301-0501 2303-0301-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Itelma ("Бетар-Восток")	шт.	168	3423,00	--	575064	--	575064	--	621 069
		СП - 8%			--	--	--	--		46005	
83	С123-041013-1801 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр осадочный сетчатый д.15мм	шт.	168	829,00	--	139272	--	139272	--	150 414
		СП - 8%			--	--	--	--		11142	
		Итого по акту выполненных работ						27 579 951,00			
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К=0,93751010804708						**25 856 482,84**			
		Налог на добавленную стоимость 12%						**3 102 777,94**			
		Итого акту выполненных работ в текущих ценах с НДС						**28 959 260,78**			

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

ТЕХНАДЗОР ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза":

ПОДРЯДЧИК ТОО "Курылыс-Сервис-СК":