приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по
инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, СКО, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23, тел.: 8 715 2 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031, СКО, г.Петропавловск, ул. Горького, 179, тел.: 8 7152 61-90-59

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"

СПРАВКА 32

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	15.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"	779 803 906,98	18 055 466,86	743 662 380	19 258 957					2 166 656,02	20 222 122,88

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска":
БИН 050240007370

Руководитель Сабралин Серик Аубакирович

Эксперт технического надзора

Эксперт Муртазин Нурлан Сейтжанович
ИИН 820711399065
аттестаты №KZ15VJE00022431,
KZ42VJE00022430, KZ85VJE00022432.

Подрядчик
ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":
БИН 010340001031

Директор Марлагин Александр Иванович

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, СКО, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.: 8 715 2 50-43-36
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031, СКО, г.Петропавловск, ул.Горького, 179, тел.: 8 715 2 61-90-59
Стройка: "Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"
Объект: "Строительство 100-квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области (корректировка)"
Договор подряда № 65 от 15.06.2018 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 32
ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОДА

Составлена в текущих ценах на I квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы надземной части (ЛС №2-1-2)											
РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка											
296	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	700	1120,98	6,40	784684	4481	323661	366333	1243099
		НР - 80%; СП - 8%			652,20	1,96	456542	1375		92081	
297	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1266,42	394,81	2,65	500000	3359	172311	260662	821515
		НР - 80%; СП - 8%			256,1	1,18	324330	1497		60853	
298	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	399,1177	1351,49	65,23	539405	26035	201188	265895	869724
		НР - 80%; СП - 8%			782,18	50,58	312182	20187		64424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1000	1030,47	6,40	1030465	6401	462374	450923	1599899
		НР - 80%; СП - 8%			561,69	1,96	561690	1964		118511	
306	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)	м2 окрашиваемой поверхности	100	506,03	1,17	50603	117	19393	24917	81561
		НР - 80%; СП - 8%			310,93	0,53	31093	53		6042	
307	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5000	354,55	2,65	1772731	13262	621794	914869	2902608
		НР - 80%; СП - 8%			227,54	1,18	1137675	5912		215008	
		Сантехнические работы по ОВ (ЛС №2-1-3)									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000									
1	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	77,5	1501,94	16,53	116400	1281	90007	25049	152765
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	25112	448		11316	
2	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	77,5	1545,61	16,53	119785	1281	93392	25049	156421
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	25112	448		11587	
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	597	1501,94	16,53	896659	9871	693344	192959	1176787
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	193444	3452		87169	
24	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	99,6	1545,61	16,53	153943	1647	120023	32192	201026
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	32273	576		14891	
25	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,2	1830,8	16,53	4028	36	3279	711	5118
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	713	13		379	
27	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,48	542	--	31696	--	31696	--	34232
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА									
45	Ц13-110203-0101 1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	10	949	--	9490	--	--	7118	17936
		НР - 75%; СП - 8%			949	--	9490	--		1329	
47	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	20	1877,49	102,5	37550	2050	6012	29326	72226
		НР - 98%; СП - 8%			1474,41	21,82	29488	436		5350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-041006-2002 2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	22476	--	224760	--	224760	--	242741
		СП - 8%			--	--	--	--		17981	
52	С123-051501-1102 2305-1501-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	7880	--	78800	--	78800	--	85104
		СП - 8%			--	--	--	--		6304	
55	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.	Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами	узел	30	11596,04	920,6	347881	27618	--	324195	725842
		НР - 98%; СП - 8%			10675,44	351,61	320263	10548		53766	
63	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	20	1877,49	102,5	37550	2050	6012	29326	72226
		НР - 98%; СП - 8%			1474,41	21,82	29488	436		5350	
Сантехнические работы по ВК (ЛС №2-1-4)											2 942 424
РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00											
60	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	332,6	2524,41	482,09	839618	160342	61265	646462	1604967
		НР - 98%; СП - 8%			1858,12	125,21	618011	41644		118886	
РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	468	2516,89	482,09	1177904	225616	82688	909633	2254540
		НР - 98%; СП - 8%			1858,12	125,21	869600	58597		167003	
78	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	48	2027,36	297,19	97313	14265	12893	72400	183291
		НР - 98%; СП - 8%			1461,57	77,55	70155	3722		13577	
79	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	45	1806,29	173,93	81283	7827	19922	54482	146627
		НР - 98%; СП - 8%			1189,65	45,78	53534	2060		10861	
					Вертикальная планировка на участке (ЛС №7-1)						
6	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	1819,9	244	--	444056	--	444056	--	479580
		СП - 8%			--	--	--	--		35524	
7	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1819,9	247,58	239,15	450575	435238	195	87711	581350
		НР - 72%; СП - 8%			8,32	58,62	15142	106680		43063	
8	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км(недостаток)	т	1815,925	463	--	840773	--		--	908035
		СП - 8%			--	--	--	--		67262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Протокол замены №4											
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (ЛС №2-1-3)											
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000											
2	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	800	2263,00	--	1810400	--	1810400	--	1955232
		СП - 8%			--	--	--	--		144832	
Протокол замены №4											
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ (ЛС №7-1)											
6	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км(недостаток)	т	1368,9	463,00	--	633801	--		--	684505
		СП - 8%			--	--	--	--		50704	
		Итого по акту выполненных работ						19 258 957			
		Итого в текущих ценах						18 055 466,86			
		Налог на добавленную стоимость 12%						2 166 656,02			
		Всего						20 222 122,88			

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска":
БИН 050240007370

Руководитель Сабралин Серик Аубакирович

Эксперт технического надзора

Эксперт Муртазин Нурлан Сейтжанович
ИИН 820711399065
аттестаты KZ15VJE00022431.
KZ42VJE00022430. KZ85VJE00022432

Подрядчик
ТОО "Курылыс-Сервис-СК":
БИН 010340001031

Директор Марлагин Александр Иванович