ПОДРЯДЧИК: ТОО "БОЛАШАҚ - Т"

ДОГОВОР № 12 ОТ 13.05.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО, 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 8Б ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА УРАЛЬСКА, ЗКО (без наружных инженерных сетей)"

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5

ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ												
1	26	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	170	7797,93	1648,00	1325648	280160	579753	614876	2095766
			НР - 118%, СП - 8%			2739,62	325,57	465735	55346		155242	
2	27	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	130	9423,50	1901,70	1225055	247221	502505	620711	1993427
			НР - 118%, СП - 8%			3656,38	389,97	475329	50697		147661	
3	28	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	11	12261,26	2096,57	134874	23062	59397	67591	218662
			НР - 118%, СП - 8%			4765,02	442,27	52415	4865		16197	
4	33	2104-0104-0304 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	176,673	47439,00	--	8381190	--	8381190	--	9051686
			СП - 8%			--	--	--	--		670495	
5	34	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	78,918	53582,00	--	4228584	--	4228584	--	4566871
			СП - 8%			--	--	--	--		338287	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				17926412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1033
			Сметная заработная плата	Тенге					1104388			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ												
6	39	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	6	5455,09	1607,40	32731	9644	9819	17862	54640
			НР - 118%, СП - 8%			2211,36	311,58	13268	1869		4047	
7	40	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31	6128,44	1736,52	189982	53832	54156	109338	323266
			НР - 118%, СП - 8%			2644,96	344,06	81994	10666		23946	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	41	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	77	6721,91	1853,66	517587	142732	142814	307671	891278
			НР - 118%; СП - 8%			3013,52	372,69	232041	28697		66021	
9	42	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	76	8072,95	1989,84	613544	151228	157495	395649	1089929
			НР - 118%; СП - 8%			4010,80	400,98	304821	30475		80735	
10	47	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	156,85	67047,00	--	10516322	--	10516322	--	11357628
			СП - 8%			--	--	--	--		841306	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13716741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								648
			Сметная заработная плата	Тенге					703831			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕКРЫТИЕ									
11	84	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	390	3443,12	928,03	1342816	361930	221673	977954	2506431
			НР - 118%; СП - 8%			1946,70	178,36	759213	69561		185662	
12	85	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	234	5226,68	1463,06	1223043	342355	179320	907812	2301323
			НР - 118%; СП - 8%			2997,30	290,44	701368	67964		170468	
13	86	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3863,1287	6801,00	--	26273138	--	26273138	--	28374989
			СП - 8%			--	--	--	--		2101851	
14	89	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	57,86	52350,31	1746,61	3028989	101059	2046471	820430	4157372
			НР - 91%; СП - 8%			15234,34	347,61	881459	20113		307954	
15	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,787	16641,34	1231,06	13097	969	229	11053	26082
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	11899	247		1932	
16	91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,778	195133,00	--	346946	--	346946	--	374702
			СП - 8%			--	--	--	--		27756	
17	92	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,379	187578,00	--	821404	--	821404	--	887116
			СП - 8%			--	--	--	--		65712	
19	94	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,088	16724,85	887,37	1472	78	26	1266	2957
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	1368	24		219	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	95	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,088	212850,00	--	18731	--	18731	--	20229
			СП - 8%			--	--	--	--		1498	
			ПЛИТА ПМ2 - 4 ШТ									
21	96	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, бетон класса В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,174	52105,96	1746,61	61172	2051	49880	8780	75549
			НР - 91%; СП - 8%			7871,07	347,61	9241	408		5596	
22	97	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10253	16724,85	887,37	1715	91	30	1475	3445
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	1594	27		255	
23	98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10253	195133,00	--	20007	--	20007	--	21608
			СП - 8%			--	--	--	--		1601	
24	99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00527	365002,43	1172,43	1924	6	862	963	3118
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	1056	2		231	
25	100	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00527	109663,00	--	578	--	578	--	624
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			ПЛИТА ПМ3 - 8 ШТ									
26	101	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, бетон класса В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,4	46429,81	1746,61	204291	7685	163305	31695	254866
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	33301	1529		18879	
27	102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20512	195133,00	--	40026	--	40026	--	43228
			СП - 8%			--	--	--	--		3202	
28	103	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,78176	184866,43	1172,43	144521	917	127781	14731	171992
			НР - 91%; СП - 8%			20240,00	467,01	15823	365		12740	
29	104	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,78176	109663,00	--	85730	--	85730	--	92589
			СП - 8%			--	--	--	--		6858	
30	105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	200647,00	--	1846	--	1846	--	1994
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
			ПЛИТА ПМ3-4 шт									
31	106	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, бетон класса В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,2	46429,81	1746,61	102146	3843	81653	15848	127433
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	16650	765		9439	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10256	195133,00	--	20013	--	20013	--	21614
			СП - 8%			--	--	--	--		1601	
33	108	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,37696	184866,43	1172,43	69687	442	61615	7103	82934
			НР - 91%; СП - 8%			20240,00	467,01	7630	176		6143	
34	109	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,37696	109663,00	--	41339	--	41339	--	44646
			СП - 8%			--	--	--	--		3307	
35	110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	200647,00	--	923	--	923	--	997
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
			УЗЛЫ 1-15,16-34, ЛИСТ КЖ-56									
36	111	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	84	37266,11	3868,63	3130353	324965	2458880	367341	3777509
			НР - 91%; СП - 8%			4125,10	680,51	346508	57163		279815	
37	115	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	3,639	230961,22	11385,62	840468	41432	65341	870819	1848190
			НР - 118%; СП - 8%			201620,00	1178,07	733695	4287		136903	
38	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,354	195133,00	--	264210	--	264210	--	285347
			СП - 8%			--	--	--	--		21137	
39	117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,285	187578,00	--	428616	--	428616	--	462905
			СП - 8%			--	--	--	--		34289	
40	118	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	1320	95,00	--	125400	--	125400	--	135432
			СП - 8%			--	--	--	--		10032	
41	119	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит	т	28,22	73730,00	--	2080661	--	2080661	--	2247113
			СП - 8%			--	--	--	--		166453	
42	120	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек	т конструкций	2,485	75987,33	19575,60	188829	48645	5819	100921	312929
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	134365	11897		23180	
43	121	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/балконы/	т	2,485	224507,00	--	557900	--	557900	--	602532
			СП - 8%			--	--	--	--		44632	
44	122	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	49,419	27828,00	--	1375232	--	1375232	--	1485250
			СП - 8%			--	--	--	--		110019	
45	123	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	8,038	189206,00	--	1520838	--	1520838	--	1642505
			СП - 8%			--	--	--	--		121667	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	124	СЦ РК 8.04-08-	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	8,038	3618,00	--	29081	--	29081	--	31408
			СП - 8%			--	--	--	--		2327	
47	125	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 1 СЛОЙ	т	8,038	7595,00	--	61049	--	61049	--	65932
			СП - 8%			--	--	--	--		4884	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				53674666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3777
			Сметная заработная плата	Тенге					3889698			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 9.БАЛКОНЫ									
48	126	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	60	6755,39	3197,85	405323	191871	39714	247954	705539
			НР - 118%; СП - 8%			2895,63	606,54	173738	36392		52262	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				705539				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					210130			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 10. ШАХТА ЛИФТА - 4 ШТ									
			УЗЛЫ 1-3,5									
49	155	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2113	680209,30	6207,34	143728	1312	131715	12910	169169
			НР - 118%; СП - 8%			50642,20	1134,03	10701	240		12531	
50	156	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2113	109663,00	--	23172	--	23172	--	25026
			СП - 8%			--	--	--	--		1854	
51	157	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,65608	27828,00	--	73913	--	73913	--	79826
			СП - 8%			--	--	--	--		5913	
52	158	СЦ РК 8.04-08-	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	0,2113	3618,00	--	764	--	764	--	826
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
53	159	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,2113	15190,00	--	3210	--	3210	--	3466
			СП - 8%			--	--	--	--		257	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				278313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					10940			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ									
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1,ЛМ2									
54	160	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	8861,45	4525,45	141783	72407	4819	92341	252854
			НР - 118%; СП - 8%			4034,80	856,14	64557	13698		18730	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				252854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					78255			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 13.ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
55	215	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	93,75	3761,13	155,77	352606	14603	221099	110876	500561
			НР - 90%; СП - 8%			1246,97	67,12	116904	6292		37079	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	216	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%, СП - 8%*	м2 проемов	54	3160,64 1064,28	156,23 68,04	170675 57471	8437 3674	104767	55031 18056	243762
57	217	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%, СП - 8%*	м2 проемов	281,25	2626,24 979,39	155,13 68,87	738630 275455	43632 19370	419543	265342 80318	1084289
58	218	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	93,75	24398,00 --	-- --	2287313 --	-- --	2287313	-- 182985	2470298
59	219	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	54	20980,00 --	-- --	1132920 --	-- --	1132920	-- 90634	1223554
60	220	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	656,925	21073,00 --	-- --	13843381 --	-- --	13843381	-- 1107470	14950851
			ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ									
61	224	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%, СП - 8%*	м2 проемов	378	3799,63 1232,23	161,35 70,25	1436260 465784	60989 26555	909487	443105 150349	2029715
62	225	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	252	30835,00 --	-- --	7770420 --	-- --	7770420	-- 621634	8392054
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				30895082				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1012
			Сметная заработная плата	Тенге					971505			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 14.ПОЛЫ									
			ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ									
63	258	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного *НР - 92%, СП - 8%*	утепляемого покрытия	4561,02	222,30 171,31	51,00 10,57	1013927 781330	232597 48200	--	763168 142168	1919262
64	259	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	140,935518	45531,00 --	-- --	6416935 --	-- --	6416935	-- 513355	6930290

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	260	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	4561,02	964,03 367,20	25,51 11,70	4396941 1674807	116335 53349	2605799	1624466 481713	6503120
66	261	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=5,6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /48 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	4561,02	839,36 20,11	24,26 10,83	3828337 91705	110639 49400	3625993	132639 316878	4277854
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ									
67	264	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного НР - 92%; СП - 8%	утепляемого покрытия	409,5	222,30 171,31	51,00 10,57	91033 70150	20883 4328	--	68519 12764	172316
68	265	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	12,65355	45531,00 --	-- --	576129 --	-- --	576129	-- 46090	622219
69	267	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 СП - 8%	м2	409,5	283,00 --	-- --	115889 --	-- --	115889	-- 9271	125160
70	268	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	409,5	627,11 285,16	25,45 11,70	256802 116771	10423 4790	129608	114268 29686	400755
71	269	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	409,5	172,23 7,05	8,66 3,87	70529 2886	3548 1584	64095	4202 5978	80709
72	271	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	902,28	627,11 285,16	25,45 11,70	565830 257291	22965 10554	285574	251774 65408	883012
73	272	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /70 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	902,28	861,16 35,24	43,32 19,34	777004 31800	39084 17451	706120	46296 65864	889164
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК									
74	275	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	290,16	659,14 285,16	25,45 11,70	191256 82741	7385 3394	101130	80967 21778	294000
75	276	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /40 мм НА РАСТВОРЕ М200/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	290,16	376,49 14,10	17,33 7,74	109242 4091	5028 2245	100123	5955 9216	124414
			ПОЛЫ БАЛКОНОВ									
76	279	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	390,6	627,11 285,16	25,45 11,70	244950 111382	9942 4569	123626	108994 28315	382259
77	280	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /50 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	390,6	516,69 21,15	25,99 11,60	201821 8260	10152 4533	183409	12025 17108	230953

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				23835487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3998
			Сметная заработная плата	Тенге					3437608			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. РАЗДЕЛ 5..ОТОПЛЕНИЕ									
78	28	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	2957	424,79	2,18	1256091	6459	37179	1188364	2640011
			НР - 98%, СП - 8%			410,03	0,06	1212453	163		195556	
79	29	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	2957	182,00	--	538174	--	538174	--	581228
			СП - 8%			--	--	--	--		43054	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3221239				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1081
			Сметная заработная плата	Тенге					1212616			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
80	22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	18987,5	370,65	14,35	7037796	272562	2312285	3246320	11106845
			НР - 72%, СП - 8%			234,52	2,94	4452949	55829		822729	
81	23	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	317,5	463,81	32,42	147259	10292	38815	72686	237541
			НР - 72%, СП - 8%			309,14	8,82	98152	2801		17596	
82	24	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	15	514,41	41,62	7716	624	1815	3926	12574
			НР - 72%, СП - 8%			351,78	11,76	5277	176		931	
83	25	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	8115	84,86	1,61	688655	13042	156578	376829	1150722
			НР - 72%, СП - 8%			63,96	0,53	519035	4338		85239	
84	26	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	11975	99,97	3,21	1197197	38492	265130	652592	1997772
			НР - 72%, СП - 8%			74,62	1,07	893575	12804		147983	
85	27	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	147,5	139,25	6,43	20540	948	3868	11548	34655
			НР - 72%, СП - 8%			106,60	2,14	15724	315		2567	
86	28	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	179,61	11,25	1796	113	297	1025	3046
			НР - 72%, СП - 8%			138,58	3,74	1386	37		226	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	29	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%, СП - 8%*	м	150	239,01 170,56	20,09 6,68	35852 25584	3014 1002	7254	19142 4400	59393
88	30	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%, СП - 8%*	м	187,5	495,91 373,10	32,14 10,69	92983 69956	6027 2005	17000	51812 11584	156378
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
89	75	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	18717	24,00 --	-- --	449208 --	-- --	449208	-- 35937	485145
90	76	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	650,25	78,00 --	-- --	50720 --	-- --	50720	-- 4058	54777
91	77	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	147,9	128,00 --	-- --	18931 --	-- --	18931	-- 1514	20446
92	78	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	175,95	170,00 --	-- --	29912 --	-- --	29912	-- 2393	32304
93	79	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм *СП - 8%*	м	15,3	360,00 --	-- --	5508 --	-- --	5508	-- 441	5949
94	80	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	12,2145	260815,00 --	-- --	3185725 --	-- --	3185725	-- 254858	3440583
95	81	2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,8823	113493,00 --	-- --	100135 --	-- --	100135	-- 8011	108146
96	82	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	7,395	174136,00 --	-- --	1287736 --	-- --	1287736	-- 103019	1390755
97	83	2306-0144-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1275	951701,00 --	-- --	121342 --	-- --	121342	-- 9707	131049
98	84	2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02295	666195,00 --	-- --	15289 --	-- --	15289	-- 1223	16512
99	85	2306-0141-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0102	331790,00 --	-- --	3384 --	-- --	3384	-- 271	3655
100	86	2306-0141-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1377	475164,00 --	-- --	65430 --	-- --	65430	-- 5234	70664
101	87	2306-0141-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0153	744232,00 --	-- --	11387 --	-- --	11387	-- 911	12298

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	88	2306-0141-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,17595	947291,00	--	166676	--	166676	--	180010
			СП - 8%			--	--	--	--		13334	
103	89	2306-0141-1019 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0153	2508081,00	--	38374	--	38374	--	41444
			СП - 8%			--	--	--	--		3070	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				20752662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5764
			Сметная заработная плата	Тенге					6160945			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								164079222

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	164 079 222
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	1 476 713
ИТОГО:	165 555 935
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,26%	2 086 005
ИТОГО	167 641 940
РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	3 352 839
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 ГОДА	179 526 743
НДС 12%	21543209,11
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	201 069 952

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА Г.УРАЛЬСКА" УКСУКБАЕВ А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "БОЛАШАК-Т" КУЩАНОВ А.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ": ЗУЛХАТОВ А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ: КОМАРОВ Д.С.

Заведующий ПТС
"ГУ" Отдел строительства
г. Уральска" Ашиков А.С.