ПОДРЯДЧИК: ТОО "БОЛАШАҚ - Т"

ДОГОВОР № 12 ОТ 13.05.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО, 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 8Б ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА УРАЛЬСКА, ЗКО (без наружных инженерных сетей)"

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
ЗА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ												
1	26	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	26	7797,93	1648,00	202746	42848	88668	94040	320529
			НР - 118%, СП - 8%			2739,62	325,57	71230	8465		23743	
2	27	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	15	9423,50	1901,70	141353	28526	57981	71620	230011
			НР - 118%, СП - 8%			3656,38	389,97	54846	5850		17038	
3	28	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	11	12261,26	2096,57	134874	23062	59397	67591	218662
			НР - 118%, СП - 8%			4765,02	442,27	52415	4865		16197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				769201				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					197670			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ												
4	39	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	2	5455,09	1607,40	10910	3215	3272	5954	18213
			НР - 118%, СП - 8%			2211,36	311,58	4423	623		1349	
5	40	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	2	6128,44	1736,52	12257	3473	3494	7054	20856
			НР - 118%, СП - 8%			2644,96	344,06	5290	688		1545	
6	41	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	6	6721,91	1853,66	40331	11122	11128	23974	69450
			НР - 118%, СП - 8%			3013,52	372,69	18081	2236		5144	
7	42	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	28	8072,95	1989,84	226043	55715	58026	145765	401553
			НР - 118%, СП - 8%			4010,80	400,98	112302	11228		29745	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				510072				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					154871			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ												
8	60	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление межкомнатных перегородок из легкобетонных камней. Крепление стальными затяжками/АС-36/	т металлических изделий	0,5445	487858,49	3895,39	265639	2121	243167	19529	307981
			НР - 93%; СП - 8%			37376,10	1189,08	20351	647		22813	
9	61	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	197,7	6046,49	2540,12	1195391	502182	2627	731311	2080838
			НР - 93%; СП - 8%			3493,08	484,44	690582	95774		154136	
10	62	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	181,884	18796,00	--	3418692	--	3418692	--	3692187
			СП - 8%			--	--	--	--		273495	
11	63	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3954	44,00	--	173976	--	173976	--	187894
			СП - 8%			--	--	--	--		13918	
12	64	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	3,3	328616,37	2095,97	1084434	6917	895864	170762	1355612
			НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	181653	1962		100416	
13	65	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М75 при высоте этажа до 4 м.	перегородок (за вычетом проемов)	864	3535,15	237,27	3054371	205002	1886519	931811	4305076
			НР - 93%; СП - 8%			1114,41	45,25	962850	39097		318895	
14	66	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АС-35/	металлических изделий	0,5445	487858,49	3895,39	265639	2121	243167	19529	307981
			НР - 93%; СП - 8%			37376,10	1189,08	20351	647		22813	
15	67	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек	т конструкций	3,7675	75987,33	19575,60	286282	73751	8820	153006	474431
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	203711	18037		35143	
16	68	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,45124	224507,00	--	774828	--	774828	--	836814
			СП - 8%			--	--	--	--		61986	
17	69	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08112	224507,00	--	18212	--	18212	--	19669
			СП - 8%			--	--	--	--		1457	
18	70	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,38584	215312,00	--	83076	--	83076	--	89722
			СП - 8%			--	--	--	--		6646	
19	71	СЦ РК 8.04-08-	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	7,535	3618,00	--	27262	--	27262	--	29443
			СП - 8%			--	--	--	--		2181	
20	72	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	7,535	15190,00	--	114457	--	114457	--	123613
			СП - 8%			--	--	--	--		9157	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13811261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2355

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					2235663			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 7.ВЕНТБЛОКИ									
			-ВШ									
21	73	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	**Установка вентиляционных блоков массой до 1 т**	шт	100	3010,17	1587,58	301017	158758	10057	191726	532162
			НР - 118%; СП - 8%			1322,02	302,78	132202	30278		39419	
22	74	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см**	м2	708	3789,00	--	2682612	--	2682612	--	2897221
			СП - 8%			--	--	--	--		214609	
23	75	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	металлических изделий	1,54	57142,37	2095,97	87999	3228	--	79689	181103
			НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	84771	916		13415	
24	76	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,54	224507,00	--	345741	--	345741	--	373400
			СП - 8%			--	--	--	--		27659	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3983887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
			Сметная заработная плата	Тенге					248167			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ									
25	84	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	78	3443,12	928,03	268563	72386	44334	195591	501286
			НР - 118%; СП - 8%			1946,70	178,36	151843	13912		37132	
26	85	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	54	5226,68	1463,06	282241	79005	41382	209495	531074
			НР - 118%; СП - 8%			2997,30	290,44	161854	15684		39339	
			УЗЛЫ 1-15,16-34, ЛИСТ КЖ-56									
27	112	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	м шва	1309	140,82	2,48	184332	3244	97234	100648	307779
			НР - 118%; СП - 8%			64,06	1,10	83854	1441		22798	
28	113	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами**	м шва	803	762,98	7,43	612672	5970	579814	34858	699333
			НР - 118%; СП - 8%			33,49	3,30	26888	2652		51802	
29	114	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами**	м шва	506	962,90	12,19	487227	6168	427844	65029	596436
			НР - 118%; СП - 8%			105,17	3,74	53215	1894		44180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2635908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
			Сметная заработная плата	Тенге					513238			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 9. БАЛКОНЫ									
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ Б-1-120 ШТ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	128	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,4954	49833,20	10633,50	273853	58435	7275	143627	450879
			НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	208143	12		33398	
31	129	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	5,4954	75987,33	19575,60	417581	107576	12866	223179	692021
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	297139	26309		51261	
32	130	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	2,2872	253189,00	--	579094	--	579094	--	625421
			СП - 8%			--	--	--	--		46328	
33	131	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	3,069	255147,00	--	783046	--	783046	--	845690
			СП - 8%			--	--	--	--		62644	
34	132	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1104	224507,00	--	24786	--	24786	--	26768
			СП - 8%			--	--	--	--		1983	
35	133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	195133,00	--	5620	--	5620	--	6069
			СП - 8%			--	--	--	--		450	
36	134	2113-0201-1103	Анкер шуруп HSA 16x120	шт.	1680	29,00	--	48720	--	48720	--	52618
			СП - 8%			--	--	--	--		3898	
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ Б-2-96 ШТ									
37	139	1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка/ПОБ-34.10/	шт. сборных конструкций	96	2599,84	1359,48	249585	130510	22697	142811	423788
			НР - 118%; СП - 8%			1003,94	256,75	96378	24648		31392	
38	140	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку	м3	39,36	56520,00	--	2224627	--	2224627	--	2402597
			СП - 8%			--	--	--	--		177970	
39	141	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,29696	49833,20	10633,50	64632	13791	1718	33897	106411
			НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	49123	3		7882	
40	142	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	1,29696	75987,33	19575,60	98553	25389	3037	52672	163323
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	70127	6209		12098	
41	143	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,1856	253189,00	--	300181	--	300181	--	324195
			СП - 8%			--	--	--	--		24014	
42	144	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08832	224507,00	--	19828	--	19828	--	21415
			СП - 8%			--	--	--	--		1586	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	145	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02304	195133,00	--	4496	--	4496	--	4856
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6146051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								730
			Сметная заработная плата	Тенге					778093			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 12. КРЫША И КРОВЛЯ									
			КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1									
44	178	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	71,19	29688,13	1387,08	2113498	98746	1815510	204214	2503129
			НР - 92%; СП - 8%			2798,73	319,29	199242	22730		185417	
45	179	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1582	548,90	96,69	868356	152958	419006	303768	1265894
			НР - 92%; СП - 8%			187,35	21,36	296392	33791		93770	
46	180	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /40 мм/	м2 стяжки	1582	402,24	35,74	636337	56545	552348	37267	727492
			НР - 92%; СП - 8%			17,35	8,26	27444	13063		53888	
47	181	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1582	331,04	13,25	523701	20956	315466	178426	758298
			НР - 92%; СП - 8%			118,38	4,21	187279	6663		56170	
48	182	2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1835,12	653,00	--	1198333	--	1198333	--	1294200
			СП - 8%			--	--	--	--		95867	
49	183	2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1803,48	812,00	--	1464426	--	1464426	--	1581580
			СП - 8%			--	--	--	--		117154	
			УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2									
50	184	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	утепляемого покрытия	1536	544,53	51,00	836403	78331	494946	257010	1180886
			НР - 92%; СП - 8%			171,31	10,57	263126	16232		87473	
51	185	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	253,1328	22293,00	--	5643090	--	5643090	--	6094537
			СП - 8%			--	--	--	--		451447	
52	186	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство	м3 изоляции	7,36	7748,73	735,02	57031	5410	7402	35330	99750
			НР - 76%; СП - 8%			6007,95	308,28	44219	2269		7389	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	187	2111-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012	м3	7,5808	18178,00	--	137804	--	137804	--	148828
			СП - 8%			--	--	--	--		11024	
54	188	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1582	548,90	96,69	868356	152958	419006	303768	1265894
			НР - 92%; СП - 8%			187,35	21,36	296392	33791		93770	
55	189	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /40 мм/	м2 стяжки	1582	402,24	35,74	636337	56545	552348	37267	727492
			НР - 92%; СП - 8%			17,35	8,26	27444	13063		53888	
56	190	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,9042	72160,28	1240,68	353888	6085	292280	52730	439148
			НР - 91%; СП - 8%			11321,60	493,74	55523	2421		32529	
			КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 3 (НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ)									
57	191	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	утепляемого покрытия	70	544,53	51,00	38117	3570	22556	11713	53816
			НР - 92%; СП - 8%			171,31	10,57	11991	740		3986	
58	192	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	11,536	22293,00	--	257172	--	257172	--	277746
			СП - 8%			--	--	--	--		20574	
59	193	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	3,15	29688,13	1387,08	93518	4369	80333	9036	110758
			НР - 92%; СП - 8%			2798,73	319,29	8816	1006		8204	
60	194	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	70	548,90	96,69	38423	6768	18540	13441	56013
			НР - 92%; СП - 8%			187,35	21,36	13115	1495		4149	
61	195	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /40 мм/	м2 стяжки	70	402,24	35,74	28157	2502	24441	1649	32190
			НР - 92%; СП - 8%			17,35	8,26	1214	578		2384	
62	196	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	70	331,04	13,25	23173	927	13959	7895	33553
			НР - 92%; СП - 8%			118,38	4,21	8287	295		2485	
63	197	2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	81,2	653,00	--	53024	--	53024	--	57265
			СП - 8%			--	--	--	--		4242	
64	198	2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	79,8	812,00	--	64798	--	64798	--	69981
			СП - 8%			--	--	--	--		5184	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАЛКОНОВ									
65	199	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном /РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА/** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	5,48208	29688,13 2798,73	1387,08 319,29	162753 15343	7604 1750	139806	15726 14278	192757
66	200	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	120	548,90 187,35	96,69 21,36	65868 22482	11602 2563	31784	23042 7113	96022
67	201	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /45 мм/** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	120	402,24 17,35	35,74 8,26	48268 2082	4289 991	41897	2827 4088	55183
68	202	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	120	331,04 118,38	13,25 4,21	39724 14206	1590 505	23928	13534 4261	57519
69	203	2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97** *СП - 8%*	м2	139,2	653,00 --	-- --	90898 --	-- --	90898	-- 7272	98169
70	204	2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97** *СП - 8%*	м2	136,8	812,00 --	-- --	111082 --	-- --	111082	-- 8887	119968
71	205	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком** *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	90,24	1498,16 423,30	25,87 5,68	135194 38199	2335 513	94660	35615 13665	184474
			ПАРАПЕТ									
72	206	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	236	548,90 187,35	96,69 21,36	129540 44215	22818 5041	62507	45316 13988	188844
73	207	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /20 мм/** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	236	80,45 3,47	7,15 1,65	18986 819	1687 390	16480	1112 1608	21705
74	208	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	236	2568,78 895,21	13,28 2,97	606232 211270	3134 702	391828	195014 64100	865346
75	209	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	337	2350,18	50,00	792012	16851	629375	136122	1002385

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			432,60	6,45	145786	2173		74251	
76	210	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	12	1053,03	--	12636	--	2915	9527	23936
			НР - 98%; СП - 8%			810,08	--	9721	--		1773	
77	211	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	12	16908,00	--	202896	--	202896	--	219128
			СП - 8%			--	--	--	--		16232	
			МОЛНИЕЗАЩИТА									
78	212	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	т стальных элементов	0,255	418539,22	11385,62	106728	2903	52412	61022	181169
			НР - 118%; СП - 8%			201620,00	1178,07	51413	300		13420	
79	213	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,255	16724,85	887,37	4265	226	75	3670	8569
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	3964	68		635	
80	214	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,255	200647,00	--	51165	--	51165	--	55258
			СП - 8%			--	--	--	--		4093	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				22148883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2456
			Сметная заработная плата	Тенге					2163117			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
81	215	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	62,57	3761,13	155,77	235334	9746	147565	74000	334081
			НР - 90%; СП - 8%			1246,97	67,12	78023	4200		24747	
82	216	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	36,68	3160,64	156,23	115932	5731	71163	37380	165577
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	39038	2496		12265	
83	217	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	187,71	2626,24	155,13	492971	29120	280009	177093	723669
			НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	183842	12928		53605	
84	218	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	62,57	24398,00	--	1526583	--	1526583	--	1648709
			СП - 8%			--	--	--	--		122127	
85	219	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	36,68	20980,00	--	769546	--	769546	--	831110
			СП - 8%			--	--	--	--		61564	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	220	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	62,035	21073,00	--	1307264	--	1307264	--	1411845
			СП - 8%			--	--	--	--		104581	
			ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ									
87	224	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	1,21	3799,63	161,35	4598	195	2912	1418	6497
			НР - 90%; СП - 8%			1232,23	70,25	1491	85		481	
88	225	2109-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	127,21	30835,00	--	3922520	--	3922520	--	4236322
			СП - 8%			--	--	--	--		313802	
			ВИТРАЖИ В-1 - В-5									
89	248	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	864,405	2435,62	2,63	2105365	2274	1360632	668213	2995464
			НР - 90%; СП - 8%			858,92	--	742459	--		221886	
90	249	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/**	м2	682,965	12627,00	--	8623799	--	8623799	--	9313703
			СП - 8%			--	--	--	--		689904	
91	250	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/**	м2	181,44	22479,00	--	4078590	--	4078590	--	4404877
			СП - 8%			--	--	--	--		326287	
92	251	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99**	м2	864,405	-5092,00	--	-4401550	--	-4401550	--	-4753674
			СП - 8%			--	--	--	--		-352124	
93	252	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	**Стекло листовое с тонированным остеклением толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	м2	864,405	1485,06	--	1283693	--	1283693	--	1386389
			СП - 8%			--	--	--	--		102695	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				22704569				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1142
			Сметная заработная плата	Тенге					1064560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**72709831**

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	72 709 831
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	654 388
ИТОГО:	73 364 219
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,26%	924 389
ИТОГО	74 288 609
РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1 485 772
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 ГОДА	79 555 223
НДС 12%	9546627
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	89 101 850

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА Г.УРАЛЬСКА" УКУКБАЕВ А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "БОЛАШАК-Т" КУЩАНОВ А.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ": ЗУЛХАТОВ А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ: КОМАРОВ Д.С.