Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства ,архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Алиханова, дом № 13** — **060140010813**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанастройэнерго",Нур-Султан , ул. Ауэзова дом №40** — **041140005856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 63 от 15.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
2	27.01.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея			усл.	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / ТАЛГАТБЕКОВ Ж.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.01.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Алиханова, дом№13

Исполнитель: ТОО "Астанастройэнерго"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и коммунального хозяйства от
2 мая 2012 года №170

Наименование объекта и его адрес: **Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея, г. Жезказган, ул. Алашахана 22**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	15.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея"										
Итого по стройке	10 000 000									
в т.ч. за отчетный месяц	10 000 000	8928571,43							1071428,57	10 000 000

Заказчик:
Заместитель руководителя управления
Бейсембаев Н.Б.

Исполнитель:
Генеральный директор ТОО "Астанастройэнерго"
Талгатбеков Ж.Т.

Технический надзор:
ТОО "DS&V" Кусаинов А.К

Авторский надзор:
ТОО "Дала-Центр"

Приложение Г

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Астанастройэнерго"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея
(наименование, адрес)

Объект: Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 63 от 15.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 5 за февраль 2021 года

Номер по порядку	Номер Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			02-001-001 - Общестроительные работы К9А1Ж5Д0				
			Раздел № 6 Входная группа Лист КЖ-18-19				
1	77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	907,0	129,59	117 538
2	78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (ПФ-170)	м2	1 814,0	119,54	216 846
3	79	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	7,8	39 437,31	307 611
4	80	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04944	147 067,15	7 271
5	81	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04944	255 381,81	12 626
6	82	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,882	196,15	173
7	83	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	53,5	8 333,96	445 867
			ИТОГО по разделу:	тенге			1 107 932
			Раздел № 9 Окна Лист АР-13				

1	2	3	4	5	6	7	8
8	99	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	49,92	4 309,03	215 107
9	100	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	21,6	22 764,25	491 708
10	101	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	28,32	22 664,88	641 870
11	102	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,4	6 035,19	32 590
12	103	2109-0201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,4	21 269,56	114 856
13	104	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	21,2	1 906,18	40 411
14	105	2109-0205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	21,2	2 130,83	45 174
15	106	2109-0205-0211	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99	м	1,3	5 999,62	7 800
16	107	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	20,0	120,95	2 419
17	108	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	19,4	2 035,67	39 492
			ИТОГО по разделу:	тенге			1 631 427
			Раздел № 11 Витраж Лист АР-15				
18	118	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	15,12	3 888,80	58 799
19	119	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	15,12	44 001,35	665 301
			ИТОГО по разделу:	тенге			724 101
			Раздел № 13 Тип пола 1 (керамогранит)				
20	121	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	125,2	368,23	46 102
21	122	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,016	27 012,68	270 559
22	123	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,2	1 129,30	141 388

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по разделу:	тенге			458 049
			Раздел № 14 Тип пола 2 (керам. плитка)				
23	126	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	31,0	368,26	11 416
24	127	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,48	27 012,50	66 991
25	128	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	31,0	723,32	22 423
26	129	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	1,5965	13 182,51	21 046
27	130	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,0	1 129,26	35 007
			ИТОГО по разделу:	тенге			156 883
			Раздел № 15 Тип пола 3 (линолеум)				
28	135	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	112,9	368,21	41 571
29	136	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,032	27 012,84	243 980
30	137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	112,9	1 129,30	127 498
			ИТОГО по разделу:	тенге			413 049
			Раздел № 16 Тип пола 4				
31	140	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	28,2	368,23	10 384
32	141	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,256	27 012,41	60 940
33	142	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,2	1 129,29	31 846
			ИТОГО по разделу:	тенге			103 170
			Раздел № 17 Тип пола 5 (ламинат)				
34	143	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	219,8	368,22	80 935

1	2	3	4	5	6	7	8
35	144	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	219,8	723,26	158 973
36	145	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	11,3197	61 108,53	691 730
37	146	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	219,8	1 119,65	246 099
38	147	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	439,6	99,60	43 784
39	148	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (ютафол))	м2 изолируемой поверхности	219,8	253,30	55 675
40	149	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	219,8	1 129,30	248 220
41	150	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	879,2	100,16	88 061
			ИТОГО по разделу:	тенге			1 613 477
			Раздел № 18 Отделочные работы внутренние Лист АР-13,5				
42	162	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	499,0478	3 975,17	1 983 800
			ИТОГО по разделу:	тенге			1 983 800
			Раздел № 21 Крыльцо КЖ-4,7				
43	182	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (Кв-1,2,3,4; Пн-1;)	м3	18,6	29 438,39	547 554
44	183	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11115	230 571,02	25 628
			ИТОГО по разделу:	тенге			573 182
			Раздел № 22 Козырек Лист АР-18				
45	184	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5925	153 265,82	90 810
46	185	2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,061027	237 850,01	14 515
47	186	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1)	т	0,0811	153 797,78	12 473

1	2	3	4	5	6	7	8
48	187	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,058092	237 862,21	13 818
49	188	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025441	214 716,19	5 463
50	189	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,14035	12 019,95	1 687
51	190	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,2	5 305,94	16 979
52	191	2110-0101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,5392	2 737,87	9 690
			ИТОГО по разделу:	тенге			165 435
			ИТОГО по смете:	тенге			8 930 505
			Всего по акту		X	X	8 930 505
			Временные здания и сооружения 1,5%		X		133 958
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		X		9 064 463
			Затраты на производство СМР в зимнее время в размере 2,2 %		X		199 418
			Итого с затратами на производство СМР в зимнее время в размере 2,2 %		X		9 263 881
			Средства на непредвиденные работы и затраты 2%		X		185 278
			Итого со средствами на непредвиденные работы и затраты 2%		X		9 449 158
			Пересчет на МРП 2019 года-100% К=		1,0498961		9 920 635
			Сумма НДС 12 %		X	X	1 190 476
			Итого с НДС		X		11 111 111
			Тендерная скидка 10%		X		1 111 111
			Всего по акту		X	X	10 000 000

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации)

Заместитель руководителя Бейсембаев Н.Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Астанастройэнерго"
(наименование организации)

Генеральный директор Талгатбеков Ж.Т.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО" DS&V" Кусаинов А.К.

Авторский надзор:

ТОО "Дала-Центр" Щеглов А.В.