приложение 4-1
утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 №656

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»,
БИН 030140002400,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,23.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031,г.Петропавловск,ул.Смирново,68 тел.8 715 2 61-90-59

Наименование строительства и его адрес: Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Кизатова, 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		35	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Кизатова, 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области	19 875 546	3 492 474	16 239 935	3 196 071					419 097	3 911 571

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор: _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____

Форма 4

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,23.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031,г.Петропавловск,ул.Смирнова,68 тел.8 715 2 61-90-59

Стройка - Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Ж.Кизатова 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

Объект: Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Ж.Кизатова 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

Договор-подряда №35 от 29.04.2020г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за август 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛС №2-1-1)											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14	284,71	275,03	3986	3850	2	776	5143
					9,57	67,41	134	944		381	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную)	м3 грунта	1	1874,43	--	1874	--	--	1350	3482
					1874,43	--	1874	--		258	
3	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (увезти)	т	24,5	562,00	--	13769	--		--	14871
					--	--	--	--		1102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14	20,57	17,54	288	246	1	96	414
					2,92	6,57	41	92		31	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	814,88	--	815	--	--	587	1514
					814,88	--	815	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20732	4096	3	2809	25424
							2864	1036	--	1884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20732				
	Материалы		Тенге				3				
	Всего заработная плата		Тенге					3900			
	Транспортные расходы		Тенге				13769				
		Накладные расходы	Тенге				2808				
		Сметная прибыль	Тенге				1883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3900			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,18	5733,43	1671,09	23966	6985	13557	5894	32249
					819,15	697,11	3424	2914		2389	
7	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 (устройство буронабивных свай диаметром 600мм длиной 2,5мм из бетона кл.В12.5, с/с)	м3 конструктивного объема сваи	1,42	41315,31	7276,72	58668	10333	45009	7113	71044
					2341,91	2718,72	3326	3861		5263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (ростверк, с/с)	м3	7,03	35025,39	1298,42	246228	9128	190304	45549	315119
					6656,68	463,30	46796	3257		23342	
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043	242075,00	--	10409	--	10409	--	11243
					--	--	--	--		834	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	233062,00	--	3030	--	3030	--	3272
					--	--	--	--		242	
11	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,371	254951,00	--	94587	--	94587	--	102154
					--	--	--	--		7567	
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	242075,00	--	11620	--	11620	--	12549
					--	--	--	--		930	
13	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (анкерный блок А-1)	т	0,265	187864,53	1341,53	49784	356	43315	5691	59914
					23069,00	532,40	6113	141		4438	
14	ССЦРК8.04-08-2017 СТСЦРК8.04-08-2017 т.ч.р.21-06 таб.6 п.6	Доплата на применение марки стали С345 Гост27772-88 (09Г2С-Б)	т	0,146	16276,00	--	2376	--	2376	--	2566
					--	--	--	--		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (выравнивающая подготовка из бетон кл.В7.5 толщ.50мм)	м3	0,4415	26986,81	727,80	11915	321	11070	581	13495
					1186,11	259,80	524	115		1000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				512582	27123	425277	64829	623605
							60183	10287	--	46194	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				512582				
	Материалы		Тенге				303255				
	Всего заработная плата		Тенге					70470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122022				
		Накладные расходы	Тенге				64830				
		Сметная прибыль	Тенге				46193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				623605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					70470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				623605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					70470			
				РАЗДЕЛ 3.Каркас							
19	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	20	71187,47	37839,77	1423749	756795	165094	532931	2113215
					25093,00	13525,19	501860	270504		156534	
20	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	20	6840,01	865,15	136800	17303	18534	69699	223019
					5048,13	2,51	100963	50		16520	
22	ССЦРК8.04-08-2018 СТСЦРК8.04-08-2018 т.ч.р.21-06 таб.6 п.2	Доплата на применение марки стали кл.В Ст3сп6 Гост380-88	т	20	5772,00	--	115440	--	115440	--	124675
					--	--	--	--		9235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	574	108.78	2,53	62442	1450	36047	17311	86133
					43.46	0,25	24945	144		6380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1738432	775549	335115	619941	2547042
							627767	270698	--	188669	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177882				
	Материалы		Тенге				36047				
	Всего заработная плата		Тенге					25089			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115440				
		Накладные расходы	Тенге				17311				
		Сметная прибыль	Тенге				15615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					25089			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1560550				
	Материалы		Тенге				183629				
	Всего заработная плата		Тенге					873377			
		Накладные расходы	Тенге				602630				
		Сметная прибыль	Тенге				173054				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2336234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					.			583
		Сметная заработная плата	Тенге					873377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2547043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					898465			
		ИТОГО ПО АКТУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:	Тенге								3196071
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				690815				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					806767			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					282021			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						760395		
		- Перевозка грузов	Тенге				13769				
		- Накладные расходы	Тенге							687579	
		- Сметная прибыль	Тенге							236747	
		Итого по акту выполненных работ					3 196 071				
		Временные здания и сооружения	1,20%				38 353				
		Итого					3 234 424				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2,42%				78 273				
		Итого					3 312 697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	2%				66 254				
		Итого по акту выполненных работ					3 378 951				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К=1,03359719379532					3 492 474				
		Налог на добавленную стоимость 12%					419 097				
		Всего					3 911 571				

ЗАКАЗЧИК КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Курылыс-Сервис-СК":

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза":

Авторский надзор
ТОО "Севгражданпроект"