приложение 4-1
утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 №656

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»,
БИН 030140002400,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,23.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031,г.Петропавловск,ул.Смирново,68 тел.8 715 2 61-90-59

Наименование строительства и его адрес: Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Кизатова, 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		35	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Кизатова, 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области	29 593 112	1 863 789	24 179 974	1 705 611					223 655	2 087 444

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель:

ПОДРЯДЧИК:

Директор:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Форма 4

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,23.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031,г.Петропавловск,ул.Смирнова,68 тел.8 715 2 61-90-59

Стройка - Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Ж.Кизатова 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

Объект: Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Ж.Кизатова 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

Договор-подряда №35 от 29.04.2020г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛС №2-1-1)											
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты											
16	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство (обетонирование колонны бетоном кл.В15)	м3	3,09	38551,98	3257,80	119126	10067	80182	29195	160186
		НР - 91%; СП - 8%			9345,19	1037,45	28877	3206		11866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				119126	10067	80182	29195	160186
							28877	3206	--	11866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				119126				
	Материалы		Тенге				80182				
	Всего заработная плата		Тенге					32082			
		Накладные расходы	Тенге				29195				
		Сметная прибыль	Тенге				11866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					32082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				160186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					32082			
РАЗДЕЛ 4.Стены											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	47	12239,57	3555,95	575260	167130	321291	101387	730778
		НР - 69%; СП - 8%			1847,64	1278,69	86839	60098		54132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				575260	167130	321291	101387	730778
							86839	60098	--	54132	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				575260				
	Материалы		Тенге				321291				
	Всего заработная плата		Тенге					146937			
		Накладные расходы	Тенге				101387				
		Сметная прибыль	Тенге				54132				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				730778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					146937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				730778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					146937			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие									
52	Е11-090304-0301 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж (АС-34)	т конструкций	0,765	81486,63	23249,37	62337	17786	24066	18158	86935
		НР - 69%; СП - 8%			26777,52	7623,13	20485	5832		6440	
54	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (заполнение края гофр минплитой П125)	м3 изоляции	0,11	38090,36	1749,15	4190	192	2607	1120	5734
		НР - 76%; СП - 8%			12641,51	752,79	1391	83		425	
55	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (монолитное перекрытие)	м3	8,2	42199,67	1247,67	346037	10231	265045	67732	446870
		НР - 91%; СП - 8%			8629,44	447,44	70761	3669		33102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5772	237548,00	--	137113	--	137113	--	148082
		СП - 8%			--	--	--	--		10969	
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2653	242075,00	--	64222	--	64222	--	69360
		СП - 8%			--	--	--	--		5138	
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2291	233062,00	--	53395	--	53395	--	57666
		СП - 8%			--	--	--	--		4272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				667294	28209	546448	87010	814647
							92637	9583	--	60346	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				604957				
	Материалы		Тенге				267652				
	Всего заработная плата		Тенге					75904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				254730				
		Накладные расходы	Тенге				68851				
		Сметная прибыль	Тенге				53905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				727713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					75904			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62337				
	Материалы		Тенге				24067				
	Всего заработная плата		Тенге					26316			
		Накладные расходы	Тенге				18158				
		Сметная прибыль	Тенге				6440				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					26316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				814648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					102220			
		ИТОГО ПО АКТУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:	Тенге								1705611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				208352				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					205405			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72888			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						947921		
		- Накладные расходы	Тенге							217592	
		- Сметная прибыль	Тенге							126344	
		Итого по акту выполненных работ					1 705 611				
		Временные здания и сооружения	1,20%				20 467				
		Итого					1 726 078				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2,42%				41 771				
		Итого					1 767 849				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				35 357				
		Итого по акту выполненных работ					1 803 206				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К=1,03359719379532					1 863 789				
		Налог на добавленную стоимость 12%					223 655				
		Всего					2 087 444				

ЗАКАЗЧИК КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Курылыс-Сервис-СК":

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Авторский надзор
ТОО "Севгражданпроект"