приложение 4-1
утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 №656

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»,
БИН 030140002400,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,23.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031,г.Петропавловск,ул.Смирново,68 тел.8 715 2 61-90-59

Наименование строительства и его адрес: Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Кизатова, 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		35	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Кизатова, 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области	27 505 668	6 812 609	22 474 363	6 234 428					817 513	7 630 122

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель:

ПОДРЯДЧИК:

Директор:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Форма 4

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,23.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031,г.Петропавловск,ул.Смирнова,68 тел.8 715 2 61-90-59

Стройка - Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Ж.Кизатова 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

Объект: Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Ж.Кизатова 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

Договор-подряда №35 от 29.04.2020г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛС №2-1-1)										
		РАЗДЕЛ 3.Каркас										
19	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций		8,904	71187,47	37839,77	633853	336925	73500	237261	940803
						25093,00	13525,19	223428	120428		69689	
		НР - 69%; СП - 8%										
20	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		8,904	6840,01	865,15	60903	7703	8251	31030	99288
						5048,13	2,51	44949	22		7355	
		НР - 69%; СП - 8%										
21	С121-060601-0701 2106-0601-0701 РСНБ РК 2015	Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры	т		1,42385	423539,00	--	603056	--	603056	--	651301
						--	--	--	--		48245	
		СП - 8%										
22	ССЦРК8.04-08-2018 СТСЦРК8.04-08-2018 т.ч.р.21-06 таб.6 п.2	Доплата на применение марки стали кл.В Ст3сп6 Гост380-88	т		8,904	5772,00	--	51394	--	51394	--	55506
						--	--	--	--		4112	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		256	108,78	2,53	27849	647	16077	7721	38415
		НР - 69%; СП - 8%				43,46	0,25	11125	64		2846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1377055	345275	752278	276012	1785313
								279502	120515	--	132247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					79243				
	Материалы		Тенге					16077				
	Всего заработная плата		Тенге						11189			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					51394				
		Накладные расходы	Тенге					7721				
		Сметная прибыль	Тенге					6958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					93920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11189			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1297813				
	Материалы		Тенге					81751				
	Всего заработная плата		Тенге						388827			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					603056				
		Накладные расходы	Тенге					268291				
		Сметная прибыль	Тенге					125289				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1691392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									313
		Сметная заработная плата	Тенге						388827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1785313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									322
		Сметная заработная плата	Тенге						400017			
						РАЗДЕЛ 4.Стены						
30	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		210	1364,00	--	286440	--	286440	--	309355
		СП - 8%				--	--	--	--		22915	
32	С121-060201-0207 2106-0201-0207 РСНБ РК 2015 к=1,2 прим.	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2		264	8826,00	--	2330064	--	2330064	--	2516469
		СП - 8%				--	--	--	--		186405	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	С121-060201-0211 2106-0201-0211 РСНБ РК 2015 к=1,2 прим.	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2		132	9700,00	--	1280400	--	1280400	--	1382832
		СП - 8%				--	--	--	--		102432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3896904	--	3896904	--	4208656
								--	--	--	311752	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					286440				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					286440				
		Сметная прибыль	Тенге					22915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					309355				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3610464				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3610464				
		Сметная прибыль	Тенге					288837				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3899301				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4208656				
					РАЗДЕЛ 6.Перекрытие							
53	С121-100103-1105 2110-0103-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		78	2638,00	--	205764	--	205764	--	222225
		СП - 8%				--	--	--	--		16461	
		ФРАГМЕНТ №3										
60	С121-100103-1105 2110-0103-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		6,4	2638,00	--	16883	--	16883	--	18234
		СП - 8%				--	--	--	--		1351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					222647	--	222647	--	240459
								--	--	--	17812	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					222647				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					222647				
		Сметная прибыль	Тенге					17812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					240459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					240459				
		ИТОГО ПО АКТУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:	Тенге									6234428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					279502				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						345275			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						120515			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4871829		
		- Накладные расходы	Тенге								276012	
		- Сметная прибыль	Тенге								461811	
		Итого по акту выполненных работ						6 234 428				
		Временные здания и сооружения	1,20%					74 813				
		Итого						6 309 241				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2,42%					152 684				
		Итого						6 461 925				
		Непредвиденные работы и затраты	2%					129 239				
		Итого по акту выполненных работ						6 591 164				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К=1,03359719379532						6 812 609				
		Налог на добавленную стоимость 12%						817 513				
		Всего						7 630 122				

ЗАКАЗЧИК КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Курылыс-Сервис-СК":

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Авторский надзор
ТОО "Севгражданпроект"