приложение 4-1
утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 №656

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»,
БИН 030140002400,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,23.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031,г.Петропавловск,ул.Смирново,68 тел.8 715 2 61-90-59

Наименование строительства и его адрес: Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Кизатова, 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		35	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Кизатова, 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области	34 646 876	4 512 289	28 309 310	4 129 336					541 475	5 053 764

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель:

ПОДРЯДЧИК:

Директор:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Форма 4

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,23.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031,г.Петропавловск,ул.Смирнова,68 тел.8 715 2 61-90-59

Стройка - Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Ж.Кизатова 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

Объект: Строительство теплого перехода между взрослым и детским корпусами поликлиники по ул.Ж.Кизатова 7А в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

Договор-подряда №35 от 29.04.2020г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛС №2-1-1)									
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
27	Е11-460302-0302 1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм (АС-14 узел"1")	шт.	6	1069,28	443,46	6416	2661	--	4155	11417
		НР - 84%; СП - 8%			625,82	198,61	3755	1192		846	
28	Е12-190101-0501 1219-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гнезда на фасадах после разборки лесов. Заделка (заделка гнезд в кирпичных стенах бетоном кл.В15 АС-14 узел"1")	отверстие	6	796,55	382,24	4779	2293	1072	1557	6843
		НР - 72%; СП - 8%			235,61	124,77	1414	749		507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11195	4954	1072	5712	18260
							5169	1940	--	1353	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11195				
	Материалы		Тенге				1072				
	Всего заработная плата		Тенге					7109			
		Накладные расходы	Тенге				5712				
		Сметная прибыль	Тенге				1353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7109			
					РАЗДЕЛ 4.Стены						
29	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	94,3	12239,57	3555,95	1154191	335326	644633	203421	1466221
		НР - 69%; СП - 8%			1847,64	1278,69	174232	120581		108609	
31	С121-1308091304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся (АС24-АС26)	м	53,4	40,00	--	2136	--	2136	--	2307
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1156327	335326	646769	203421	1468528
							174232	120581	--	108780	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2136				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2136				
		Сметная прибыль	Тенге				171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2307				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1154191				
	Материалы		Тенге				644633				
	Всего заработная плата		Тенге					294813			
		Накладные расходы	Тенге				203421				
		Сметная прибыль	Тенге				108609				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1466221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					294813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1468528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					294813			
					РАЗДЕЛ 5.Кровля						
37	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	90	1899,69	1091,02	170972	98192	31256	52888	241770
		НР - 69%; СП - 8%			461,38	390,28	41524	35125		17909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-060201-0413 2106-0201-0413 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	144	10238,00	--	1474272	--	1474272	--	1592214
		СП - 8%			--	--	--	--		117942	
39	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл (АС-23 п.4)	шт.	79	1364,00	--	107756	--	107756	--	116376
		СП - 8%			--	--	--	--		8620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1753000	98192	1613284	52888	1950360
							41524	35125	--	144471	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107756				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107756				
		Сметная прибыль	Тенге				8620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116376				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1645244				
	Материалы		Тенге				31256				
	Всего заработная плата		Тенге					76649			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1474272				
		Накладные расходы	Тенге				52888				
		Сметная прибыль	Тенге				135851				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1833983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					76649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1950360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					76649			
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы									
133	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами (увеличение проема)	т	0,491	862145,51	4473,43	423313	2196	323249	82874	546683
		НР - 84%; СП - 8%			199322,91	1613,50	97868	792		40495	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 к-0,8	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка (демонтаж железобетонных перемычек)	шт. сборных конструкций	5	264,48	135,26	1322	676	--	1052	2564
		НР - 118%; СП - 8%			129,22	49,08	646	245		190	
138	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (перегородок)	м3	3,7	19122,73	7115,56	70754	26328	--	47223	127415
		НР - 84%; СП - 8%			12007,15	3186,81	44426	11791		9438	
139	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка (2шт)	м2	3,6	1029,49	166,80	3706	600	--	2855	7086
		НР - 84%; СП - 8%			862,69	81,27	3106	293		525	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
160	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	Тенге за 1 тонну	12,3640785	70,00	--	865	--		--	935
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
161	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (увезти мусор)	т	12,3640785	562,00	--	6949	--		--	7505
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				506909	29800	323249	134004	692188
							146046	13121	--	51273	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				506909				
	Материалы		Тенге				323249				
	Всего заработная плата		Тенге					159167			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				0				
	Транспортные расходы		Тенге				7814				
		Накладные расходы	Тенге				134004				
		Сметная прибыль	Тенге				51273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				692186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					159167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ11	Тенге				692186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					159167			
		ИТОГО ПО АКТУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:	Тенге								4129336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				366971				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					468272			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					170768			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2584374		
		- Перевозка грузов	Тенге				7814				
		- Накладные расходы	Тенге							396025	
		- Сметная прибыль	Тенге							305877	
		Итого по акту выполненных работ					4 129 336				
		Временные здания и сооружения	1,20%				49 552				
		Итого					4 178 888				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2,42%				101 129				
		Итого					4 280 017				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				85 600				
		Итого по акту выполненных работ					4 365 617				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К=1,03359719379532					4 512 289				
		Налог на добавленную стоимость 12%					541 475				
		Всего					5 053 764				

ЗАКАЗЧИК КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Авторский надзор
ТОО "Севгражданпроект"