Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, СКО, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.: 8 715 2 50-43-36
Подрядчик: ТОО "^ьшыс-Сервис-СК", БИН 010340001031, СКО, г.Петропавловск, ул.Горького, 179, тел.: 8 715 2 61-90-59
Стройка: "Строительство 75 квартирного жилого дома №1 в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО"
Объект: "Строительство 75 квартирного жилого дома №1 в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0.000 СЕКЦИЯ П-Р-01.15-5-5шт (ЛС №2-1-1)										
РАЗДЕЛ 1. СВАИ, РОСТВЕРК										
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
50	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Подсыпка фундамента)	500	23,36	22,08	11680	11040	3317	0,01	4
		м3		1,28	5,56	640	2779	97	0,02	10
		Полы по подвалу								
51	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /подвал/ (площадью 838,54м2) (толщ.100 мм)	6,287	1702,18		10702		4106	3,24	20
		м3		531,00	--	3338	--	123	--	--
52	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (тепловой узел)	19,36	600,26	24,55	11621	475	1168	0,26	5
		м2		39,83	9,20	771	178	123	0,04	1
53	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (толщ.80мм) (тепловой узел)	1,5488	8616,08		13345		1080	3,66	6
		м3		567,00	--	878	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (бетон класса В15) (толщ.20мм) (тепловой узел)	31,06	352,63	14,76	10953	458	2215	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1628	172	123	0,03	1
55	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (тепловой узел)	31,06	-95,03	-1,34	-2952	-42	-148	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-105	-16	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55348	11932			46
			Тенге			7151	3114			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55348				
	Материалы -		Тенге			9388				
	Всего заработная плата -		Тенге				10265			
	Местные материалы -		Тенге			26877				
		Накладные расходы -	Тенге			11737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			71110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12026			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		Узлы стыков панелей								
123	Е0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	254,12	59,17	0,14	15036	36	9545	0,16	40
		м		26,78	0,05	6805	13	140	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15036	36			40
			Тенге			6805	13			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15036				
	Материалы -		Тенге			8195				
	Всего заработная плата -		Тенге				6818			
		Накладные расходы -	Тенге			9545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1432			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8250			
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
156	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м (опорный уголок 140х90х10)	0,168	8108,11	5078,47	1362	853	574	16,29	3
		т		2956,64	839,11	497	141	90	2,46	--
157	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,168	2452,13	545,76	412	92	186	5,25	1
		т		1230,75	--	207	--	90	--	--
159	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,416	21,80	0,05	96		23	0,03	
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1870	945			4
			Тенге			729	141			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96				
	Материалы -		Тенге			70				
	Всего заработная плата -		Тенге				26			
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1774				
	Материалы -		Тенге			126				
	Всего заработная плата -		Тенге				844			
		Накладные расходы -	Тенге			760				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				988			
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА								
232	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	265,35	166,53	12,52	44190	3322	14971	0,24	64
		м2		38,03	4,39	10091	1165	133	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			44190	3322			64
			Тенге			10091	1165			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44190				
	Всего заработная плата -		Тенге				11257			
	Местные материалы -		Тенге			30776				
		Накладные расходы -	Тенге			14971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				13502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			62711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				13502			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			116444	16234			155
			Тенге			24777	4433			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114670				
	Материалы -		Тенге			17653				
	Всего заработная плата -		Тенге				28365			
	Местные материалы -		Тенге			57653				
		Накладные расходы -	Тенге			36277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5442			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				33807			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			126				
	Всего заработная плата -		Тенге				844			
		Накладные расходы -	Тенге			760				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				958			
		ИТОГО ПО АКТУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0.000 СЕКЦИЯ П-Р-01.15-5-5шт:	Тенге			162690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				34765			
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.000 СЕКЦИЯ П-Р-01.15-5 (ЛС №2-1-2)										
РАЗДЕЛ 5. КРЫША НА 5 БЛОК-СЕКЦИИ										
66	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	430,176	43,81	4,93	18846	2121	15920	0,19	80
		м2		29,25	1,85	12583	796	119	0,01	4
67	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	430,176	25,83	4,90	11111	2108	11661	0,13	57
		м2		20,93	1,85	9004	796	119	0,01	4
68	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	80	5454,00		436320				
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖ ОПОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОП1, ОП-2, ОП-3								
110	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	259,53	40,72	0,04	10567	10	1943	0,04	11
		м2		8,32	--	2159	--	90	--	--
		МОНТАЖ БАЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БМ-1-1шт, БМ-2-3шт, БМ-3-1шт								
114	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,26	40,72	0,04	866	1	159	0,04	1
		м2		8,32	--	177	--	90	--	--
		ПРОЧЕЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,78	40,72	0,04	1172	1	216	0,04	1
		м2		8,32	--	239	--	90	--	--
		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
127	Е0110-14-1	Установка стропильной фермы, затяжка, прогоны, кобылка, мауэрлат	7,6684	23741,72	334,28	182061	2563	32424	22,10	169
		м3		3397,50	126,00	26053	966	120	0,62	5
128	Е0110-14-1	Установка нарожников, накладок, подкладок, упоры	1,7866	23741,72	334,28	42417	597	7554	22,10	39
		м3		3397,50	126,00	6070	225	120	0,62	1
129	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,455	573,75	28,11	5425	266	1524	0,78	7
		м3		123,75	10,58	1170	100	120	0,05	--
130	Е0110-50-5	Устройство сплошной обрешетки тол.40мм /карнизный щит толщ.32мм/	46,2	570,60	13,00	26362	601	2830	0,29	13
		м2		46,13	4,91	2131	227	120	0,02	1
131	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами обрешетки	46,2	186,45	0,80	8614	37	531	0,06	3
		м2		9,25	0,32	427	15	120	--	--
132	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	46,2	20,48	0,91	946	42	278	0,03	1
		м2		4,68	0,34	216	16	120	--	--
133	Е0158-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	194,8	151,22	1,27	29458	247	5276	0,17	33
		м2		25,09	0,20	4888	39	107,1	--	1
134	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами обрешетки	194,8	186,45	0,80	36320	156	2237	0,06	11
		м2		9,25	0,32	1802	62	120	--	--
135	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	194,8	20,48	0,91	3990	177	1173	0,03	6
		м2		4,68	0,34	912	66	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	32	343,00		10976				
		м		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	175,4	228,96	7,54	40160	1323	45782	1,43	251
		м2		214,65	2,86	37650	502	120	0,01	2
144	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами обрешетки	68,2	186,45	0,80	12716	55	783	0,06	4
		м2		9,25	0,32	631	22	120	--	--
145	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	68,2	20,48	0,91	1397	62	411	0,03	2
		м2		4,68	0,34	319	23	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			879724	10367			690
			Тенге			106431	3855			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			879724				
	Материалы -		Тенге			315630				
	Всего заработная плата -		Тенге				110285			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			447296				
		Накладные расходы -	Тенге			130702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19605			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1071052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата -	Тенге				129891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1071052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата -	Тенге				129891			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ								
230	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 толщ.-30мм из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (шероховатоя поверхность)	7,35	988,45	11,72	7265	86	1592	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1262	32	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ								
240	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	377,883	925,06	4,90	349564	1852	28050	0,38	144
		м2		58,50	1,85	22106	699	123	0,01	3
242	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, Мр200	233,64	931,58	11,72	217655	2738	50599	1,06	248
		м2		171,68	4,39	40111	1026	123	0,02	5
243	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	153,44	912,83	15,20	140065	2332	34098	1,07	164
		м2		173,30	7,37	26591	1131	123	0,04	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			714549	7008			564
			Тенге			90070	2888			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			714549				
	Материалы -		Тенге			575883				
	Всего заработная плата -		Тенге				92958			
	Местные материалы -		Тенге			41588				
		Накладные расходы -	Тенге			114339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			878622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							635
		Сметная заработная плата -	Тенге				110109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			878622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							635
		Сметная заработная плата -	Тенге				110109			
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (2мм)	7170,06	121,90	3,43	874030	24593	564943	0,46	3264
		м2		73,73	1,31	528649	9393	105	0,01	45
299	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей составом "Эслафур" без растворителя (Ceresit CT17)	704,45	8,43	0,09	5939	63	5142	0,04	29
		м2		8,06	0,05	5678	35	90	--	--
301	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (Ceresit CR65)	211,335	46,24	3,82	9772	807	9673	0,21	45
		м2		37,35	1,44	7893	304	118	0,01	1
305	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	856,07	58,44	0,35	50032	300	46849	0,30	255
		м2		51,98	0,14	44499	120	105	--	1
		ОКРАСКА ФАСАДОВ								
309	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	2300	83,27	1,65	191530	3795	36853	0,09	202
		м2		14,63	0,63	33649	1449	105	--	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1131303	29559			3795
			Тенге			620367	11301			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1131303				
	Материалы -		Тенге			145562				
	Всего заработная плата -		Тенге				631668			
	Местные материалы -		Тенге			335816				
		Накладные расходы -	Тенге			663461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1902450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4181
		Сметная заработная плата -	Тенге				731188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1902450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				731188			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2725576	46934			5050
			Тенге			816869	18044			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2725576				
	Материалы -		Тенге			1037075				
	Всего заработная плата -		Тенге				834912			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			447296				
	Местные материалы -		Тенге			377404				
		Накладные расходы -	Тенге			908502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3852123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5592
		Сметная заработная плата -	Тенге				971187			
		ИТОГО ПО АКТУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.000 СЕКЦИЯ П-Р-01.15-5:	Тенге			3852123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5592
		Сметная заработная плата -	Тенге				971187			
Отопление и вентиляция секция П-Р-01.15-5 -6 блок-секции (ЛС №2-1-3)										
РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСЕТИ										
4	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	26	20,36	0,02	529	1	97	0,02	1
		м2		4,16	--	108	--	90	--	--
5	Е0126-35-1 **Изм. и доп. вып. 6**	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex (д.89мм)	22	72,96	16,85	1605	371	944	0,21	5
		м		38,59	4,33	849	95	100	0,03	1
6	С11031-264 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	23,029	508,00		11699				
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13833	371			5
			Тенге			957	95			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13833				
	Материалы -		Тенге			806				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11699				
		Накладные расходы -	Тенге			1042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1209			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			13833	371			5
			Тенге			957	95			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13833				
	Материалы -		Тенге			806				
	Всего заработная плата -		Тенге				1052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11699				
		Накладные расходы -	Тенге			1042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1209			
		ИТОГО ПО АКТУ Отопление и вентиляция секция П-Р-01.15-5 -6 блок-секции:	Тенге			15767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1209			
		Итого по акту выполненных работ				4 030 580,00				
		Итого в текущих ценах				10 258 691,96				
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 231 043,04				
		Всего				11 489 735				

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска":
БИН 050240007370

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Фирида"

Байдильдина А.С.

Подрядчик
ТОО "Курылыс-Сервис-СК":
БИН 010340001031