Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, СКО, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.: 8 715 2 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Кдоылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031, СКО, г.Петропавловск, ул.Горького, 179, тел.: 8 715 2 61-90-59

Стройка: "Строительство 75 квартирного жилого дома №1 в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО"

Объект: "Строительство 75 квартирного жилого дома №1 в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0.000 СЕКЦИЯ П-Р-01.15-5-5шт (ЛС №2-1)										
РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦО										
		Крыльцо, козырек								
184	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 32 мм сплошного	90	450,40	13,00	40536	1170	5512	0,29	26
		м2		46,13	4,91	4152	442	120	0,02	2
185	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами обрешетки	90	186,45	0,80	16781	72	1034	0,06	5
		м2		9,25	0,32	832	29	120	--	--
186	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	90	20,48	0,91	1843	82	542	0,03	3
		м2		4,68	0,34	421	31	120	--	--
187	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	90	121,68	8,30	10951	747	10212	0,57	51
		м2		94,18	1,17	8476	105	119	--	--
188	С11011-3892 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	103,5	685,00		70898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	36	99,70	7,72	3589	278	2900	0,40	14
		м		67,31	0,39	2423	14	119	--	--
190	Цена ТОО "Арт-Строй	Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	11,124	480,83		5349				
		м2		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Подшивка козырька, олицовка фронтона стальным профилированным листом с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	102,5	55,95	2,99	5734	307	4594	0,30	31
		м2		48,83	0,97	5005	99	90	--	--
192	С11011-3892 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	117,875	685,00		80744				
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			236425	2655			130
			Тенге			21310	720			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230690				
	Материалы -		Тенге			55046				
	Всего заработная плата -		Тенге				16925			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			156991				
		Накладные расходы -	Тенге			20200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3030			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				19955			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5734				
	Материалы -		Тенге			423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				5104			
		Накладные расходы -	Тенге			4594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			620				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			276892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				25749			
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМКИ ПМ-1 -5шт, ПМ-2 -2шт								
211	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,275	58,68	2,62	427	19	103	0,07	
		м2		10,51	0,99	76	7	123	--	--
212	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПРИЯМКИ ТОЛЩ. 200ММ	1,465	1337,72	100,89	1960	148	280	0,85	1
		м3		123,75	38,25	181	56	118	0,18	--
213	Е0106-13-1	Устройство бетонных приямков из бетона кл.В15	3,5	10349,20	86,60	36222	303	1923	3,06	11
		м3		490,50	32,72	1717	115	105	0,16	1
214	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2	105,00		210				
		м3		--	--	--	--	--	--	--
215	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2	349,00		698				
		м3		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,0105	102572,62	1733,92	1077	18	841	361,00	4
		км		60966,00	650,25	640	7	130	3,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	10,5	193,00		2027				
		м		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0108-3-2	Обсыпка трубы щебнем	1,26	1337,72	100,89	1686	127	241	0,85	1
		м3		123,75	38,25	156	48	118	0,18	--
220	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	85,79	245,44	3,82	21056	328	3927	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3204	124	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			65362	943			35
			Тенге			5975	356			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63336				
	Материалы -		Тенге			20552				
	Всего заработная плата -		Тенге				6331			
	Местные материалы -		Тенге			35866				
		Накладные расходы -	Тенге			7315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7428			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2027				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2027				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			77037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7428			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			301787	3598			165
			Тенге			27285	1076			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294026				
	Материалы -		Тенге			75599				
	Всего заработная плата -		Тенге				23256			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			156991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			35866				
		Накладные расходы -	Тенге			27515				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4127			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				27384			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5734				
	Материалы -		Тенге			423				
	Всего заработная плата -		Тенге				5104			
		Накладные расходы -	Тенге			4594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			620				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5794			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2027				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2027				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2148				
		ИТОГО ПО АКТУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0.000 СЕКЦИЯ П-Р-01.15-5-5шт:	Тенге			353929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				33177			
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.000 СЕКЦИЯ П-Р-01.15-5 (ЛС №2-1)										
РАЗДЕЛ 3.Лестницы										
32	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	36,42	496,54	7,69	18084	280	12309	1,34	49
		м		238,50	2,90	8686	106	140	0,01	1
33	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,09367	133700,00		12524				
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-29-1	Установка стремянки лаза на чердак	0,1204	13711,47	5475,87	1651	659	714	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	607	187	90	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1204	133700,00		16097				
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48356	939			52
			Тенге			9293	293			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18084				
	Материалы -		Тенге			9118				
	Всего заработная плата -		Тенге				8792			
		Накладные расходы -	Тенге			12309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10638			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30272				
	Материалы -		Тенге			385				
	Всего заработная плата -		Тенге				794			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28621				
		Накладные расходы -	Тенге			714				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1859				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			65062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				11539			
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕНИЯМ								
51	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании (лестницы)	0,024648	126994,77	680,89	3130	17	150	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	136	6	105	1,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,154414	93997,62	304,24	108512	351	40230	198,00	229
		1т		33075,00	114,75	38182	132	105	0,56	1
53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,83	21,80	0,05	825	2	198	0,03	1
		м2		5,81	0,02	220	1	90	--	--
54	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	37,83	40,72	0,04	1540	2	283	0,04	2
		м2		8,32	--	315	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			114007	371			232
			Тенге			38853	140			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114007				
	Материалы -		Тенге			74783				
	Всего заработная плата -		Тенге				38993			
		Накладные расходы -	Тенге			40862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				45122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			164162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				45122			
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК								
62	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	184,95	21,80	0,05	4031	9	970	0,03	5
		м2		5,81	0,02	1075	4	90	--	--
63	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	184,95	40,72	0,04	7531	7	1385	0,04	8
		м2		8,32	--	1539	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11562	17			13
			Тенге			2613	4			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11562				
	Материалы -		Тенге			8932				
	Всего заработная плата -		Тенге				2617			
		Накладные расходы -	Тенге			2355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2970			
		РАЗДЕЛ 6. КРЫША НА 5 БЛОК-СЕКЦИИ								
65	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	42,2296	207,95	1,19	8782	50	1379	0,16	7
		м2		27,00	0,45	1140	19	119	--	--
66	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	191,448	43,81	4,93	8387	944	7085	0,19	36
		м2		29,25	1,85	5600	354	119	0,01	2
67	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	191,448	25,83	4,90	4945	938	5190	0,13	25
		м2		20,93	1,85	4007	354	119	0,01	2
68	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	21	5454,00		114534				
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	4,515	85,23	4,72	385	21	390	0,40	2
		м2		70,88	1,78	320	8	119	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	4,515	59,40	4,72	268	21	303	0,31	1
		м2		54,68	1,78	247	8	119	0,01	--
71	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	5,19225	2890,00		15006				
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
136	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	28,215	121,68	8,30	3433	234	3201	0,57	16
		м2		94,18	1,17	2657	33	119	--	--
150	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Подшивка карниза стальным профилированным листом с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	255	55,95	2,99	14266	763	11429	0,30	76
		м2		48,83	0,97	12452	247	90	--	1
152	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Крепление планки угла внутреннего и наружного к карнизу	440	424,37	351,59	186721	154698	58453	0,34	148
		м		56,37	55,27	24803	24318	119	0,18	78
		СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 -12шт								
161	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	12	4101,59	81,61	49219	979	14321	6,08	73
		шт		963,00	31,50	11556	378	120	0,15	2
162	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	4,776	1862,35	14,17	8895	68	1772	1,88	9
		м3		303,75	5,40	1451	26	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0110-20-3	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными открывающимися, площадь проема до 5 м2	15,48	902,33	38,15	13968	591	7457	2,25	35
		м2		387,00	14,42	5991	223	120	0,07	1
164	С12061-152	Стоимость окна с жалюзийной решеткой ОС-2	15,48	3960,00		61301				
		м2		--	--	--	--	--	--	--
165	С11011-819	Петля накладная	48	40,00		1920				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	2,4	469,54	1,74	1127	4	127	0,32	1
		м2		49,73	0,63	119	2	105	--	--
167	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (Стремянка ДСТ-1)	0,36	22951,16	316,57	8262	114	1558	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1256	43	120	0,58	--
		Металлическое ограждение кровли								
208	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами ИКО-1	188,2	1056,53	2,49	198839	469	2374	0,06	11
		м		9,68	0,92	1822	173	119	--	1
209	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	94,1	28,74	0,02	2704	2	492	0,03	3
		м2		5,81	--	547	--	90	--	--
210	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	94,1	40,72	0,04	3831	4	705	0,04	4
		м2		8,32	--	783	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			706794	159900			455
			Тенге			74749	26186			87
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			692528				
	Материалы -		Тенге			278332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				88237			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			192760				
		Накладные расходы -	Тенге			104808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			845176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				103958			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14266				
	Материалы -		Тенге			1052				
	Всего заработная плата -		Тенге				12699			
		Накладные расходы -	Тенге			11429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1542				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				14413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			872413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				118371			
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА И ДВЕРИ								
		Оконные проемы								
256	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м (ПЛАСТИКОВЫХ)	87	138,32	5,58	12034	485	10040	0,59	51
		м2		94,05	2,12	8182	184	120	0,01	1
258	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	2,57	2987,22	184,07	7677	473	4314	9,27	24
		м3		1608,75	69,75	4134	179	100	0,34	1
259	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	2,57	4032,00		10362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	50,3	56,07	1,17	2820	59	3063	0,35	17
		м2		54,90	0,45	2761	23	110	--	--
262	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	1	4032,00		4032				
		м3		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2х сторон	330	83,02	52,19	27397	17223	23349	0,18	61
		м		30,83	19,71	10174	6504	140	0,10	32
264	С11011-2158 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Герметик силиконовый /картридж 310 мл/ (80г с наружной стороны, 80г с внутренней стороны)	20	126,98		2540				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0134-60-3 прим.	Облицовка откосов пластиком	50,3	1209,68	1,20	60847	60	6922	0,74	37
		м2		124,65	0,45	6270	23	110	--	--
266	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	251,5	150,20	0,32	37775	80	3591	0,08	20
		м		11,79	0,11	2965	28	120	--	--
		Дверные проемы								
278	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	149,895	658,29	31,85	98674	4774	36486	1,15	172
		м2		190,80	12,04	28600	1805	120	0,06	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			264159	23155			382
			Тенге			63087	8746			43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264159				
	Материалы -		Тенге			158546				
	Всего заработная плата -		Тенге				71833			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16934				
	Местные материалы -		Тенге			2436				
		Накладные расходы -	Тенге			87765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			373039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				84998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			373039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				84998			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1144878	184382			1135
			Тенге			188596	35368			132
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1100340				
	Материалы -		Тенге			529711				
	Всего заработная плата -		Тенге				210471			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209694				
	Местные материалы -		Тенге			2436				
		Накладные расходы -	Тенге			248099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1429345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1309
		Сметная заработная плата -	Тенге				247686			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44538				
	Материалы -		Тенге			1436				
	Всего заработная плата -		Тенге				13493			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28621				
		Накладные расходы -	Тенге			12144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1822			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3401				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15314			
		ИТОГО ПО АКТУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.000 СЕКЦИЯ П-Р-01.15-5:	Тенге			1489428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1397
		Сметная заработная плата -	Тенге				263000			

Отопление и вентиляция секция П-Р-01.15-5 -6 блок-секции (ЛС №2-1-3)

РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСЕТИ										
5	Е0126-35-1 **Изм. и доп. вып. 6**	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex (д.89мм)	59,24	72,96	16,85	4322	998	2543	0,21	12
		м		38,59	4,33	2286	257	100	0,03	1
6	С11031-264 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	14,831	508,00		7534				
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11857	998			12
			Тенге			2286	257			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11857				
	Материалы -		Тенге			1038				
	Всего заработная плата -		Тенге				2543			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7534				
		Накладные расходы -	Тенге			2543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2924			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			11857	998			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2286	257			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11857				
	Материалы -		Тенге			1038				
	Всего заработная плата -		Тенге				2543			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7534				
		Накладные расходы -	Тенге			2543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2924			
		ИТОГО ПО АКТУ Отопление и вентиляция секция П-Р-01.15-5 -6 блок-секции:	Тенге			15263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2924			

Система охранного видеонаблюдения (ЛС №2-8)

РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение										
1	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	1	438,90	9,20	439	9	434	2,00	2
		шт		425,00	4,50	425	4	101	0,03	--
2	Прайс-лист ТОО "Пардес"	Видеорегистратор на 8 каналов DVR5108	1	19133,08		19133				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист ТОО "Квант"	Жесткий диск на 2Тб HDD	1	12508,04		12508				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-350-22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	5	4209,80	27,80	21049	139	19589	19,00	95
		шт		3870,00	9,00	19350	45	101	0,05	--
5	ВНИИ "Обороны, безопасности и разведки"	Телекамера наружной установки BS54-550CHADN	5	10774,20		53871				
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	2	45,00		90		91		
		шт		45,00	--	90	--	101	--	--
8	Интернет магазин "Все товары.кз"	Резервный источник питания Ippon BACK Power Pro 700	1	13911,54		13912				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С Интернет магазин "ddcom.kz"	Блок силовых розеток 5шт PD.0504.0000	1	4207,25		4207				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	2	5,60	1,40	11	3	8	0,02	
		шт		3,50	0,60	7	1	95	--	--
11	С Прайс "ЦМО"	Полка для оборудования консольная СВ39	2	1686,15		3372				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-571-3	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубиной до 800 мм	1	1556,00	364,00	1556	364	1013	6,00	6
		м		983,00	83,30	983	83	95	0,48	--
13	С Прайс "ЦМО"	Шкаф настенный 650х500х150 (антивандальный)	1	31377,96		31378				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	79,00		79				
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТРУБЫ								
18	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	15	114,40	7,80	1716	117	703	0,29	4
		м		48,80	0,50	732	7	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С ТОО "СеверИнтеркабель"	Металлорукав д.25мм	15,15	43,86		664				
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	230	27,70	2,10	6371	483	4414	0,10	23
		м		19,70	0,50	4531	115	95	--	1
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
23	С ТОО "ЭлектрокомплексАзия"	Кабель NYM 3х1,5	10,2	60,10		613				
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			171247	1136			131
			Тенге			26315	262			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			45553				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			45553				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			125694				
	Материалы -		Тенге			4058				
	Всего заработная плата -		Тенге				26577			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94185				
		Накладные расходы -	Тенге			26443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3966			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9128				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			161265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				30543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			206818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				30543			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			171247	1136			131
			Тенге			26315	262			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			45553				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			45553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			125694				
	Материалы -		Тенге			4058				
	Всего заработная плата -		Тенге				26577			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94185				
		Накладные расходы -	Тенге			26443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3966			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9128				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			161265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				30543			
		ИТОГО ПО АКТУ Система охранного видеонаблюдения:	Тенге			206818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				30543			

Домофон блок-секции П-Р-01.15-5 -5шт (ЛС №2-10)

РАЗДЕЛ 1. Домофон										
1	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	5	994,30	1,60	4972	8	4212	5,00	25
		шт		936,00	--	4680	--	90	--	--
2	Прайс-лист "Home Мастер"	Блок питания домофона БПД18/12-1-1	5	1926,89		9634				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-98-2	Станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 25 номеров	5	863,70		4319		3749	5,00	25
		номер		833,00	--	4165	--	90	--	--
4	Ц0110-173-10	Электрическая проверка и регулировка оборудования: аппаратура тонального вызова или усиления тональной частоты	5	1046,80		5234		6883	5,00	25
		плата		1035,00	--	5175	--	133	--	--
5	Прайс-лист "Home Мастер"	Блок вызова домофона БВД^М101Т	5	5308,28		26541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист "Home Мастер"	Монолитный комплект для защиты блока вызова домофона от атмосферных осадков МК-341	5	1843,39		9217				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-604-1 прим.	Звонок электрический с кнопкой (Кнопка "Выход" "EXIT 300")	5	115,10	2,80	576	14	487	0,64	3
		компл		102,00	0,50	510	2	95	--	--
8	Прайс-лист "Home Мастер"	Кнопка "Выход" для домофона с индикатором "EXIT 300"	5	948,34		4742				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	5	892,90	17,90	4465	89	1882	2,00	10
		шт		394,00	2,30	1970	11	95	0,01	--
10	Прайс-лист "Home Мастер"	Замок электромагнитный ML400-50	5	4298,54		21493				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-111-4	Оборудование станции: сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах	75	295,70		22178		17010	2,00	150
		компл		252,00	--	18900	--	90	--	--
12	Прайс-лист "Home Мастер"	Устройство квартирное переговорное УКП-7С	75	370,37		27778				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист "Home Мастер"	Ключ доступа содержит ПЗУ VIZIT-ТМ	225	89,02		20029				
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0110-99-1	Оборудование станции: коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкостью 5 номеров	25	381,80	--	9545	--	7448	2,00	50
		номер		331,00	--	8275	--	90	--	--
15	Прайс-лист "Home Мастер"	Блок коммутации БК-4М	25	520,46		13012				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	5	514,00	105,00	2570	525	1303	2,00	10
		шт		254,00	20,30	1270	101	95	0,12	1
17	Прайс-лист "Home Мастер"	Монтажный бокс VIZIT-MB1	5	2596,47		12982				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	5	23,35	--	117	--	126	0,15	1
		шт		23,33	--	117	--	108	--	--
19	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	5	5500,00		27500				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА, ТРУБЫ								
25	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	114,40	7,80	1144	78	468	0,29	3
		м		48,80	0,50	488	5	95	--	--
26	С ТОО "СеверИнтеркабель"	Металлорукав д.20мм	10,1	35,74		361				
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0121-15-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в лотках	450	2,92	--	1314	--	1249	0,01	7
		м		2,57	--	1157	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	270	9,33	0,82	2518	221	2476	0,05	14
		м		7,99	0,50	2157	136	108	--	1
29	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	210	3,98	--	836	--	841	0,02	5
		м		3,71	--	779	--	108	--	--
30	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (зануление)	125	26,92		3365		3341	0,15	19
		м		24,75	--	3094	--	108	--	--
31	С ТОО "СеверИнтеркабель"	Кабель ШВВП, диаметр жилы 2х0,75	82,4	15,59		1285				
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С ТОО "СеверИнтеркабель"	Кабель КСПВ, диаметр жилы 2х0,4	721	3,57		2577				
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С ТОО "СеверИнтеркабель"	Кабель КСПВ, диаметр жилы 4х0,4	154,5	7,15		1104				
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151607-142 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0255	41826,00		1067				
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	75	24,40		1830		1898	0,13	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пар		23,00	--	1725	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			244302	935			356
			Тенге			54461	256			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			36176				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			36176				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			180509				
	Материалы -		Тенге			9584				
	Всего заработная плата -		Тенге				54601			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115645				
		Накладные расходы -	Тенге			53247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14025				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			247781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				62588			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27617				
	Всего заработная плата -		Тенге				117			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27500				
		Накладные расходы -	Тенге			126				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			313364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				62723			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			244302	935			356
			Тенге			54461	256			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			36176				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			36176				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			180509				
	Материалы -		Тенге			9584				
	Всего заработная плата -		Тенге				54601			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115645				
		Накладные расходы -	Тенге			53247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14025				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			247781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				62588			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27617				
	Всего заработная плата -		Тенге				117			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27500				
		Накладные расходы -	Тенге			126				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				136			
		ИТОГО ПО АКТУ Домофон блок-секции П-Р-01.15-5 - 5шт:	Тенге			313364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				62723			

Система связи блок-секции П-Р-02.15-5 -5шт (ЛС №2-11)

		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ								
1	Ц0110-898-2 прим.	Монтаж шкафов распределения подъездных	1	3955,00	810,00	3955	810	2445	12,00	12
		шкаф		2032,00	191,00	2032	191	110	1,11	1
2	Прайс-лист	Шкаф распределения подъездный оптический на 24 волокна марки ШРПО-4-SC(APC)-96/0-96/0-3-96	1	71539,49		71539				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист	Сплиттер SPL32-SHC/in900/out900-SC/APC-3	3	15269,56		45809				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	25	254,80	12,50	6370	313	6435	1,00	25
		шт		234,00	--	5850	--	110	--	--
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА, ТРУБЫ								
16	СПрайс-лист	Drop-кабель (патчкорд) стандарта G.657A2, длиной 10м	5	617,28		3086				

шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СПрайс-лист	Drop-кабель (патчкорд) стандарта G.657A2, длиной 7м	45	617,28		27778				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист	Drop-кабель (патчкорд) стандарта G.657A2, длиной 8м	25	617,28		15432				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	**Ц0110-935-1 Изм. и доп. вып. 3**	Измерение в одном направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 4	25	17528,91	15569,25	438223	389231	88623	9,00	225
		участок		1959,66	1263,00	48991	31575	110	7,33	183
21	Ц0110-935-1 Изм. и доп. вып. 3	Измерение в одном направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 4 (одно измерение на 2 квартиры)	20	17528,91	15569,25	350578	311385	70898	9,00	180
		участок		1959,66	1263,00	39193	25260	110	7,33	147
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			962770	701739			442
			Тенге			96067	57026			331
	Стоимость оборудования -		Тенге			71539				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			71539				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			891231				
	Материалы -		Тенге			1321				
	Всего заработная плата -		Тенге				153093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92105				
		Накладные расходы -	Тенге			168402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63578				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1123211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							857
		Сметная заработная плата -	Тенге				178353			
		ИТОГО ПО АКТУ Система связи блок-секции П-Р-02.15-5 -5шт:	Тенге			1194750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							857
		Сметная заработная плата -	Тенге				178353			
		Итого по акту выполненных работ				3 573 552,00				
		Итого в текущих ценах				9 095 458,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 091 454,96				
		Всего				10 186 913				

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска":
БИН 050240007370

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Фирида"

Байдильдина А.С.

Подрядчик
ТОО "Курылыс-Сервис-СК":
БИН 010340001031