Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

487 029 011 431
Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501
БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО"

СПРАВКА 4 от 24 мая 2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		1	10.08.2018г				
		доп.согл.	05.12.2018г				
		доп.согл.	23.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО	483 846 774,90	125 000 000,00					188 555 250	4 837 842	15 000 000,00	140 000 000,00
погашение аванса 30%	103 154 032,47									42 000 000,00
Итого к оплате	**380 692 742,43**									**98 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель_____ Утельбаев А.Х.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____ Кишко А.И.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501
БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

487 029 011 431
Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Договор №1 от 10.08.2018г.
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения поселка Аксай, г. Семей, ВКО"

АКТ 4
приемки выполненных работ за май 2019г

от 24 мая 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		1.1 Фасонные части								
14	23-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, диаметром 15 х 20 ГОСТ 17378-2001К=2,000; *шт.*	2472	118,39		292660				
23	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *фланец*	150	386,13	23,81	57920	3572	31885	0,32	48
				342,3	0	51345	0	62,1	0	0
26	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	124	747,5	47,62	92690	5905	49422	0,6	74
				641,81	0	79584	0	62,1	0	0
41	23-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, диаметром 20 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) прим *шт.*	29	218,68		6342				

42	23-020101-1060								
	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 150 x 100 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) прим	15	1417,36		21260				
	шт.								
43	23-020101-1031								
	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100 x 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) прим	18	578,92		10421				
	шт.								
48	23-020103-2709								
	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	77	2369,39		182443				
	шт.								
49	23-020103-2706								
	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	6	1093,45		6561				
	шт.								
53	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	300	903,76	541,04	271128	162312	102281	0,414	124
	шт.								
				362,72	186,29	108816	55887	62,1	0,226	68
	Раздел 2 Земляные работы для водопровода								
67	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	45244,0	76,46	69,6	3459356	3148982	843087	0,00911	412
	м3 грунта								
				6,86	24,67	310374	1116169	59,1	0,0198	896
68	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,2;	1394,6	1494,75	0	2084578	0	1231986	1,848	2577
	м3 грунта								
				1494,75	0	2084578	0	59,1	0	0
69	11-010101-0313								
	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Уширения 2% для колодцев)	1080,85	76,46	69,6	82642	75227	20141	0,00911	10
	м3 грунта								
				6,86	24,67	7415	26665	59,1	0,0198	21
70	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1162,95	650,76	0	756801	0	447269	0,885	1029
	м3 грунта								
				650,76	0	756801	0	59,1	0	0
71	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	13476,366	11,77	11,77	158617	158617	31539	0	0
	м3 грунта								
				0	3,96	0	53366	59,1	0,00318	43

72	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	63232,366	128,24	53,33	8108919	3372182	3710874	0,108	6829
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	4737369	1541605	59,1	0,02625	1660
73	11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1434,78	122,99	122,99	176464	176464	29916	0	0
		м3 грунта		0	35,28	0	50619	59,1	0,02832	41
74	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,750;	2511	296,03		743331				
		т								
	Раздел 3 Трубы									
77	11-221401-0302	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	370	1174,21	13,7	434458	5069	191849	0,897	332
		м трубы, уложенной в футляре		833,19	1,77	308280	655	62,1	0,0019	1
80	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	1106	1050,97	13,32	1162373	14732	539529	0,844	933
3,529		*м трубы, уложенной в футляре*		783,96	1,58	867060	1747	62,1	0,0017	2
	Раздел 4 Колодцы									
102	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	83,5	29912,29	6167,93	2497676	515022	517701	8,86	740
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7479,88	2504,03	624570	209087	62,1	2,218	185
113	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	13,22	46797,92	6211,87	618669	82121	123011	13,9	184
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12467,61	2516,1	164822	33263	62,1	2,231	29
130	21-060208-0501	Стремянка С-2,С-3,С-5,С-6,С-7	14,60602	299970,9		4381381				
		т								
	Раздел 6 Врезка									
143	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	345,58	3399,76	122,6	1174889	42368	179476	1,02	352
		м3 основания		803,8	32,51	277777	11235	62,1	0,035	12
146	23-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 150 х 108 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) прим	8	1832,34		14659				
		шт.								
147	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	1715,19		1715				
		шт.								

Нулевая смета №1

Раздел 2 Добавить: Смета 2-1-1.

2.1 раздел 1.3 Трубы

1	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра *км трубопровода*	1,736	421538,09	149518,53	731790	259564	349801	306	531
		2.2 Раздел 2 Земляные работы для водопровода								
3	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=0,357; *м3 грунта*	7232,6	76,46	69,6	553005	503389	134774	0,00911	66
				6,86	24,67	49616	178428	59,1	0,0198	143
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,357; т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2; *м3 грунта*	223,5	1494,75	0	334077	0	197440	1,848	413
				1494,75	0	334077	0	59,1	0	0
5	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Уширения 2% для колодцев)К=0,357; *м3 грунта*	148,14	76,46	69,6	11327	10311	2761	0,00911	1
				6,86	24,67	1016	3655	59,1	0,0198	3
6	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1К=0,357; *м3 грунта*	2598,9	11,77	11,77	30589	30589	6083	0	0
				0	3,96	0	10292	59,1	0,00318	8
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,357; *м3 уплотненного грунта*	13901,40	128,24	53,33	1782716	741362	815822	0,108	1501
				74,92	24,38	1041493	338916	59,1	0,02625	365
8	11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,357; *м3 грунта*	976,89	122,99	122,99	120148	120148	20369	0	0
				0	35,28	0	34465	59,1	0,02832	28
9	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	1690	296,03		500291				
10	11-230101-0101	п.143.Основание под трубопроводы песчаное. УстройствоК=0,357; *м3 основания*	428,55	3399,76	122,6	1456967	52540	222566	1,02	437
				803,8	32,51	344468	13932	62,1	0,035	15

Сметный расчет дополнения к проекту №2

Раздел 2 Добавить: Смета 2-1-1.

				271281,4	53192,52	470945	92342	62,1	63,4	110
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	83002,4	76,46	69,6	6346364	5776967	1546685	0,00911	756
		м3 грунта		6,86	24,67	569396	2047669	59,1	0,0198	1643
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,2;	2621,8	1494,75	0	3918936	0	2316091	1,848	4845
		м3 грунта		1494,75	0	3918936	0	59,1	0	0
3	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Уширения 2% для колодцев)	1771,09	76,46	69,6	135418	123268	33003	0,00911	16
		м3 грунта		6,86	24,67	12150	43693	59,1	0,0198	35
4	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	964,4	950,55	950,55	916710	916710	368075	0	0
		м3 мокрого грунта		0	645,79	0	622800	59,1	0,858	827
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2356,36	650,76	0	1533425	0	906254	0,885	2085
		м3 грунта		650,76	0	1533425	0	59,1	0	0
9	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	27473,37	11,77	11,77	323362	323362	64298	0	0
		м3 грунта		0	3,96	0	108795	59,1	0,00318	87
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	111478,73	128,24	53,33	14296032	5945161	6542274	0,108	12040
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	8351986	2717851	59,1	0,02625	2926
11	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	460,47	3399,76	122,6	1565487	56454	239145	1,02	470
		м3 основания		803,8	32,51	370126	14970	62,1	0,035	16
12	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2,053	241644,66	63995,32	496096	131382	250346	194	398
		км трубопровода		174008,3	22355,3	357239	45895	62,1	26,83	55
15	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	505	577,06		291415				
		м								
24	11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	16	3755,56	303,75	60089	4860	30993	2,89	46

		фланец							
30	11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка							
		фланец							
			4	3154	261	12616	1044	6556	2,45	10
				3091,38	27,88	49462	446	62,1	0,03	0
35	23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа AVK (врезки в камерах)							
		шт.							
			4	40084,91		160340			
36	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (врезки в камерах). Приварка							
		фланец							
			8	747,5	47,62	5980	381	3188	0,6	5
				2620,75	18,5	10483	74	62,1	0,02	0
40	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (врезка в камерах). Установка перехода д 450*400 мм, тройника д 400*300мм							
		т фасонных частей							
			0,49	762461,36	268615,59	373606	131622	73026	147,7	72
				641,81	0	5134	0	62,1	0	0
46	23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа AVK							
		шт.							
			35	40084,91		1402972			
52	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих							
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца							
			64,64	29912,29	6167,93	1933530	398695	400768	8,86	573
				157992,27	81997,65	77416	40179	62,1	74,55	37
57	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
		шт.							
			49	22064,02		1081137			
59	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
		шт.							
			79	2492,8		196931			
60	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
		шт.							
			79	3075,78		242987			
61	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
		шт.							
			30	19160,87		574826			
62	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
		шт.							
			49	33393,07		1636260			
63	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых							
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца							
			14,69	46797,92	6211,87	687461	91252	136689	13,9	204
				12467,61	2516,1	183149	36962	62,1	2,231	33
65	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
			17	19160,87		325735			

		шт.				
66	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	34	13783,49	468639	
		шт.				
68	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	34	2492,8	84755	
		шт.				
69	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	17	3075,78	52288	
		шт.				
71	21-060208-0501	Стремянка С-2,С-3,С-5,С-6,С-7	2,69	299970,9	806922	
		т				
77	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	25,34	21498,47	544771	
		м3				
78	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	4,74	65647,56	311169	
		м3				
79	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	8	3075,78	24606	
		шт.				
80	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	2492,8	9971	
		шт.				
81	21-060208-0501	Стремянка С-2,С-3,С-5,С-6,С-7	0,081	299970,9	24298	
		т				
		Итого прямые затраты по смете			**73163997**	**38113**
						9432
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			28 542 807	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			23 381 634	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			9 613 522	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			19 995 934	
		- перевозка грузов, тенге			1 243 622	
		Накладные расходы I уровня, тенге			22 716 973	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			95 880 970	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			4 065 353	
		Итого, тенге			99 946 323	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			7 995 706	
		Итого по смете на подряд, тенге			**107 942 029**	

Временные здания и сооружения (1,3 %)				1 403 246
Итого				**109 345 275**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				3 608 394
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				2 578 068
Итого в в текущих ценах с 01.10.17 г				115 531 737
с к-ом на 2019г			1.08354790	125 184 171,01
Стоимость с учётом тендерного коэффициента	к=	0,99852878		125 000 000,00
НДС 12%				15 000 000,00
ВСЕГО				**140 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель _____Утельбаев А.Х.

Технадзор:
Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____Карабаева Ж.А.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____Кишко А.И.