Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501
БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп» **487 029 011 431**
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1-я линия дом 2 "А " Развитие систем водоснабжения и водоотведения
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения п.Ушактар г. Семей ВКО"

СПРАВКА 6 от 29 сентября 2020г
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020г

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименованиие	код	наименование	код
			5	25.10.2018г.				
			доп.соглашение	06.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения п.Ушактар г. Семей ВКО	561 425 714,28	54 910 588,93						9 207 003	6 589 270,67	61 499 859,60

Заказчик:
Руководитель_____Утельбаев А.Х.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.

Технадзор:
Эксперт ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг»_____Шакиров А.Б.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского 110 код 4871501
БИН 180440038096 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

487 029 011 431
Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1-я линия дом 2 "А "
БИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Стройка: ВКО, г.Семей, п.Ушактар
Объект: "Строительство сетей водоснабжения п.Ушактар г. Семей ВКО"
Договор №5 от 25.10.2018г., дополнительное соглашение от 06.05.2020г.

АКТ 6
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г от 29 сентября 2020г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	5860,4	96,54	87,88	565763	515012	137881	0,0115	67
		м3 грунта		8,66	31,15	50751	182551	59,1	0,025	147
2	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	8688	22,95	22,95	199390	199390	44261	0	0
		м3 грунта		0	8,62	0	74891	59,1	0,00806	70
3	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	8688	11,33	11,33	98435	98435	21874	0	0
		м3 грунта		0	4,26	0	37011	59,1	0,00398	35
4	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	1,17	366810,26	130635,9	429168	152844	205388	266,4	312
		км трубопровода		236174,36	46507,69	276324	54414	62,1	55,494	65

	220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	1	752	34	752	34	456	0,84	1
		задвижка или клапан		718	17	718	17	62,1	0,018	0
6	11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	3	2334	717	7002	2151	3474	1,824	5
		задвижка или клапан		1617	248	4851	744	62,1	0,216	1
7	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	35,08	10918,24	4934,35	383012	173097	173997	7,088	249
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5983,89	2003,22	209915	70273	62,1	1,7744	62
	Раздел 2 Земляные работы									
17	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка труб песком)	394,416	650,76	0	256670	0	151692	0,885	349
		м3 грунта		650,76	0	256670	0	59,1	0	0
18	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014К=1,100;	433,80	2248,51		975404				
		м3								
19	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1431,041	19,68	19,68	28163	28163	6250	0	0
		м3 грунта		0	7,39	0	10575	59,1	0,00691	10
20	11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	1431,041	11,02	11,02	15770	15770	3502	0	0
		м3 грунта		0	4,14	0	5925	59,1	0,00387	6
21	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	7155,32	22,95	22,95	164215	164215	36452	0	0
		м3 грунта		0	8,62	0	61679	59,1	0,00806	58
22	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	7155,32	11,33	11,33	81070	81070	18015	0	0
		м3 грунта		0	4,26	0	30482	59,1	0,00398	28
23	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	3339,17	26,83	26,83	89590	89590	19892	0	0

		м3 грунта		0	10,06	0	33659	59,1	0,00942	31
24	11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	3339,17	11,62	11,62	38801	38801	8604	0	0
		м3 грунта		0	4,36	0	14559	59,1	0,00408	14
25	11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	26859,3	14,06	14,06	377642	377642	73496	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	4,63	0	124359	59,1	0,00379	102
26	11-010201-0112	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	26859,3	1,99	1,99	53450	53450	9048	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,57	0	15310	59,1	0,00053	14
27	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	151213	4,66	4,66	704653	704653	109921	0	0
		м2 спланированной площади		0	1,23	0	185992	59,1	0,00099	150
28	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,227	3399,76	122,6	772	28	117	1,02	0
		м3 основания		803,8	32,51	182	7	62,1	0,035	0
	Раздел 3 Наружный водопровод В1									
29	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,104	663560,84	217726,83	69010	22644	30428	444	46
		км трубопровода		393623,69	77512,49	40937	8061	62,1	92,49	10
43	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	1,3216	200739,94	44548,04	265298	58875	140058	173	229
		км трубопровода		155172,35	15481,3	205076	20460	62,1	18,65	25
64	11-220701-0110	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	1,311	232865,75	0	305287	0	55191	82,4	108
		км трубопровода		67791,76	0	88875	0	62,1	0	0
65	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	2,6243	91981,48	0	241387	0	82860	61,8	162
		км трубопровода		50844,03	0	133430	0	62,1	0	0
66	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,6421	74426,1	0	47789	0	20274	61,8	40
		км трубопровода								

				50844,11		32647	0	62,1	0	0
67	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	16,657	52632,59	0	876701	0	438276	51,5	858
		км трубопровода								
				42370,05	0	705758	0	62,1	0	0
68	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 32-63 мм. Промывка с дезинфекцией	18,978	44946,62	0	852997	0	499345	51,5	977
		км трубопровода								
				42370,06	0	804099	0	62,1	0	0
79	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	6	935,72	18,81	5614	113	2837	0,88	5
		задвижка или клапан								
				752,08	9,28	4512	56	62,1	0,01	0
87	11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	6	14408,5	6045,08	86451	36270	34533	8,1	49
		задвижка или клапан								
				7181	2087,08	43086	12522	62,1	1,81	11
89	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. УстановкаК=2,000;	280	1636,59	65,1	458245	18228	219382	1,47	412
		шт.								
				1287,91	9,29	360615	2601	60,4	0,01	3
90	23-040501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	140	638,13		89338				
		шт.								
91	23-040501-0209	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	140	1112,12		155697				
		шт.								
92	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка (тройники 20х15 мм)	0,035	655199	302965,17	22932	10604	9456	312,7	11
		т фасонных частей								
				334487,56	100562,19	11707	3520	62,1	94,3	3
93	23-020101-0702	Тройники из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	140	282,72		39581				
		шт.								
94	11-290174-0101	Гильзы диаметром до 100 мм. Установка (прим.)	75	714,92	0	53619	0	33619	0,816	61
		гильза								
				714,92	0	53619	0	62,7	0	0
97	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	203	2282,47	0	463341	0	193363	1,8	365
		сальник								
				1577,03	0	320137	0	60,4	0	0

	11-290174-0103	Гильзы диаметром 200 - 500 мм. Установка (стальные)	3	814,81		2444	0	1532	0,93	3
		гильза								
				814,81	0	2444	0	62,7	0	0
103	23-020304-2623	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100, DN 500, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	131135,36		393406				
		шт.								
105	11-161201-0104									
		Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	3	7691,5	18,83	23075	56	5669	3,56	11
		сальник								
				3119	9,33	9357	28	60,4	0,01	0
106	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	14	2147,53	122,05	30065	1709	13477	1,82	25
		шт.								
				1497,36	52,78	20963	739	62,1	0,05	1
108	11-270902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка	59	3729,59	736,85	220046	43474	99878	3,2	189
		шт.								
				2632,71	174,66	155330	10305	60,3	0,1453	9
109	24-010107-0502									
		Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	0,59	105364,98		62165				
		100 шт.								
110	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (тройники ст.400х400 мм)	0,107	762459,21	268615,38	81583	28742	15947	147,7	16
		т фасонных частей								
				157990,68	81995,34	16905	8774	62,1	74,55	8
111	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройники, патрубки стальные)	0,127	979219,54	302962,33	124361	38476	34311	312,7	40
		т фасонных частей								
				334489,11	100562,1	42480	12771	62,1	94,3	12
113	11-220601-1110									
		Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,005	228000	28000	1140	140	197	53,5	0
		км трубопровода								
				51200	12200	256	61	62,1	11,73	0
116	11-160901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	803	8465,65	198	6797917	158994	2543917	5,93	4762
		узел								
				5195,45	49,61	4171946	39837	60,4	0,05	40
117	23-040902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2", PN 35, DN 15	443	1058,91		469097				
		шт.								
118	23-041013-1901	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 15	222	637,6		141547				

		шт.							
119	29-000000-0002(п	счётчик холодный воды класса С Itron d-15mm + радиомодуль	222	56370		12514140			
		к-т							
120	23-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 х15 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (прим.)	156	118,39		18469			
		шт.							
121	23-020301-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	156	197,74		30847			
		шт.							
122	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	6	988,88	153,13	5933	919	3132	0,91	5
		фильтр							
				816,25	48	4898	288	60,4	0,05	0
124	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	2	50696,25	37,63	101393	75	1786	1,62	3
		шт.							
				1419,38	18,63	2839	37	62,1	0,02	0
125	11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	3	3755,58	303,75	11267	911	5811	2,89	9
		фланец							
				3091,42	27,83	9274	83	62,1	0,03	0
126	23-020103-0618	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	6	34685,82		208115			
		шт.							
127	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	7	1788,92	143,14	12522	1002	6690	1,43	10
		фланец							
				1529,65	9,29	10708	65	62,1	0,01	0
128	23-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	15	4277,45		64162			
		шт.							
133	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	386,14	23,81	1545	95	850	0,32	1
		фланец							
				342,31	0	1369	0	62,1	0	0
135	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Установка отводов гнутых с наружной резьбой (прим.)К=0,250;	35,75	1145,97	11,96	40968	428	6062	0,297	11
		м трубопровода							

				275,87	4,8	9862	174	60,4	0,005	0
136	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	200	903,76	541,04	180752	108208	68187	0,414	83
		шт.								
				362,72	186,29	72544	37258	62,1	0,226	45
137	29-000000-0003(п	Адаптер муфта компрессионная д 32мм с внутренней резьбой	200	348		69600				
		шт								
152	11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка (в камерах)	15	1409,73	357,93	21146	5369	10362	1,11	17
		м трубопровода								
				1019,47	124,2	15292	1863	60,4	0,1498	2
154	11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (деревянная крышка КД-1)	22,69	3401,19	84,22	77173	1911	2818	0,233	5
		м2								
				171,31	36,4	3887	826	59,8	0,0345	1
155	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=2,000;	118	787,44		92918				
		шт.								
156	11-100107-0608	Обивка люка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	22,69	3979,29	9,08	90290	206	10149	0,936	21
		м2								
				744,07	3,88	16883	88	59,8	0,0037	0
157	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	11,34	29912,29	6167,93	339205	69944	70308	8,86	100
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				7479,88	2504,03	84822	28396	62,1	2,218	25
160	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	13783,49		41350				
		шт.								
161	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	8	16474,77		131798				
		шт.								
162	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	22064,02		22064				
		шт.								
163	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	27310,26		54621				
		шт.								
164	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	48	2492,8		119654				
		шт.								

165	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	17	5545,16		94268				
		шт.								
166	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	7	6655,31		46587				
		шт.								
167	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	9	19160,87		172448				
		шт.								
168	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	33393,07		133572				
		шт.								
169	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	3,91	45116,19	6211,87	176404	24288	36382	13,9	54
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12467,61	2516,1	48748	9838	62,1	2,231	9
170	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство гидроизоляции днища колодца	5,48	678,52	19,38	3718	106	945	0,356	2
		м2 стяжки		272,88	10,46	1495	57	60,9	0,0127	0
171	29-000000-0004(п	Гидроизоляция Пенетрон	2,6055	1609		4192				
		кг								
173	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	19160,87		57483				
		шт.								
174	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	6655,31		19966				
		шт.								
177	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	2492,8		7478				
		шт.								
178	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	5545,16		16635				
		шт.								
180	11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. УстройствоК=5,000;	55,5	18175,98	2407,73	1008767	133629	279558	8,27	459
		м3 конструкции		7331,69	779,55	406909	43265	62,1	0,72871	40
185	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 мК=5,000;	1,25	24224,8	1440,8	30281	1801	2548	4,54	6
		м3 кладки		3640,8	371,2	4551	464	50,8	0,4	1

11-150203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простоеК=5,000;	5,8	924,31	56,9	5361	330	2021	0,672	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		588,79	47,07	3415	273	54,8	0,0572	0
187 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка для колодцев)	68,8	21210,63	4,83	1459291	332	120847	3,66	252
	м3 подстилающего слоя		2884,23	0	198435	0	60,9	0	0
188 11-080201-0109	Кладка горловины колодца	8,6	26552,56	1296,86	228352	11153	22306	5,95	51
	м3 кладки		4771,4	334,42	41034	2876	50,8	0,36	3
192 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	544,04	67,67	0,83	36815	452	5558	0,0213	12
	м2		18,66	0,19	10152	103	54,2	0,0002	0
193 11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети (прим.)	5	9555	4313,8	47775	21569	13750	2,81	14
	врезка		2925,8	1502,4	14629	7512	62,1	1,44	7
194 13-080201-0201	Маркировочная лента. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1462,5	102,17	0	149424	0	63953	0,11	161
	м кабеля		102,17	0	149424	0	42,8	0,04	59
	Итого прямые затраты по смете				**34798604**				**10632**
									1107
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 134 760				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 495 398				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 155 649				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 168 446				
	- перевозка грузов, тенге				0				
	Накладные расходы I уровня, тенге				6 232 893				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				41 031 497				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 739 735				
	Итого, тенге				42 771 232				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 421 699				
	Итого по смете на подряд, тенге				**46 192 931**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				600 508				
	Итого				**46 793 439**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				1 544 183				

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	0,021553339	**1 008 555**
Итого в в текущих ценах с 01.10.17 г		49 346 177,00
с к-ом на 2019г	1,11276085	54 910 588,93
НДС 12%		6 589 270,67
ВСЕГО		**61 499 859,60**

Заказчик:
Руководитель_____Утельбаев А.Х.

Исполнитель:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.

Технадзор:
Эксперт ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг»_____Шакиров А.Б.