"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Абая"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Байжигит, 65
БИН 001040002602 , ИИК KZ10070103KSN1010000 , РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО "Vostok Engineering UKG"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, М.Горького, 21 офис 406
БИН 110240003241 , ИИК KZKZ86998LTB0000502311 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jýsan Bank»

Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района ВКО

Договор №20 от 29.04.2020

Акт №2 от 27.07.2020г
выполненных работ за июль месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Дверные проемы											
1	1	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	8,82	3175,28	50,11	28006	442	4710	16596	48170
						2591,16	22,22	22854	196	–	3568	

2	2 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	31,5	2890,41	52,86	91048	1665	13448	55210	157959
					2410,63	23,68	75935	746	–	11701	
3	3 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,19	44253		1291745		1291745	–	1395085
					–		–		–	103340	
4	4 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,13	40521		450999		450999	–	487079
					–		–		–	36080	
5	5 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	13	1408,31	1,85	18308	24	–	13164	33990
					1406,46	–	18284	–	–	2518	
6	6 2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	13	8596		111748		111748	–	120688
					–		–		–	8940	

7	7 2109-0404-0303										
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	3580		46540		46540	–	50263
					–		–		–	3723	
	Раздел 2 Оконные проемы										
8	8 1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	275,0158	2657,19	181,75	730770	49985	318276	279344	1090923
					1318,14	92,61	362509	25469	–	80809	

9	9 2109-0201-0403										
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	275,0158	24592		6763189		6763189	–	7304244
					–		–		–	541055	
10	10 1110-0501-0402										
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	380,51	1793,54	10,23	682459	3893	577770	74027	817005
					264,9	5,31	100796	2019	–	60519	
11	11 2109-0205-0210										
		Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	380,51	3696		1406365		1406365	–	1518874
					–		–		–	112509	

12	12 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	380,5	1076,96	2,24	409784	851	285793	88986	538672
					323,63	1,19	123140	452	–	39902	
13	13 1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ 350 мм. Устройство НР = 72 %	м	1062,3	558,47	2,41	593267	2559	53673	386665	1058327
					505,54	–	537035	–	–	78395	
14	14 2109-0205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	1062,3	1188		1262012		1262012	–	1362973
					–		–		–	100961	
15	15 2107-0510-0901	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	1062,3	127		134912		134912	–	145705
					–		–		–	10793	
16	16 2900-0000-0000(пл)	Москитная сетка (белый цвет)	м2	136,3	3187		434388		434388	–	469139
					–		–		–	34751	

Раздел 3 Наружняя отделка

3.1 Фасад

- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 113 205
- накладные расходы, тенге	5 765 413
в т.ч. зарплата, тенге	518 887
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 555 703
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	414 024
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	768 152
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	1 400 363
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	270 966
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	713 683
Итого по акту в текущих ценах с 01.01.19 г.	38 069 150
Итого с учетом понижающего коэффициента	36 217 857
Налог на добавленную стоимость (12 %)	4 346 143
Всего по акту	40 564 000

Всего к оплате 40 564 000 (Сорок миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи тенге 00 тиын)

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Заказчик:
Директор КГУ "Средняя школа имени Абая"

_____ Ешеева Л.С.

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

_____ Кусманов Б.Е.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АкжарЖоба"

_____ Кашкынбаев Т.С.